Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Строитель"

Субподрядчик: ТОО "ОтделЖилстроя"

Наименование объекта: Капитальный ремонт электроосвещения (частично) здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Акт выполненных работ №1 от 10 августа 2017 года

за август месяц 2017 года

Капитальный ремонт электроосвещения (частично) здания ГУ "Средняя общеобразовательная школа № 39 инновационного типа с гимназическими классами города Павлодара"

Составлен в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция								
51	13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	360	273,48	1,64	98453	590	19494	0,16	57,6
		м		125,95	0,57	45342	205	42,8	0,0006	0,216
52	13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	240	118,35	1,64	28404	394	8953	0,11	26,4
		м		86,59	0,57	20782	137	42,8	0,0006	0,9
53	23-060144-0704	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,36	302305,24		108830				
		км								
54	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,24	219940,7		52786				
		км								

Раздел 3 Светотехническое оборудование													
55	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	*шт.*	42	1651,51	427,1	69363	17938	11588	0,41	17,22
					340,51	304,15	14301	12774	42,8	0,4256	87,6736
58	13-080305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	*шт*	54	1418,95	631,08	76623	34078	25352	0,82	44,28
					681,02	415,89	36775	22458	42,8	0,5718	329,3568
70	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	*шт.*	65	1651,52	427,11	107349	27762	17934	0,41	26,65
					340,51	304,14	22133	19769	42,8	0,4256	27,664
72	13-080305-0301	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	*шт.*	30	1651,53	427,1	49546	12813	8277	0,41	12,3
					340,5	304,13	10215	9124	42,8	0,4256	12,768
Раздел 4 Электроустановочные устройства													
78	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	*шт.*	74	255,11	2,19	18878	162	7652	0,29	21,46
					240,85	0,76	17823	56	42,8	0,0008	0,0592
79	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	*шт*	59	201,05		11862				
80	23-070218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	*шт.*	15	229,63		3444				
81	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		66	304,95	2,18	20127	144	7998	0,34	22,44

		шт							
				282,38	0,76	18637	50	42,8	0,0008	0,0528
82	23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	66	514,81		33977				
		шт								
		Раздел 5 Электромонтажные изделия								
83	23-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	140	24,49		3429				
		шт								
84	23-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	100	40,82		4082				
		шт								
85	23-070202-0601	Коробки распределительные наружные 80х45 IP 65	600	89,79		53874				
		шт								
86	23-061702-0702	Наконечники медные кольцевые марки НК 0,5-2,5, кольцо 3,0 мм ГОСТ 23469.0-81	4,2	534,73		2246				
		100шт								
		Раздел 6 Ведомость объемов монтажных и строительных работ								
89	11-460303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	0,56	69889,29	703,57	39138	394	11802	60,8	34,048
		м3 заделки								
				41164,29	323,21	23052	181	50,8	0,4	0,224
90	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	126,692	462,85	16,23	58639	2056	20687	0,37	46,87604
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				284,57	13,39	36053	1696	54,8	0,0187	2,3562
91	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	107,86	179,13	1,53	19321	165	6164	0,138	14,88468
		м2 окрашиваемой поверхности								
				103,57	0,72	11171	78	54,8	0,0009	0,09707
92	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	5,2	406		2111				
		т								

93 41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	5,2	397,7	2068		
		т				
	Всего прямые затраты			**864551**	**145902**	**735**
	Накладные расходы I уровня, тенге			145 902		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге			1 010 453		
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			36 376		
	Итого, тенге			1 046 829		
	Сметная прибыль (8 %), тенге			83 746		
	Всего			**1 130 576**		
	Временные здания и сооружения (1,5 %)			13 567		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			27 360		
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.			**1 171 502**		
	Итого в текущих ценах с 02.01.17 г. с понижающим коэффициентом к=0,76214645			**892 857**		
	НДС (12 %)			107 143		
	Всего по акту с учетом НДС			**1 000 000**		

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

Директор _____ Лунев Д.В.

Субподрядчик:
ТОО "ОтделЖилстроя"

Директор _____ Бестиев С.И.