Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

**Подрядчик: ТОО "АДС - 2001"**

**Субподрядчик:ТОО «Tabys Contractors group»**

**Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Сериктес район Аксуат, области Абай**

**Договор: №33-1 от 10.07.2023.**

**С П Р А В К А №1 от 17.08.2023г**
**о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименов. | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №33-1 | от 10.07.2023. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство водопроводных сетей и сооружений в сел Сериктес район Аксуат, области Абай | 945 571,34 | 844 260,13 | | - | - | - | - | - | 101 311,22 | **945 571,34** |

Сдал
**Субподрядчик:**
**ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535**

**Директор** _____ **Турекеева А.Б.**

Принял
**Подрядчик:**
**ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981**

**Директор** _____ **Самуратов С.Б.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления

Подрядчик: ТОО "АДС - 2001"

Субподрядчик:ТОО «Tabys Contractors group»

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей и сооружений в селе Сериктес район Аксуат, области Абай

Договор: №33-1 от 10.07.2023.

## Акт выполненных работ №1 от 17.08.2023г
за август 2023 г.

| № п/п | № в смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с наклад-ными расходами и НР и СП сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **ЛС 2-1-1. Наружные поселковые сети водоснабжения** | | | | | | | | | | | | |
| **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1101-0102-0381 | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72% | м3 грунта | 45,089 | 349,09 | 349,09 | 15 740 | 15 740 | - | 2 881 | 20 111 |
| | | | | | | - | 88,75 | - | 4 002 | - | 1 490 | |
| 4 | 4 | 412-101-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | 1 т·км | 72,141 | 690,00 | - | 49 777 | - | - | - | 53 759 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3 982 | |
| 5 | 5 | 1101-0102-0602 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72% | м3 грунта | 45,089 | 42,72 | 37,40 | 1 926 | 1 686 | 14 | 528 | 2 650 |
| | | | | | | 5,00 | 11,26 | 225 | 508 | - | 196 | |
| 7 | 7 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=99% | м3 основания | 24,918 | 12 179,34 | 220,34 | 303 485 | 5 490 | 256 035 | 43 395 | 374 630 |
| | | | | | | 1 683,90 | 75,22 | 41 959 | 1 874 | - | 27 750 | |
| 9 | 9 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72% | м3 грунта | 1452,394 | 56,93 | 56,93 | 82 685 | 82 685 | - | 18 112 | 108 861 |
| | | | | | | - | 17,32 | - | 25 155 | - | 8 064 | |
| 10 | 10 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72% | м3 уплотненного грунта | 193,198 | 34,24 | 16,14 | 49 727 | 23 437 | - | 26 777 | 82 625 |
| | | | | | | 18,10 | 7,51 | 26 290 | 10 900 | - | 6 120 | |
| 11 | 11 | 1101-0205-1201 | Траншеи. Водоотлив НР=72% | м3 мокрого грунта | 375,469 | 1 784,18 | 1 784,18 | 669 904 | 669 904 | - | 348 976 | |
| | | | | | | - | 1 290,89 | - | 484 689 | - | 81 510 | |
| **Раздел 2 Сети водоснабжения В1** | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 14 | 1122-0701-0101 | Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99% :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К1экс=0,5;К1мат=0,5; | км трубопровода | 0,703 | 47 391,12 | - | 33 316 | - | 755 | 32 235 | 70 795 |
| | | | | | | 46 317,04 | - | 32 561 | - | - | 5 244 | |
| 13 | 15 | 1122-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99% | км трубопровода | 0,0116 | 5 550 205,38 | 164 473,94 | 64 382 | 1 908 | 55 090 | 8 077 | 78 256 |
| | | | | | | 636 552,00 | 66 812,93 | 7 384 | 775 | - | 5 797 | |
| 14 | 16 | 1122-0601-0303 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99% | км трубопровода | 0,0116 | 2 089 400,42 | 55 364,67 | 24 237 | 642 | 18 646 | 4 903 | 31 471 |
| | | | | | | 426 596,80 | 386,87 | 4 949 | 4 | - | 2 331 | |
| | | | **Всего по объекту** | | | | | | | | | **823 158** |
| | | | в том числе оборудования | | | | | | | | | **0** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Временные здания и сооружения 2% | | | | | | | | | 16 463 |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **839 621** |
| | | | Дополнительные затраты (зимние) 2,32% | | | | | | | | | **19 479** |
| | | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска | | | | | | | | | **12 412** |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **871 513** |
| | | | Непредвиденные работы изатраты 2% | | | | | | | | | 17 182 |
| | | | **Итого** | | | | | | | | | **888 695** |
| | | | **В т.ч. в текущих ценах** | | | | | | | | | **888 695** |
| | | | **С понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | **844 260,13** |
| | | | НДС (12 %) | | | | | | | | | 101 311,22 |
| | | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | | | | | **945 571,34** |

Принял
**Подрядчик:**

**ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981**
**Директор** _____ **Самуратов С.Б.**

Сдал
**Субподрядчик:**

**ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535**
**Директор** _____ **Турекеева А.Б.**