Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 89 от 13.06.2024 года
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации."

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-01. Общестроительные работы. Ограждение ГРПШ					
			Раздел 1. Ограждение ГРПШ -13-2В-У1разм.9х4 Н=1,6м. - 1шт					
			Подраздел 1.1. Площадка под ограждение					
1	1	1101-0106-3402	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	40	3	120	
2	2	1101-0104-0203	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8	167	1 336	
3	3	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6	28875	173 250	
			Подраздел 1.2. Ограждение					
4	4	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,506	9111	4 610	
5	5	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,55	28588	15 723	
6	6	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	0,55	33403	18 372	Казахстан
7	7	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,2	4046	8 901	
8	8	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,077	16937	1 304	
9	9	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,58387	414777	242 176	
10	10	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	24,75	2043	50 564	Казахстан
11	11	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,0055	448359	2 466	Казахстан
12	12	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	2,64	585	1 544	Казахстан
13	13	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1925	439147	84 536	Казахстан
14	14	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0048	340219	1 633	Казахстан
15	15	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0095	346743	3 294	Казахстан
16	16	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00184	482081	887	Казахстан
17	17	214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	1 м2	21,5	1528	32 852	Казахстан
18	18	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1265	439147	55 552	Казахстан
19	19	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0048	340219	1 633	Казахстан
20	20	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0072	346743	2 497	Казахстан
21	21	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00115	482081	554	Казахстан
22	22	214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	1 м2	14	1528	21 392	Казахстан

23	23	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0179	439147	7 861	Казахстан
24	24	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00048	340219	163	Казахстан
25	25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,001	346743	347	Казахстан
26	26	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00018	482081	87	Казахстан
27	27	214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	1 м2	1,3	1528	1 986	Казахстан
28	28	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,1	249	6 997	
29	29	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	56,2	192	10 790	
30	30	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	1 шт.	1	2310	2 310	Казахстан
			Подраздел 1.3. Рама под ГРПШ					
31	31	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,24	9111	2 187	
32	32	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,2	28588	5 718	
33	33	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	0,2	33403	6 681	Казахстан
34	34	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,028	16937	474	
35	35	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1244	648995	80 735	
36	36	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1188	439147	52 171	Казахстан
37	37	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,0056	448359	2 511	Казахстан
38	38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,3	249	1 071	
39	39	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	8,6	192	1 651	
			Раздел 2. Ограждение ГРПШ -04-2У-1разм.5х3 Н=1,6м. - 2шт.					
			Подраздел 2.1. Площадка под ограждение					
40	45	1101-0106-3402 Коб =2	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	35	3	105	
41	46	1101-0104-0203 Коб =2	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7	167	1 169	
42	47	1111-0101-0204 Коб =2	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,2	28875	150 150	
			Подраздел 2.2. Ограждение					
43	48	1101-0205-0402 Коб =2	Ямы для стоек и столбов -7шт. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,48	9111	40 817	
44	49	6103-0101-0104 Коб =2	Устройство фундамента бетонного столба 7 шт	м3	0,7	28588	20 012	
45	50	212-101-0603 Коб=2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	0,7	33403	23 382	Казахстан
46	51	6111-0401-0107 Коб =2	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	11,2	4046	45 315	
47	52	1108-0101-0202 Коб =2	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,098	16937	1 660	
48	53	1109-0305-0401 Коб =2	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,7826	414777	324 604	
49	54	241-102-0151 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	31,5	2043	64 354	Казахстан
50	55	214-208-0103 Коб=2	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,007	448359	3 139	Казахстан
51	56	241-102-0107 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	3,36	585	1 966	Казахстан
52	57	214-201-0102 Коб=2	Панель ПО1 дл.3,0м. - 3шт. - Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,231	439147	101 443	Казахстан
53	58	214-210-0102 Коб=2	Панель ПО1 - 3шт. - Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00576	340219	1 960	Казахстан
54	59	214-210-0101 Коб=2	Панель ПО1 - 3шт. - Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0114	346743	3 953	Казахстан

55	60	214-208-0102 Коб=2	Панель ПО1 - 3шт. - Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535- 2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0022	482081	1 061	Казахстан
56	61	214-401-0210 Коб=2	Панель ПО1 - 3шт. - Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	1 м2	25,8	1528	39 422	Казахстан
57	62	214-201-0102 Коб=2	Панель ПО2 дл.2м. - 3шт. - Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1518	439147	66 663	Казахстан
58	63	214-210-0102 Коб=2	Панель ПО2 - 3шт. -Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00576	340219	1 960	Казахстан
59	64	214-210-0101 Коб=2	Панель ПО2 - 3шт. -Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00864	346743	2 996	Казахстан
60	65	214-208-0102 Коб=2	Панель ПО2 - 3шт. -Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535- 2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00038	482081	183	Казахстан
61	66	214-401-0210 Коб=2	Панель ПО2 - 3шт. -Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	1 м2	16,8	1528	25 670	Казахстан
62	67	214-201-0102 Коб=2	Калитка ПК1 дл.1,0м. -1 шт. - Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0358	439147	15 721	Казахстан
63	68	214-210-0102 Коб=2	Калитка - Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,00096	340219	327	Казахстан
64	69	214-210-0101 Коб=2	Калитка - Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,002	346743	693	Казахстан
65	70	214-208-0102 Коб=2	Калитка - Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00036	482081	174	Казахстан
66	71	214-401-0210 Коб=2	Калитка - Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	1 м2	2,6	1528	3 973	Казахстан
67	72	1113-0301-0406 Коб =2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35	249	8 715	
68	73	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	70	192	13 440	
69	74	223-502-0307 Коб=2	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	1 шт.	2	2310	4 620	Казахстан
			Подраздел 2.3. Рама под ГРПШ					
70	75	1101-0205-0402 Коб =2	Ямы для стоек и столбов -2шт.. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5	9111	4 556	
71	76	6103-0101-0104 Коб =2	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,48	28588	13 722	
72	77	212-101-0603 Коб=2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	0,48	33403	16 033	Казахстан
73	78	6111-0401-0107 Коб =2	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	5,4	4046	21 848	
74	79	1108-0101-0202 Коб =2	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,08	16937	1 355	
75	80	1109-0701-0127 Коб =2	Конструкции решетчатые (рама под ГРПШ). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,2318	648995	150 437	
76	81	214-201-0102 Коб=2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,2206	439147	96 876	Казахстан
77	82	214-208-0103 Коб=2	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	1 т	0,0112	448359	5 022	Казахстан
78	83	1113-0301-0406 Коб =2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,96	249	1 733	
79	84	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	13,92	192	2 673	
			Подраздел 2.4. Предупреждающая табличка "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ" -4шт.					
80	85	1125-0129-0501 Коб =2	Протектор. Установкаопознавательного знака	знак	8	7785	62 280	
81	86	214-101-0101 Коб=2	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,0272	398971	10 852	Казахстан
82	87	1113-0301-0406 Коб =2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2	249	797	
83	88	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два соя (цвет желтый)	м2	6,4	192	1 229	
84	89	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (цвет красный)	м2	0,8	192	154	

Локальная смета № 2-01-02-02. Общестроительные работы. Опоры под газопровод

			Раздел 1. Опоры Ду 57х3,5мм Н=2,2м.-28шт. Под газопровод Ду57х3,5					
85	1	1101-0205-0402 Коб =28	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,484	9111	13 521	
86	2	6103-0101-0104 Коб =28	Устройство фундамента бетонного столба	м3	1,68	28588	48 028	
87	3	212-101-0603 Коб=28	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	1,68	33403	56 117	Казахстан
88	4	6111-0401-0107 Коб =28	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	25,2	4046	101 959	
89	5	1108-0101-0202 Коб =28	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,196	16937	3 320	
90	6	1109-0701-0106 Коб =28	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,4158	333893	138 833	
91	7	241-102-0139 Коб=28	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	79,8	1731	138 134	Казахстан
92	8	214-101-0102 Коб=28	Полка и основание - Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,04144	382528	15 852	Казахстан
93	9	261-301-0219 Коб=28	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	3,948	708	2 795	Казахстан
94	10	217-101-0107 Коб=28	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00084	954056	801	Казахстан
95	11	1113-0301-0406 Коб =28	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14	249	3 486	
96	12	6111-0501-0505 Коб =28	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (черный цвет)	м2	28	192	5 376	
			Раздел 2. Опоры Ду 57х3,5мм Н=1,7м. -3шт.					
			Подраздел 2.1. Опоры газопровода Ду 57х3 Н=1,7м. - 60шт.					
97	13	1101-0205-0402 Коб =3	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,159	9111	1 449	
98	14	6103-0101-0104 Коб =3	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,18	28588	5 146	
99	15	212-101-0603 Коб=3	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	0,18	33403	6 013	Казахстан
100	16	6111-0401-0107 Коб =3	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,46	4046	9 953	
101	17	1108-0101-0202 Коб =3	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,021	16937	356	
102	18	1109-0701-0106 Коб =3	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,04263	333893	14 234	
103	19	241-102-0139 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	7,05	1731	12 204	Казахстан
104	20	214-101-0102 Коб=3	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,00204	382528	780	Казахстан
105	21	261-301-0219 Коб=3	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,147	708	104	Казахстан
106	22	214-201-0102 Коб=3	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,00618	439147	2 714	Казахстан
107	23	214-208-0102 Коб=3	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00144	482081	694	Казахстан
108	24	217-101-0107 Коб=3	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00012	954056	114	Казахстан
109	25	1113-0301-0406 Коб =3	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,43	249	605	
110	26	6111-0501-0505 Коб =3	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (желтый цвет)	м2	4,86	192	933	
			Раздел 3. Опоры Ду 57х3,5мм Н=2,2м.-38шт. под газопровод Ду32х3,5					
111	27	1101-0205-0402 Коб =38	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,014	9111	18 350	
112	28	6103-0101-0104 Коб =38	Устройство фундамента бетонного столба	м3	2,28	28588	65 181	
113	29	212-101-0603 Коб=38	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	2,28	33403	76 159	Казахстан
114	30	6111-0401-0107 Коб =38	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	34,2	4046	138 373	
115	31	1108-0101-0202 Коб =38	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,266	16937	4 505	
116	32	1109-0701-0106 Коб =38	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,5605	333893	187 147	
117	33	241-102-0139 Коб=38	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	108,3	1731	187 467	Казахстан

118	34	214-101-0102 Коб=38	Полка и основание - Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,05624	382528	21 513	Казахстан
119	35	261-301-0219 Коб=38	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	2,166	708	1 534	Казахстан
120	36	217-101-0107 Коб=38	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00076	954056	725	Казахстан
121	37	1113-0301-0406 Коб =38	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19	249	4 731	
122	38	6111-0501-0505 Коб =38	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (черный цвет)	м2	38	192	7 296	
			Раздел 4. Опоры Ду 57х3,5мм Н=0,7м.-2шт.					
123	39	1101-0205-0402 Коб =2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,106	9111	966	
124	40	6103-0101-0104 Коб =2	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,12	28588	3 431	
125	41	212-101-0603 Коб=2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	0,12	33403	4 008	Казахстан
126	42	6111-0401-0107 Коб =2	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,64	4046	6 635	
127	43	1108-0101-0202 Коб =2	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,014	16937	237	
128	44	1109-0701-0106 Коб =2	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0157	333893	5 242	
129	45	241-102-0139 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	2,7	1731	4 674	Казахстан
130	46	214-101-0102 Коб=2	Полка и основание - Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,00296	382528	1 132	Казахстан
131	47	261-301-0219 Коб=2	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,282	708	200	Казахстан
132	48	217-101-0107 Коб=2	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00006	954056	57	Казахстан
133	49	1113-0301-0406 Коб =2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4	249	100	
134	50	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (желтый цвет)	м2	0,8	192	154	
			Раздел 5. Опоры Ду 57х3,5мм Н=0,9м. -1шт.					
135	51	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,053	9111	483	
136	52	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,06	28588	1 715	
137	53	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	0,06	33403	2 004	Казахстан
138	54	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0,82	4046	3 318	
139	55	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,007	16937	119	
140	56	1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,00885	333893	2 955	
141	57	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	1,55	1731	2 683	Казахстан
142	58	214-101-0102	Полка и основание - Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,00148	382528	566	Казахстан
143	59	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,141	708	100	Казахстан
144	60	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00003	954056	29	Казахстан
145	61	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,24	249	60	
146	62	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (черный цвет)	м2	0,48	192	92	
			Раздел 6. Опоры Ду 57х3,5мм Н=1,35м.-1шт.					
147	63	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,053	9111	483	
148	64	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,06	28588	1 715	
149	65	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	0,06	33403	2 004	Казахстан
150	66	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0,82	4046	3 318	
151	67	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,007	16937	119	
152	68	1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01089	333893	3 636	
153	69	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	2	1731	3 462	Казахстан
154	70	214-101-0102	Полка и основание - Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,00148	382528	566	Казахстан
155	71	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,141	708	100	Казахстан
156	72	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00003	954056	29	Казахстан

157	73	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3	249	75	
158	74	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (желтый цвет)	м2	0,6	192	115	
			Раздел 7. Опоры Ду 76х3,5мм Н=1,3м.-2шт.					
159	75	1101-0205-0402 Коб =2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,0106	9111	97	
160	76	1111-0101-0204 Коб =2	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,014	28875	404	
161	77	6103-0101-0104 Коб =2	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,12	28588	3 431	
162	78	212-101-0603 Коб=2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	0,12	33403	4 008	Казахстан
163	79	1109-0701-0106 Коб =2	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,028	333893	9 349	
164	80	241-102-0153 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	1 м	3,9	2301	8 974	Казахстан
165	81	214-101-0102 Коб=2	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,00296	382528	1 132	Казахстан
166	82	261-301-0219 Коб=2	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,556	708	394	Казахстан
167	83	217-101-0107 Коб=2	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00008	954056	76	Казахстан
168	84	1113-0301-0406 Коб =2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6	249	149	
169	85	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,2	192	230	
			Раздел 8. Опоры Ду 76х3,5мм Н=1,35м.-1шт.					
170	86	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,053	9111	483	
171	87	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,06	9076	545	
172	88	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	0,06	33403	2 004	Казахстан
173	89	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,007	28875	202	
174	90	1109-0701-0106	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01432	333893	4 781	
175	91	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	1 м	2	2301	4 602	Казахстан
176	92	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,00148	382528	566	Казахстан
177	93	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,278	708	197	Казахстан
178	94	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00004	954056	38	Казахстан
179	95	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3	249	75	
180	96	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0,6	192	115	
			Локальная смета № 4-01-04-01. Электроснабжение. Молниезащита и заземление					
181	1	1133-0109-0115 Коб =3	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,05325	435599	23 196	
182	2	241-102-0123 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	1 м	12	1124	13 488	Казахстан
183	3	241-102-0107 Коб=4	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	10	585	5 850	Казахстан
184	4	1133-0105-1101 Коб =6	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	6	7181	43 086	
185	5	1133-0105-1004 Коб =3	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	36	802	28 872	
			Локальная смета № 6-01-06-01. Газопровод высокого давления 2 категории. Надземный газопровод					
			Раздел 1. Устройство ГРПШ-13-2В-У1					
186	1	6117-0301-0101	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	79354	79 354	
187			**Раздел 2. Обвязка ГРПШ 13-2В-У1**					
188	3	6121-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметр труб 50 мм	км	0,0065	1693372	11 007	
189	4	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	4	1731	6 924	Казахстан
190	5	241-101-0105	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	1 м	2,5	689	1 722	Казахстан
191	6	6121-0402-0201	Установка крана шарового диаметр 50 мм	шт.	1	6194	6 194	
192	7	242-209-0906	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	1	39255	39 255	Казахстан
193	8	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, отводы	т	0,00071	3744082	2 658	

194	9	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	1 шт.	3	137	411	Казахстан
195	10	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	1	521	521	Казахстан
196	11	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,64	249	159	
197	12	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя	м2	1,28	192	246	
			Раздел 3. Выход газопровода из земли Ду57х3,5мм - 1шт.					
198	13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	3018	1 449	
199	14	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3998	3 998	
200	15	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	1	4337	4 337	Казахстан
201	16	6121-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб диаметр труб 50 мм	км	0,0022	1690888	3 720	
202	17	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	2,2	1731	3 808	Казахстан
203	18	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2288	2 288	
204	19	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	2	2147	4 294	
205	20	6121-0201-0839	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,0022	1715154	3 773	
206	21	235-201-0103	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	1 кг	0,256	649	166	Казахстан
207	22	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	1 кг	1,5	773	1 160	Казахстан
208	23	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	1 кг	1,2	5445	6 534	Казахстан
209	24	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0009	1946345	1 752	
210	25	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	0,9	3104	2 794	Казахстан
211	26	235-201-0103	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	1 кг	0,256	649	166	Казахстан
212	27	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	1 кг	0,86	773	665	Казахстан
213	28	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	1 кг	0,4	5445	2 178	Казахстан
214	29	6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью,	шт.	1	64745	64 745	
215	30	217-701-0301	Каучук бутиловый	1 т	0,0042	829630	3 484	Казахстан
216	31	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	1	1957	1 957	Казахстан
			Раздел 4. Выход газопровода из земли Ду 89х4мм -1шт					
			Подраздел 4.1. Газопровод стальной обвязки №2 ГРПШ-04-2НУ1					
217	32	6101-0206-0102	Засыпка вручную основания просеянным грунтом	м3	0,48	3445	1 654	
218	33	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3998	3 998	
219	34	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	1 шт.	1	7363	7 363	Казахстан
220	35	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных трубдиаметр труб 100 мм	км	0,0022	1946345	4 282	
221	36	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	2,2	3104	6 829	Казахстан
222	37	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	3947	3 947	
223	38	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	2	2147	4 294	
224	39	6121-0201-0841	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из поли-мерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 89 мм	км	0,0022	2547597	5 605	
225	40	6121-0103-0104	Футляр-Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 127 мм	км	0,0009	2380610	2 143	
226	41	241-102-0202	Футляр -Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм	1 м	0,9	4298	3 868	Казахстан

227	42	6121-0201-0842	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 125 мм	км	0,0009	2954800	2 659	
228	43	235-201-0103	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	1 кг	0,256	649	166	Казахстан
229	44	217-701-0301	Каучук бутиловый	1 т	0,0042	829630	3 484	Казахстан
230	45	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	1	1957	1 957	Казахстан
			Локальная смета № 6-01-06-02. Газопровод высокого давления 2 категории. Подземный газопровод (полиэтиленовый)					
			Раздел 2. Газопровод					
231	8	1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (ВД 20%)	стык	12	2849	34 188	
			Раздел 3. Контрольный пункт-8шт.					
232	18	1101-0205-0402 Коб =8	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,8	9111	80 177	
233	19	6103-0701-0101 Коб =8	Устройство бетонной подготовки	м3	2	9076	18 152	
234	20	1108-0101-0202 Коб =8	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,56	16937	9 485	
235	21	1109-0701-0115 Коб =8	Конструкции листовые массой до 0,5 т (контрольный пункт). Сборка с помощью крана мостового	т конструкций	0,38944	1000533	389 648	
236	22	241-102-0218 Коб=8	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	8	5685	45 480	Казахстан
237	23	243-907-3701 Коб=8	Скоба напольнаядлиной 50 мм, толщиной 2 мм	1 шт.	16	239	3 824	Казахстан
238	24	214-101-0201 Коб=8	Опорное кольцо - Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,1184	371920	44 035	Казахстан
239	25	214-210-0101 Коб=8	Опорное кольцо - Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,004	346743	1 387	Казахстан
240	26	214-101-0201 Коб=8	Крышка - Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0144	371920	5 356	Казахстан
241	27	6111-0401-0107 Коб =8	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	5,6	4046	22 658	
242	28	261-107-0498 Коб=8	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	1 кг	2	5445	10 890	Казахстан
243	29	261-107-0499 Коб=8	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	1 кг	4	773	3 092	Казахстан
244	30	261-107-0201 Коб=8	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,00096	408199	392	Казахстан
245	31	261-107-0903 Коб=8	Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм ГОСТ 5-78	1 кг	0,8	3504	2 803	Казахстан
			Локальная смета № 6-01-06-03. Газопровод высокого давления 2 категории. Пересечение газопровода дороги А-27 Актобе-Атырау- Граница РФ (на Астрахань) км 244+525 справа					
			Раздел 1. Пересечение газопровода методом ГНБ					
246	6	251-101-0311	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 3.24, D=900 мм. Ограничение максимальной скорости	1 шт.	4	32440	129 760	Казахстан
247	7	251-101-0311	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 3.21, D=900 мм. Конец зоны всех ограничений	1 шт.	2	32440	64 880	Казахстан
248	8	251-101-0701	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.25, А=900 мм. Дорожные работы	1 шт.	4	21747	86 988	Казахстан
249	9	251-101-0331	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, размером 450 мм х 900 мм, Расстояние от знака до начала опасного участка	1 шт.	2	13261	26 522	Казахстан
			Раздел 2. Контрольная трубкафутляра -1шт.					
250	10	6123-0207-0201	Устройство контрольной трубки	шт.	1	21114	21 114	
251	11	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	1 м	2,02	297	600	Казахстан
252	12	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные: патрубок-накладка,муфты,переходы, диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4290	17 160	
253	13	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	1314	1 314	Казахстан
254	14	241-209-1406	Патрубок - тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х63х140 мм	1 шт.	1	13455	13 455	Казахстан
255	15	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	1	4337	4 337	Казахстан
256	16	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	1 шт.	1	530	530	Казахстан

257	17	235-201-0103	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	1 кг	0,128	649	83	Казахстан
258	18	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	1 кг	0,5	5445	2 722	Казахстан
259	19	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	1 кг	0,25	773	193	Казахстан
			Раздел 3. Ковер для контрольной трубки -1шт.					
260	20	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1	9111	10 022	
261	21	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,25	9076	2 269	
262	22	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,07	16937	1 186	
263	23	1109-0701-0115	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана мостового	т конструкций	0,04868	1000533	48 706	
264	24	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	1	5685	5 685	Казахстан
265	25	243-907-3701	Скоба напольнаядлиной 50 мм, толщиной 2 мм	1 шт.	2	239	478	Казахстан
266	26	214-101-0201	Опорное кольцо - Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0148	371920	5 504	Казахстан
267	27	214-210-0101	Опорное кольцо - Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0005	346743	173	Казахстан
268	28	214-101-0201	Крышка - Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0018	371920	669	Казахстан
269	29	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0,7	4046	2 832	
270	30	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	1 кг	0,25	5445	1 361	Казахстан
271	31	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	1 кг	0,5	773	386	Казахстан
			Локальная смета № 6-02-06-01. Газопровод среднего давления 3 категории. Надземный газопровод стальной					
			Раздел 1. Устройство ГРПШ-10 МС-3шт. (№1, 2, 5)					
272	1	6117-0301-0101 Коб =3	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	3	79354	238 062	
			Раздел 2. Обвязка ГРПШ-10МС-3шт.					
273	3	6121-0402-0201 Коб =3	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	3	6194	18 582	
274	4	242-209-0702 Коб=3	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	3	15924	47 772	Казахстан
275	5	6121-0103-0101 Коб =3	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0057	1693372	9 652	
276	6	241-102-0108 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	1 м	5,7	646	3 682	Казахстан
277	7	6121-0401-0105 Коб =3	Установка фасонных частей стальных сварных: отводы, муфты, контрогайки, диаметр 100-250 мм	т	0,00507	3744082	18 982	
278	8	241-112-0109 Коб=3	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	1 шт.	12	243	2 916	Казахстан
279	9	241-119-0402 Коб=3	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	1 шт.	3	144	432	Казахстан
280	10	241-115-0102 Коб=3	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	1 шт.	3	184	552	Казахстан
281	11	1113-0301-0406 Коб =3	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,92	249	478	
282	12	6111-0501-0505 Коб =3	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	3,84	192	737	
			Раздел 3. Крепление ГРПШ-10МС к опоре Ду 57х3 Н=1,7м. - 3шт.					
283	13	6121-0401-0105 Коб =3	Установка фасонных частей стальных сварных: уголок, метизы, диаметр 100-250 мм	т	0,00975	3744082	36 505	
284	14	261-107-0201 Коб=3	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,00027	408199	110	Казахстан
285	15	214-201-0402 Коб=3	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00948	464714	4 405	Казахстан
286	16	1113-0301-0406 Коб =3	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,43	249	605	
287	17	6111-0501-0505 Коб =3	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	4,86	192	933	
			Раздел 4. Устройство ГРПШ-04-2-У1-2шт. (№3,4)					
288	18	6117-0301-0101	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	2	79354	158 708	
			Раздел 5. Обвязка№3,4 ГРПШ-04 -2-У-2шт.					

289	20	6121-0103-0103 Коб =2	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб до 100 мм	км	0,018	1946345	35 034	
290	21	241-102-0108 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	1 м	10	646	6 460	Казахстан
291	22	241-102-0162 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	8	3104	24 832	Казахстан
292	23	6121-0401-0105 Коб =2	Установка фасонных частей стальных сварных: отводы, диаметр до 100-250 мм	т	0,00764	3744082	28 605	
293	24	241-112-0106 Коб=2	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	18	189	3 402	Казахстан
294	25	241-112-0109 Коб=2	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	1 шт.	8	243	1 944	Казахстан
295	26	241-112-0138 Коб=2	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	1 шт.	2	982	1 964	Казахстан
296	27	241-114-0119 Коб=2	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	1 шт.	2	988	1 976	Казахстан
297	28	1113-0301-0406 Коб =2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,28	249	319	
298	29	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	2,56	192	492	
			Локальная смета № 6-02-06-02. Газопровод среднего давления 3 категории. Подземный газопровод полиэтиленовый к №1,№2,№5 ГРПШ-10МС.№3, №4 ГРПШ-04-2У1					
			Раздел 3. Контрольная трубкафутляра -1шт					
299	23	6123-0207-0201	Устройство контрольной трубки	шт.	1	21114	21 114	
300	24	241-202-0204	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	1 м	2,02	297	600	Казахстан
301	25	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные: патрубок-накладка, муфты, переходы, диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4290	12 870	
302	26	241-209-1402	Патрубок-уход - Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	1 шт.	1	9867	9 867	Казахстан
303	27	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	1314	1 314	Казахстан
304	28	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	1	4337	4 337	Казахстан
305	29	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных (переход), диаметр 100-250 мм	т	0,0003	3744082	1 123	
306	30	241-114-0106	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	1 шт.	1	530	530	Казахстан
307	31	235-201-0103	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	1 кг	0,128	649	83	Казахстан
308	32	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в два слоя	1 кг	1,2	5445	6 534	Казахстан
309	33	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	1,5	773	1 160	Казахстан
			Раздел 4. Ковер для контрольной трубки -1шт.					
310	34	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,9	9111	35 533	
311	35	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,25	9076	2 269	
312	36	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,07	16937	1 186	
313	37	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0,7	4046	2 832	
314	38	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	1,2	5445	6 534	Казахстан
315	39	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя	1 кг	2,4	773	1 855	Казахстан
316	40	1109-0701-0115	Конструкции листовые массой до 0,5 т (ковер под контрольную трубку). Сборка с помощью крана мостового	т конструкций	0,0397	1000533	39 721	
317	41	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	1 м	1	5685	5 685	Казахстан
318	42	243-907-3701	Скоба напольнаядлиной 50 мм, толщиной 2 мм	1 шт.	2	239	478	Казахстан
319	43	214-101-0201	Опорное кольцо - Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0148	371920	5 504	Казахстан
320	44	214-210-0102	Оорное кольцо - Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0005	340219	170	Казахстан

321	45	214-101-0201	Крышка - Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0018	371920	669	Казахстан
			Раздел 6. Узел выхода из земли Ду57х3,5мм-2шт.					
322	66	1339-0201-0502 Коб =2	Трубопровод, диаметр 57 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	2288	4 576	
			Локальная смета № 6-03-06-01. Газопровод низкого давления 4 категории. Надземный газопровод стальной №1, №2 ГРПШ-10МС					
			Раздел 1. Обвязка №1 и №2 ГРПШ-10МС					
323	1	6121-0103-0101 Коб =2	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0024	1693372	4 064	
324	2	241-102-0139 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	2,4	1731	4 154	Казахстан
325	3	6121-0401-0105 Коб =2	Установка фасонных частей стальных сварных: отводы и переходы, диаметр 100-250 мм	т	0,00294	3744082	11 008	
326	4	241-112-0125 Коб=2	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	4	700	2 800	Казахстан
327	5	241-114-0105 Коб=2	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	2	628	1 256	Казахстан
328	6	1113-0301-0406 Коб =2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,4	249	598	
329	7	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	4,8	192	922	
			Локальная смета № 6-03-06-02. Газопровод низкого давления 4 категории. Подземный газопровод полиэтиленовый к №1 ГРПШ-10МС					
			Раздел 3. Узел выхода газопровода из земли Ду32х3,5мм к опоре Н=2,2м -12шт.					
330	24	1339-0201-0502 Коб =12	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12	2288	27 456	
			Раздел 4. Узел выхода из земли Ду57х3,5мм к опоре Н=0,9м. -1шт					
331	35	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	3018	1 449	
332	36	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные: переход ПЭ-сталь, диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3998	3 998	
333	37	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	1	4337	4 337	Казахстан
334	38	6121-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0022	1693372	3 725	
335	39	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	2,2	1731	3 808	Казахстан
336	40	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2288	2 288	
337	41	235-201-0103	для трубы Ду 57мм- Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	0,256	649	166	Казахстан
338	42	261-107-0498	для трубы Ду 57мм- Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	1,2	5445	6 534	Казахстан
339	43	261-107-0499	для трубы Ду 57мм- Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя	1 кг	1,5	773	1 160	Казахстан
340	44	6121-0103-0103	Футляр - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0009	1946345	1 752	
341	45	241-102-0162	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	0,9	3104	2 794	Казахстан
342	46	235-201-0103	для футляра Ду 89мм- Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	0,256	649	166	Казахстан
343	47	261-107-0498	для футляра Ду 89мм- Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	0,4	5445	2 178	Казахстан
344	48	261-107-0499	для футляра Ду 89мм- Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя	1 кг	0,86	773	665	Казахстан
345	49	217-701-0301	для футляра Ду 89мм - Каучук бутиловый	1 т	0,0042	829630	3 484	Казахстан
346	50	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	1	1957	1 957	Казахстан
			Локальная смета № 6-03-06-03. Газопровод низкого давления 4 категории. Подземный газопровод полиэтиленовый к №2 ГРПШ-10МС					
			Раздел 2. Газопровод					
347	9	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	399	2147	856 653	
			Раздел 3. Узел выхода газопровода из земли Ду32х3,5мм к опоре Н=2,2м.-8шт.					

348	26	1339-0201-0502 Коб =8	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	2288	18 304	
			Раздел 4. Узел выхода из земли Ду57х3,5ммк опоре Н=0,9м.-1шт.					
349	41	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2288	2 288	
			Локальная смета № 6-03-06-04. Газопровод низкого давления 4 категории. Надземный газопроворд стальной №3 и №4 ГРПШ-04-2У1					
			Раздел 1. Обвязка №3,4 ГРПШ- 04-2У-1 -2шт.					
350	1	6121-0103-0101 Коб =2	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,01	1693372	16 934	
351	2	241-102-0108 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	1 м	10	646	6 460	Казахстан
352	3	6121-0103-0103 Коб =2	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,008	1946345	15 571	
353	4	241-102-0162 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	8	3104	24 832	Казахстан
354	5	6121-0401-0105 Коб =2	Установка фасонных частей стальных сварных отводы, переходы, диаметр 100-250 мм	т	0,00764	3744082	28 605	
355	6	241-112-0106 Коб=2	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	1 шт.	18	189	3 402	Казахстан
356	7	241-112-0109 Коб=2	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	1 шт.	8	243	1 944	Казахстан
357	8	241-112-0138 Коб=2	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	1 шт.	2	982	1 964	Казахстан
358	9	241-114-0119 Коб=2	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	1 шт.	2	988	1 976	Казахстан
359	10	1113-0301-0406 Коб =2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,28	249	319	
360	11	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	2,56	192	492	
			Локальная смета № 6-03-06-05. Газопровод низкого давления 4 категории. Подземный газопровод полиэтиленовый к №3 ГРПШ-04-2-У1					
			Раздел 2. Газопровод					
361	11	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	847	2147	1 818 509	
362	12	1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (ВД 20%)	стык	2	2849	5 698	
			Раздел 3. Выход газопровода из земли Ду32х3,5мм -к опоре Н=2,2 -7шт.					
363	32	1339-0201-0502 Коб =7	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	2288	16 016	
			Раздел 4. Выход газопровода из земли Ду57х3,5ммк опоре Н=2,2м. -10шт.					
364	47	1339-0201-0502 Коб =10	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	10	2288	22 880	
			Раздел 5. Выход газопровода из земли Ду 89х4мм - к опоре Н=1,3 - 1шт.					
365	58	1101-0205-0502	Засыпка основания просеянным грунтом	м3 грунта	0,48	3018	1 449	
366	59	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные Установка	шт.	1	4290	4 290	
			Подраздел 5.1. Газопровод стальной обвязки №2 ГРПШ-04-2НУ1					
367	60	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	1 шт.	1	7363	7 363	Казахстан
368	61	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 100 мм	км	0,0022	1946345	4 282	
369	62	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	2,2	3104	6 829	Казахстан
370	63	1339-0201-0507	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	3947	3 947	
371	64	235-201-0103	для трубы Ду 89мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	0,256	649	166	Казахстан
372	65	261-107-0499	для трубы Ду 89мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя	1 кг	1,5	773	1 160	Казахстан

373	66	261-107-0498	для трубы Ду 89мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	1,2	5445	6 534	Казахстан
374	67	6121-0103-0104	Футляр - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 125 мм	км	0,0009	2380610	2 143	
375	68	241-102-0202	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм	1 м	0,9	4298	3 868	Казахстан
376	69	235-201-0103	для трубы Ду127мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	1 кг	0,256	649	166	Казахстан
377	70	261-107-0499	для трубы Ду127мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя	1 кг	0,86	773	665	Казахстан
378	71	261-107-0498	для трубы Ду127мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	0,4	5445	2 178	Казахстан
379	72	217-701-0301	для трубы Ду127мм - Каучук бутиловый	1 т	0,0042	829630	3 484	Казахстан
380	73	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	1	1957	1 957	Казахстан
			Раздел 6. Крепление выхода газопровода Ду 32х3,5 к опоре Ду 57х3,5 Н=2,2м. -8шт.					
381	74	6121-0103-0101 Коб =8	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,02	1693372	33 867	
382	75	241-102-0117 Коб=8	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	20	926	18 520	Казахстан
383	76	6121-0402-0201 Коб =8	Установка кранов шаровых газовых стальных, диаметр 50 мм	шт.	8	6194	49 552	
384	77	242-209-0704 Коб=8	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	8	18502	148 016	Казахстан
385	78	6121-0401-0105 Коб =8	Установка фасонных частей стальных сварных: отвод, заглушка, уголок, диаметр 100-250 мм	т	0,01672	3744082	62 601	
386	79	241-112-0112 Коб=8	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	8	359	2 872	Казахстан
387	80	241-117-0402 Коб=8	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	1 шт.	8	240	1 920	Казахстан
388	81	214-201-0402 Коб=8	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,01648	464714	7 658	Казахстан
389	82	1113-0301-0406 Коб =8	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,12	249	1 275	
390	83	6111-0501-0505 Коб =8	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115в два слоя	м2	10,24	192	1 966	
			Раздел 7. Крепление выхода газопровода Ду 57х3 к опоре Ду 57х3 Н=2,2м. -10шт.					
391	84	6121-0103-0101 Коб =10	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,025	1693372	42 334	
392	85	241-102-0139 Коб=10	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	25	1731	43 275	
393	86	6121-0402-0201 Коб =10	Установка кранов шаровых газовых стальных, диаметр 50 мм	шт.	10	6194	61 940	
394	87	242-209-0706 Коб=10	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	10	26796	267 960	Казахстан
395	88	6121-0401-0105 Коб =10	Установка фасонных частей стальных сварных: отвод, заглушка, уголок, диаметр 100-250 мм	т	0,1276	3744082	477 745	
396	89	241-112-0124 Коб=10	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	10	521	5 210	Казахстан
397	90	241-117-0407 Коб=10	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	1 шт.	10	759	7 590	Казахстан
398	91	214-201-0402 Коб=10	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,0393	464714	18 263	Казахстан
399	92	1113-0301-0406 Коб =10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,4	249	1 594	
400	93	6111-0501-0505 Коб =10	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	12,8	192	2 458	
			Раздел 8. Крепление выхода газопровода Ду 89х4 к опоре Ду 57х3 Н=1,3м.-1 шт.					
401	94	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0009	1946345	1 752	
402	95	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	0,9	3104	2 794	Казахстан
403	96	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных: отвод, заглушка, уголок, диаметр 100-250 мм	т	0,00603	3744082	22 577	

404	97	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	1	1780	1 780	Казахстан
405	98	241-117-0415	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	1 шт.	1	992	992	Казахстан
406	99	214-201-0402	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00393	464714	1 826	Казахстан
407	100	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,64	249	159	
408	101	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	1,28	192	246	
			Локальная смета № 6-03-06-06. Газопровод низкого давления 4 категории. Подземный газопровод полиэтиленовый к №4 ГРПШ-04-2-У1					
			Раздел 2. Газопровод					
409	12	1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (ВД 20%)	стык	1	2849	2 849	
			Раздел 3. Выход газопровода из земли Ду32х3,5ммк опоре Н=2,2м.-8шт.					
410	33	1339-0201-0502 Коб =8	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8	2288	18 304	
			Раздел 4. Выход газопровода из земли Ду57х3,5ммк опоре Н=2,2м.-9шт.					
411	48	1339-0201-0502 Коб =9	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	2288	20 592	
			Раздел 5. Выход газопровода из земли Ду 89х4мм к опоре Н=1,3м.-1шт.					
			Подраздел 5.1. Газопровод стальной обвязки №2 ГРПШ-04-2НУ1					
412	59	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	3018	1 449	
413	60	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные:: Переход ПЭ-сталь, диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4290	4 290	
414	61	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	1 шт.	1	7363	7 363	Казахстан
415	62	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0022	1946345	4 282	
416	63	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	2,2	3104	6 829	Казахстан
417	64	1339-0201-0509	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 28 мм. Ультразвуко-вая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	4490	4 490	
418	65	235-201-0103	для трубы Ду 89мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	0,256	649	166	Казахстан
419	66	261-107-0499	для трубы Ду 89мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя	1 кг	1,5	773	1 160	Казахстан
420	67	261-107-0498	для трубы Ду 89мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	1,2	5445	6 534	Казахстан
421	68	6121-0103-0104	Футляр - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 125 мм	км	0,0009	2380610	2 143	
422	69	241-102-0202	Футляры - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х4,0 мм	1 м	0,9	4298	3 868	Казахстан
423	70	235-201-0103	для футляра Ду 127мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	0,256	649	166	Казахстан
424	71	261-107-0499	для футляра Ду 127мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя	1 кг	0,86	773	665	Казахстан
425	72	261-107-0498	для футляра Ду 127мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	0,4	5445	2 178	Казахстан
426	73	217-701-0301	для футляра Ду 127мм - Каучук бутиловый	1 т	0,0042	829630	3 484	Казахстан
427	74	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	1	1957	1 957	Казахстан
			Раздел 6. Крепление выхода газопровода Ду 32х3 к опоре Ду 57х3 Н=2,2м. -8шт.					
428	75	6121-0103-0101 Коб =8	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,02	1693372	33 867	
429	76	241-102-0117 Коб=8	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	20	926	18 520	Казахстан
430	77	6121-0402-0201 Коб =8	Установка Краны шаровые газовые стальные, диаметр 50 мм	шт.	8	6194	49 552	
431	78	242-209-0704 Коб=8	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	8	18502	148 016	Казахстан
432	79	6121-0401-0105 Коб =8	Установка фасонных частей стальных сварных: отвод, заглушка, диаметр 100-250 мм	т	0,06192	3744082	231 834	

433	80	241-112-0112 Коб=8	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	8	359	2 872	Казахстан
434	81	241-117-0402 Коб=8	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	1 шт.	8	240	1 920	Казахстан
435	82	214-201-0402 Коб=8	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,01648	464714	7 658	Казахстан
436	83	1113-0301-0406 Коб =8	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,12	249	1 275	
437	84	6111-0501-0505 Коб =8	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	10,24	192	1 966	
			Раздел 7. Крепление выхода газопровода Ду 57х3 к опоре Ду 57х3 Н=2,2м. -9шт.					
438	85	6121-0103-0101 Коб =9	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0225	1693372	38 101	
439	86	241-102-0137 Коб=9	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	1 м	22,5	1511	33 998	Казахстан
440	87	6121-0401-0105 Коб =9	Установка фасонных частей стальных сварных: отвод, заглушка, уголок, диаметр 100-250 мм	т	0,11484	3744082	429 970	
441	88	241-112-0124 Коб=9	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	9	521	4 689	Казахстан
442	89	241-117-0407 Коб=9	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	1 шт.	9	759	6 831	Казахстан
443	90	214-201-0402 Коб=9	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,01854	464714	8 616	Казахстан
444	91	1113-0301-0406 Коб =9	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,76	249	1 434	
445	92	6111-0501-0505 Коб =9	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	11,52	192	2 212	
			Раздел 8. Крепление выхода газопровода Ду 89х4 к опоре Ду 57х3 Н=1,3м.-1 шт.					
446	93	6121-0103-0103	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0009	1946345	1 752	
447	94	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	0,9	3104	2 794	Казахстан
448	95	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных: отвод, зааглушка, уголок, диаметр 100-250 мм	т	0,00603	3744082	22 577	
449	96	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	1	1780	1 780	Казахстан
450	97	241-117-0415	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	1 шт.	1	992	992	Казахстан
451	98	214-201-0402	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,00393	464714	1 826	Казахстан
452	99	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,64	249	159	
453	100	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	1,28	192	246	
			Локальная смета № 6-03-06-07. Газопровод низкого давления 4 категории. Надземный газопровод стальной №5 ГРПШ-10МС					
			Раздел 1. Обвязка №5 ГРПШ-10МС					
454	1	6121-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0002	1693372	339	
455	2	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	0,2	1731	346	Казахстан
456	3	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных: отводы, переходы, диаметр 100-250 мм	т	0,00084	3744082	3 145	
457	4	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	1	700	700	Казахстан
458	5	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	1	628	628	Казахстан
459	6	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2	249	299	
460	7	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	2,4	192	461	
			Итого по смете	**тенге**			**11 455 660,00**	
			Стоимость оборудования		тенге		0,00	

Итого по Акту	**тенге**	**11 455 660,00**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)	тенге	1 380 432,44
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)	тенге	6 949 817,74
Итого	**тенге**	**19 785 910,18**
Сметная прибыль (5)%		674 340,98
Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	936 379,99
Итого в ценах 2023 г. с оборудованием	**тенге**	**21 396 631,15**
Итого в текущих ценах 2024год - 100%, К=1,075	**тенге**	**23 001 378,49**
Понижающий коэф. согл договора		22 541 350,94
НДС(12%)	тенге	2 704 962,11
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**25 246 313,05**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Айтбаев А.Н.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Булайчиков Ю.Г.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "УКС"

_____ Кожахметов Н.Е.

Казахстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Білім беру ұйымдарының мемлекеттік тізілімінде
Казахстан Республикасы Білім беру ісінің
Білім беру ұйымдарының мемлекеттік тізілімінде

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** **061240003738**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №89 от 13.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
57	29.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области			шт	1	25 246 313,05	25 246 313,05
				Итого	1	x	25 246 313,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / А.Айтбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** **061240003738**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №89 от 13.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
57	29.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области			шт	1	25 246 313,05	25 246 313,05
				Итого	1	x	25 246 313,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / А.Айтбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за ноябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 89	13.06.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	192 115 082,50	22 541 350,94							2 704 962,11	25 246 313,05
Всего к оплате:									**2 704 962,11**	**25 246 313,05**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика ТОО "УКС"

_____ **Кожахметов Н.Е.**

ЯПД
МРОФ
№3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за ноябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
Наименование пусковых комплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 89	13.06.2024 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	192 115 082,50	22 541 350,94							2 704 962,11	25 246 313,05
Всего к оплате:									**2 704 962,11**	**25 246 313,05**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Айтбаев А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика ТОО "УКС"

_____ Кожахметов Н.Е.

РПА
МЧОФ
БРИ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** ИИН/БИН **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №89 от 13.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
62	25.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области			шт	1	10 738 214,30	10 738 214,30
				Итого	1	x	10 738 214,30

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Молдыбаев К.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / Айтбаев А.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.12.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 89	13.06.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	202 853 296,80	9 587 691,34							1 150 522,96	10 738 214,30
Всего к оплате:									**1 150 522,96**	**10 738 214,30**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика ТОО "УКС"

_____ **Кожахметов Н.Е.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 89 от 13.06.2024 года
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации."

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-02-01. Общестроительные работы. Ограждение ГРПШ					
			Раздел 1. Ограждение ГРПШ -13-2В-У1разм.9х4 Н=1,6м. - 1шт					
			Подраздел 1.4. Предупреждающая табличка "ОГНЕОПАСНО-ГАЗ" -4шт.					
1	40	1125-0129-0501	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	4	7785	31 140	
2	41	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,0136	398971	5 426	Казахстан
3	42	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,6	249	398	
4	43	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (цвет желтый)	м2	3,2	192	614	
5	44	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 (цвет красный)	м2	0,2	192	38	
			Локальная смета № 2-01-02-03. Общестроительные работы. Опознавательные знаки					
			Раздел 1. Опознавательные знаки Н=3,0м. (на ВД -2шт. и на пересечении газопровода 2шт.) Всего 4шт.					
6	1	1101-0205-0402 Коб =4	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,256	9111	2 332	
7	2	1134-0201-0804 Коб =4	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	4	2546	10 184	
8	3	241-102-0154 Коб=4	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	1 м	11,4	2671	30 449	Казахстан
9	4	214-101-0102 Коб=4	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,0472	382528	18 055	Казахстан
10	5	214-210-0102 Коб=4	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0092	340219	3 130	Казахстан
11	6	6103-0701-0101 Коб =4	Устройство бетонной подготовки	м3	0,256	9076	2 323	
12	7	212-101-0603 Коб=4	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	0,256	33403	8 551	Казахстан
13	8	6111-0401-0107 Коб =4	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0,56	4046	2 266	
14	9	1111-0101-0204 Коб =4	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,028	28875	809	
15	10	1113-0301-0406 Коб =4	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,28	249	1 315	
16	11	6111-0501-0505 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	13,28	192	2 550	
17	12	6111-0501-0505 Коб =4	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	4	192	768	
			Раздел 2. Опознавательные знаки Н=1,5м. -34шт.					
18	13	1101-0205-0402 Коб =34	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,04	9111	18 586	
19	14	1108-0101-0202 Коб =34	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,238	16937	4 031	
20	15	6103-0101-0104 Коб =34	Устройство фундамента бетонного столба	м3	2,176	28588	62 207	
21	16	212-101-0603 Коб=34	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	2,176	33403	72 685	Казахстан
22	17	6111-0401-0107 Коб =34	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4,76	4046	19 259	
23	18	1134-0201-0804 Коб =34	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	34	2546	86 564	
24	19	241-102-0137 Коб=34	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	45,9	1511	69 355	Казахстан

25	20	214-101-0102 Коб=34	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,20332	382528	77 776	Казахстан
26	21	214-101-0201 Коб=34	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1938	371920	72 078	Казахстан
27	22	214-210-0102 Коб=34	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1564	340219	53 210	Казахстан
28	23	1113-0601-0207 Коб =34	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	29,58	1469	43 453	
29	24	1113-0301-0406 Коб =34	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	29,58	249	7 365	
30	25	6111-0501-0505 Коб =34	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя черный цвет	м2	25,16	192	4 831	
31	26	6111-0501-0505 Коб =34	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя желтый цвет	м2	34	192	6 528	
			Локальная смета № 6-02-06-02. Газопровод среднего давления 3 категории. Подземный газопровод полиэтиленовый к №1,№2,№5 ГРПШ-10МС.№3, №4 ГРПШ-04-2У1					
			Раздел 2. Газопровод					
32	9	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	1498	2147	3 216 206	
			Локальная смета № 6-03-06-02. Газопровод низкого давления 4 категории. Подземный газопровод полиэтиленовый к №1 ГРПШ-10МС					
			Раздел 2. Газопровод					
33	7	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	641	2147	1 376 227	
			Локальная смета № 6-03-06-06. Газопровод низкого давления 4 категории. Подземный газопровод полиэтиленовый к №4 ГРПШ-04-2-У1					
			Раздел 2. Газопровод					
34	11	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	1500	2147	3 220 500	

Итого по смете	**тенге**	**8 531 209,00**
Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**8 531 209,00**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)	тенге	597 184,63
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)	тенге	573 562,09
Итого	**тенге**	**9 701 955,72**
Сметная прибыль (5)%		485 097,79
Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	291 058,67
Итого в ценах 2023 г. с оборудованием	**тенге**	**10 478 112,18**
Итого в текущих ценах 2024год - 100%, К=1,075	**тенге**	**11 263 970,59**
Понижающий коэф. согл договора		9 587 691,34
НДС(12%)	тенге	1 150 522,96
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**10 738 214,30**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булдашиков Ю.Г.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "УКС"

_____ **Кожахметов Н.Е.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** ИИН/БИН **061240003738**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №89 от 13.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
43	**24.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области			шт	1	75 931 043,50	75 931 043,50
				Итого	1	x	75 931 043,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за октябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 89	13.06.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	166 868 769,45	67 795 574,55							8 135 468,95	75 931 043,50
Всего к оплате:									**8 135 468,95**	**75 931 043,50**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Айтбаев А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика ТОО "УКС"

_____ Кожахметов Н.Е.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 89 от 13.06.2024 года
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации."

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 6-01-06-01. Надземный газопровод					
			Раздел 1. Устройство ГРПШ-13-2В-У1					
1	2	513-302-0243	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13- 2ВУ1	1 шт.	1	654745	654 745	
			Раздел 5. Врезка Ду 89мм в газопровод Ду 159мм					
2	46	6123-0202-0102	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 80 мм	шт.	1	37222	37 222	
3	47	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	1,5	3104	4 656	
4	48	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных	т	0,00379	3744082	14 190	
5	49	241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	1 шт.	1	1780	1 780	
6	50	241-114-0140	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-89х4,5 мм	1 шт.	1	4328	4 328	
7	51	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,64	249	159	
8	52	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,28	192	246	
			Локальная смета № 6-01-06-02. Подземный газопровод (полиэтиленовый)					
			Раздел 2. Газопровод					
9	7	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	12968	2147	27 842 296	
10	11	243-141-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением4 мм2	1 м	0,022	34	0,75	
11	12	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные: отводы, переходы, муфты, диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4290	17 160	
12	13	241-210-0518	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	1 шт.	1	4752	4 752	
13	14	241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	7186	14 372	
14	15	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	1314	1 314	
15	16	6123-0401-0301	Установка маркера электронного с функцией самовыравнивания на глубину заложения до 1,5 м (цвет оранжевый)	шт.	2	2173	4 346	
16	17	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.	1 шт.	2	10655	21 310	
			Локальная смета № 6-02-06-01. Надземный газопровод стальной					
			Раздел 1. Устройство ГРПШ-10 МС-3шт. (№1, 2, 5)					
17	2	513-302-0241 Коб=3	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1	1 шт.	3	320795	962 385	
			Раздел 4. Устройство ГРПШ-04-2-У1-2шт. (№3,4)					
18	19	513-302-0229	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-4-2У1	1 шт.	2	772409	1 544 818	
			Локальная смета № 6-02-06-02. Подземный газопровод полиэтиленовый к №1,№2,№5 ГРПШ-10МС.№3, №4 ГРПШ-04-2У1					
			Раздел 1. Земляные работы					
19	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2052	408	837 216	
20	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	59	6428	379 252	

21	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (2049м3 мину 90м3 вручную)	м3 грунта	1959	84	164 556
22	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (0,2м х 0,3 х дл.1498=90м3)	м3 грунта	90	3018	271 620
			Раздел 2. Газопровод				
23	5	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,463	1185629	548 946
24	6	241-202-0206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм (с К=1,01)	1 м	468	456	213 408
25	7	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,035	1197946	1 239 874
26	8	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм (с К=1,01)	1 м	1045	1085	1 133 825
27	10	1310-0904-0101 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1,498	73525	110 140
28	11	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	1498	18	26 964
29	12	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные: муфты, отводы, переходы, диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	25	3998	99 950
30	13	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	5	937	4 685
31	14	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	12	1314	15 768
32	15	241-210-0610	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	1 шт.	2	4005	8 010
33	16	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	6	3250	19 500
34	17	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные: тройники, диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4290	17 160
35	18	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	2	3919	7 838
36	19	241-209-1606	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	1 шт.	2	5884	11 768
37	20	241-201-0413	Футляр - Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	1 м	11,8	3162	37 312
38	21	6121-0801-0301	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	11,8	5006	59 071
39	22	6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью	шт.	1	64745	64 745
			Раздел 5. Узел выхода из земли Ду32х3,5мм -3шт.				
40	46	1123-0101-0101 Коб =3	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,44	12786	18 412
41	47	1122-0801-0204 Коб =3	Фасонные части полимерные: переход ПЭ-сталь Ду 40/32, диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3881	11 643
42	48	241-210-0606 Коб=3	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	3	2832	8 496
43	49	6121-0103-0101 Коб =3	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 32 мм	км	0,0066	1693372	11 176
44	50	241-102-0117 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	6,6	926	6 112
45	51	1339-0201-0502 Коб =3	Трубопровод, диаметр 32 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуко-вая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	2288	6 864
46	52	235-201-0103 Коб=3	для трубы Ду 32х3 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	1 кг	0,768	649	498
47	53	261-107-0498 Коб=3	для трубы Ду 32мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	3,6	5445	19 602
48	54	261-107-0499 Коб=3	для трубы Ду 32мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя	1 кг	4,5	773	3 478
49	55	6121-0103-0101 Коб =3	Футляр - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0027	1693372	4 572
50	56	241-102-0139 Коб=3	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	2,7	1731	4 674

51	57	235-201-0103 Коб=3	для футляра Ду 57мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	1 кг	0,768	649	498
52	58	261-107-0498 Коб=3	для футляра Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	1,2	5445	6 534
53	59	261-107-0499 Коб=3	для футляра Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя	1 кг	2,58	773	1 994
54	60	217-701-0301 Коб=3	для футляра Ду 57мм - Каучук бутиловый	1 т	0,0126	829630	10 453
			Раздел 6. Узел выхода из земли Ду57х3,5мм-2шт.				
55	61	1101-0205-0502 Коб =2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,96	3018	2 897
56	62	1122-0801-0205 Коб =2	Фасонные части полимерные: Переход ПЭ-сталь Ду 63/57. Установка на сварном соединении	шт.	2	3998	7 996
57	63	241-210-0611 Коб=2	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	2	4337	8 674
58	64	6121-0103-0101 Коб =2	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0044	1693372	7 451
59	65	241-102-0139 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	4,4	1731	7 616
60	67	235-201-0103 Коб=2	для трубы Ду 57х3,5 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	0,512	649	332
61	68	261-107-0498 Коб=2	для трубы Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	2,4	5445	13 068
62	69	261-107-0499 Коб=2	для трубы Ду 57мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя	1 кг	3	773	2 319
63	70	6121-0103-0103 Коб =2	Футляр - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0018	1946345	3 503
64	71	241-102-0162 Коб=2	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	1,8	3104	5 587
65	72	235-201-0103 Коб=2	для футляра Ду 89мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	0,512	649	332
66	73	261-107-0498 Коб=2	для футляра Ду 89мм -Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	0,8	5445	4 356
67	74	261-107-0499 Коб=2	для футляра Ду 89мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя	1 кг	1,72	773	1 330
68	75	217-701-0301 Коб=2	для футляра Ду 89мм - Каучук бутиловый	1 т	0,0084	829630	6 969
			Локальная смета № 6-03-06-02. Подземный газопровод полиэтиленовый к №1 ГРПШ-10МС				
			Раздел 1. Земляные работы				
69	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	878	408	358 224
70	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25	6428	160 700
71	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (877м3 минус 36м3 вручную=839м3)	м3 грунта	839	84	70 476
72	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (0,2м3 х 0,3 х дл.641м=38м3)	м3 грунта	38	3018	114 684
			Раздел 2. Газопровод				
73	5	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,641	1185629	759 988
74	6	241-202-0206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм (с К=1,01)	1 м	647,4	456	295 214
75	8	1310-0904-0101 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,641	73525	47 130
76	9	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	641	18	11 538
77	10	1122-0801-0205	Фасонные части полимерны: муфты,отводы переходые диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	33	3998	131 934
78	11	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	20	937	18 740
79	12	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	8	1314	10 512
80	13	241-210-0610	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	1 шт.	2	4005	8 010

81	14	241-208-1804	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	3	2907	8 721
82	15	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные: тройники, диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	3998	27 986
83	16	241-209-1504	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	2	3667	7 334
84	17	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	3919	3 919
85	18	241-209-1606	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	1 шт.	4	5884	23 536
			Раздел 3. Узел выхода газопровода из земли Ду32х3,5мм к опоре Н=2,2м -12шт.				
86	19	1101-0205-0502 Коб =12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,76	3018	17 384
87	20	1122-0801-0204 Коб =12	Фасонные части полимерные: переход ПЭ-сталь Ду 40-32мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	3881	46 572
88	21	241-210-0606 Коб=12	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	12	2832	33 984
89	22	6121-0103-0101 Коб =12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0264	1693372	44 705
90	23	241-102-0117 Коб=12	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	26,4	926	24 446
91	25	235-201-0103 Коб=12	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	1 кг	3,072	649	1 994
92	26	6111-0403-0201 Коб =12	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	м2	2,52	10478	26 405
93	27	6111-0403-0202 Коб =12	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	м2	7,56	6275	47 439
94	28	6121-0103-0101 Коб =12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0108	1693372	18 288
95	29	241-102-0139 Коб=12	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	10,8	1731	18 695
96	30	235-201-0103 Коб=12	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	3,072	649	1 994
97	31	6111-0403-0201 Коб =12	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	м2	4,8	10478	50 294
98	32	6111-0403-0202 Коб =12	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	м2	10,32	6275	64 758
99	33	217-701-0301 Коб=12	для футляра Ду 57мм.-Каучук бутиловый	1 т	0,0504	829630	41 813
100	34	261-105-0654 Коб=12	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	12	1957	23 484
			Раздел 5. Крепление выхода газопроводаДу 32х3,5 к опоре Ду 57х3,5 Н=2,2м. -12шт.				
101	51	6121-0103-0101 Коб =12	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,03	1693372	50 801
102	52	241-102-0117 Коб=12	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	30	926	27 780
103	53	6121-0402-0201 Коб =12	Установка кран шаровый газовый стальной, диаметр 50 мм	шт.	12	6194	74 328
104	54	242-209-0704 Коб=12	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	12	18502	222 024
105	55	6121-0401-0105 Коб =12	Установка фасонных частей стальных сварных: отвод, заглушка, уголок), диаметр 100-250 мм	т	0,02508	3744082	93 902
106	56	241-112-0112 Коб=12	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	12	359	4 308
107	57	241-117-0402 Коб=12	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	1 шт.	12	240	2 880
108	58	214-201-0402 Коб=12	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,02472	464714	11 488
109	59	1113-0301-0406 Коб =12	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,68	249	1 912
110	60	6111-0501-0505 Коб =12	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	15,36	192	2 949
111			**Локальная смета № 6-03-06-03. Подземный газопровод полиэтиленовый к №2 ГРПШ-10МС**				
			Раздел 1. Земляные работы				

112	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	547	408	223 176
113	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15	6428	96 420
114	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (547м3 минус 24м3)	м3 грунта	523	84	43 932
115	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (0,2м х 0,3 х дл.399м=24м3)	м3 грунта	24	3018	72 432
			Раздел 2. Газопровод				
116	5	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,166	1185629	196 814
117	6	241-202-0206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм	1 м	168	456	76 608
118	7	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,233	1197946	279 121
119	8	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	1 м	235	1085	254 975
120	10	1310-0904-0101 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,399	73525	29 336
121	11	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	399	18	7 182
122	12	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные: муфты, отводы, переходы, диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	34	3998	135 932
123	13	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	20	937	18 740
124	14	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	11	1314	14 454
125	15	241-210-0610	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	1 шт.	2	4005	8 010
126	16	241-208-1804	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	1	2907	2 907
127	17	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные: тройник, диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	3998	27 986
128	18	241-209-1504	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	2	3667	7 334
129	19	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	1	3919	3 919
130	20	241-209-1606	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	1 шт.	4	5884	23 536
			Раздел 3. Узел выхода газопровода из земли Ду32х3,5мм к опоре Н=2,2м.-8шт.				
131	21	1101-0205-0502 Коб =8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,84	3018	11 589
132	22	1122-0801-0204 Коб =8	Фасонные части полимерные:переход ПЭ-сталь, диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	3881	31 048
133	23	241-210-0606 Коб=8	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	8	2832	22 656
134	24	6121-0103-0101 Коб =8	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0176	1693372	29 803
135	25	241-102-0117 Коб=8	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	17,6	926	16 298
136	27	235-201-0103 Коб=8	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	2,048	649	1 329
137	28	6111-0403-0201 Коб =8	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой	м2	1,04	10478	10 897
138	29	6111-0403-0202 Коб =8	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	м2	3,12	6275	19 578
139	30	6121-0103-0101 Коб =8	Футляр - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0072	1693372	12 192
140	31	241-102-0139 Коб=8	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	7,2	1731	12 463
141	32	235-201-0103 Коб=8	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный	1 кг	7,2	649	4 673
142	33	6111-0403-0201 Коб =8	Футляры - Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,первый слой	м2	3,6	10478	37 721

143	34	6111-0403-0202 Коб =8	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	м2	7,2	6275	45 180
144	35	217-701-0301 Коб=8	для футляра Ду 57мм.-Каучук бутиловый	1 т	0,0208	829630	17 256
			Раздел 4. Узел выхода из земли Ду57х3,5ммк опоре Н=0,9м.-1шт.				
145	36	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,48	3018	1 449
146	37	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные: Переход ПЭ-сталь, диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3998	3 998
147	38	241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	1	4337	4 337
148	39	6121-0103-0101	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0022	1693372	3 725
149	40	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	2,2	1731	3 808
150	42	235-201-0103	для трубы Ду 57х3,5 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	0,256	649	166
151	43	261-107-0498	для трубы Ду 57х3,5 - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	1,2	5445	6 534
152	44	261-107-0499	для трубы Ду 57х3,5 - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя	1 кг	1,5	773	1 160
153	45	6121-0103-0103	Футляр - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0009	1946345	1 752
154	46	241-102-0162	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	0,9	3104	2 794
155	47	235-201-0103	для футляра Ду 89мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	0,256	649	166
156	48	261-107-0498	для футляра Ду 89мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	0,4	5445	2 178
157	49	261-107-0499	для футляра Ду 89мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя	1 кг	0,86	773	665
158	50	217-701-0301	для футляра Ду 89мм.-Каучук бутиловый	1 т	0,0042	829630	3 484
			Раздел 5. Крепление выхода газопровода Ду 32х3 к опоре 57х3Н=2,2м. -8шт.				
159	51	6121-0103-0101 Коб =8	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,02	1693372	33 867
160	52	241-102-0117 Коб=8	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	20	926	18 520
161	53	6121-0402-0201 Коб =8	Установка кранов шаровых газовых стальных, диаметр 50 мм	шт.	8	6194	49 552
162	54	242-209-0704 Коб=8	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	8	18502	148 016
163	55	6121-0401-0105 Коб =8	Установка фасонных частей стальных сварных: овод, заглушка, диаметр 100-250 мм	т	0,06192	3744082	231 834
164	56	241-112-0112 Коб=8	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	8	359	2 872
165	57	241-117-0402 Коб=8	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	1 шт.	8	240	1 920
166	58	214-201-0402 Коб=8	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	0,01648	464714	7 658
167	59	1113-0301-0406 Коб =8	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,12	249	1 275
168	60	6111-0501-0505 Коб =8	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	10,24	192	1 966
			Локальная смета № 6-03-06-05. Подземный газопровод полиэтиленовый к №3 ГРПШ-04-2-У1				
			Раздел 1. Земляные работы				
169	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	659	408	268 872
170	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	34	6428	218 552
171	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (659 минус 58м3=601м3)	м3 грунта	601	84	50 484
172	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (0,2м3 х 0,3 х дл.965м=58м3)	м3 грунта	58	3018	175 044
			Раздел 2. Газопровод				

173	5	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,324	1185629	384 144
174	6	241-202-0206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм(с К=1,01)	1 м	327	456	149 112
175	7	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,391	1197946	468 397
176	8	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм(с К=1,01)	1 м	395	1085	428 575
177	9	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,25	1253890	313 473
178	10	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм (с К=1,01)	1 м	252	2184	550 368
179	13	1310-0904-0101 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,965	73525	70 952
180	14	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	965	18	17 370
181	15	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные:муфты,отводы и переходы, диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	57	3998	227 886
182	16	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	24	937	22 488
183	17	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	25	1314	32 850
184	18	241-210-0112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	1 шт.	2	1325	2 650
185	19	241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	1 шт.	2	986	1 972
186	20	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	2	3250	6 500
187	21	241-208-1804	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	2	2907	5 814
188	22	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные: тройники, диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	17	4290	72 930
189	23	241-209-1504	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	5	3667	18 335
190	24	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	3	3919	11 757
191	25	241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	8706	17 412
192	26	241-209-0815	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 90х63х90 мм	1 шт.	7	4840	33 880
			Раздел 3. Выход газопровода из земли Ду32х3,5мм -к опоре Н=2,2 -7шт.				
193	27	1101-0205-0502 Коб =7	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,36	3018	10 140
194	28	1122-0801-0204 Коб =7	Фасонные части полимерные:переход ПЭ-сталь, диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	3881	27 167
195	29	241-210-0606 Коб=7	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	7	2832	19 824
196	30	6121-0103-0101 Коб =7	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0154	1693372	26 078
197	31	241-102-0117 Коб=7	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	15,4	926	14 260
198	33	235-201-0103 Коб=7	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	1,792	649	1 163
199	34	6111-0403-0201 Коб =7	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,первый слой	м2	1,47	10478	15 403
200	35	6111-0403-0202 Коб =7	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	м2	4,41	6275	27 673
201	36	6121-0103-0101 Коб =7	Футляр - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0063	1693372	10 668
202	37	241-102-0139 Коб=7	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	6,3	1731	10 905

203	38	235-201-0103 Коб=7	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	1,792	649	1 163
204	39	6111-0403-0201 Коб =7	Футляры - Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,первый слой	м2	2,8	10478	29 338
205	40	217-701-0301 Коб=7	для футляра Ду 57мм.-Каучук бутиловый	1 т	0,0294	829630	24 391
206	41	261-105-0654 Коб=7	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	7	1957	13 699
			Раздел 4. Выход газопровода из земли Ду57х3,5ммк опоре Н=2,2м. -10шт.				
207	42	1101-0205-0502 Коб =10	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8	3018	14 486
208	43	1122-0801-0205 Коб =10	Фасонные части полимерные: переход ПЭ-сталь, диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	3998	39 980
209	44	241-210-0611 Коб=10	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	10	4337	43 370
210	45	6121-0103-0101 Коб =10	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,022	1693372	37 254
211	46	241-102-0139 Коб=10	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	22	1731	38 082
212	48	235-201-0103 Коб=10	для трубы Ду 57х3,5 - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	2,56	649	1 661
213	49	261-107-0498 Коб=10	для трубы Ду 57х3,5 - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	12	5445	65 340
214	50	261-107-0499 Коб=10	для трубы Ду 57х3,5 - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя	1 кг	15	773	11 595
215	51	6121-0103-0103 Коб =10	Футляр - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,009	1946345	17 517
216	52	241-102-0162 Коб=10	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	9	3104	27 936
217	53	235-201-0103 Коб=10	для футляра Ду 89мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	2,56	649	1 661
218	54	261-107-0498 Коб=10	для футляра Ду 89мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	4	5445	21 780
219	55	261-107-0499 Коб=10	для футляра Ду 89мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя	1 кг	8,6	773	6 648
220	56	217-701-0301 Коб=10	для футляра Ду 89мм.-Каучук бутиловый	1 т	0,042	829630	34 844
221	57	261-105-0654 Коб=10	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	10	1957	19 570
			Локальная смета № 6-03-06-06. Подземный газопровод полиэтиленовый к №4 ГРПШ-04-2-У1				
			Раздел 1. Земляные работы				
222	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2056	408	838 848
223	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	58	6428	372 824
224	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(2048м3 минус 90м3=1958м3)	м3 грунта	1958	84	164 472
225	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (0,2м х 0,3 х дл.1500м=90м3)	м3 грунта	90	3018	271 620
			Раздел 2. Газопровод				
226	5	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,132	1185629	156 503
227	6	241-202-0206	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 40х3,7 мм(с К=1,01)	1 м	133	456	60 648
228	7	1122-0501-0423	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,83	1197946	994 295
229	8	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм(с К=1,01)	1 м	838	1085	909 230
230	9	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,538	1253890	674 593
231	10	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм (с К=1,01)	1 м	543	2184	1 185 912

232	13	1310-0904-0101 К1трр=0,3;К1трм=0,3;К 1экс=0,3;К1мат=0;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	1,5	73525	110 288
233	14	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	1500	18	27 000
234	15	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные: (муфты,отводы и переходы) диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	54	4290	231 660
235	16	241-211-0604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	14	937	13 118
236	17	241-211-0606	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	30	1314	39 420
237	18	241-210-0112	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	1 шт.	1	1325	1 325
238	19	241-210-0119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	1 шт.	3	986	2 958
239	20	241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	3	3250	9 750
240	21	241-208-1804	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	1 шт.	1	2907	2 907
241	22	241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	2	7186	14 372
242	23	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные: тройники, диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	4290	90 090
243	24	241-209-1506	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт.	6	3919	23 514
244	25	241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт.	4	8706	34 824
245	26	241-209-0815	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 90х63х90 мм	1 шт.	4	4840	19 360
246	27	241-209-1606	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	1 шт.	7	5884	41 188
			Раздел 3. Выход газопровода из земли Ду32х3,5ммк опоре Н=2,2м.-8шт.				
247	28	1101-0205-0502 Коб =8	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,84	3018	11 589
248	29	1122-0801-0204 Коб =8	Фасонные части полимерные: переход ПЭ-сталь, диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	3881	31 048
249	30	241-210-0606 Коб=8	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	1 шт.	8	2832	22 656
250	31	6121-0103-0101 Коб =8	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0176	1693372	29 803
251	32	241-102-0117 Коб=8	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	17,6	926	16 298
252	34	235-201-0103 Коб=8	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	2,048	649	1 329
253	35	6111-0403-0201 Коб =8	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,первый слой	м2	1,04	10478	10 897
254	36	6111-0403-0202 Коб =8	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой	м2	3,12	6275	19 578
255	37	6121-0103-0101 Коб =8	Футляр - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0072	1693372	12 192
256	38	241-102-0139 Коб=8	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	7,2	1731	12 463
257	39	235-201-0103 Коб=8	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	7,2	649	4 673
258	40	6111-0403-0201 Коб =8	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,первый слой	м2	3,6	10478	37 721
259	41	217-701-0301 Коб=8	для футляра Ду 57мм.-Каучук бутиловый	1 т	0,0336	829630	27 876
260	42	261-105-0654 Коб=8	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	8	1957	15 656
			Раздел 4. Выход газопровода из земли Ду57х3,5ммк опоре Н=2,2м.-9шт.				
261	43	1101-0205-0502 Коб =9	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,32	3018	13 038
262	44	1122-0801-0205 Коб =9	Фасонные части полимерные: переход ПЭ-сталь, диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	3998	35 982
263	45	241-210-0611 Коб=9	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	1 шт.	9	4337	39 033

264	46	6121-0103-0101 Коб =9	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0198	1693372	33 529
265	47	241-102-0139 Коб=9	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	19,8	1731	34 274
266	49	235-201-0103 Коб=9	для трубы Ду 57х3,5мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	2,304	649	1 495
267	50	261-107-0498 Коб=9	для трубы Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	10,8	5445	58 806
268	51	261-107-0499 Коб=9	для трубы Ду 57мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в три слоя	1 кг	13,5	773	10 436
269	52	6121-0103-0103 Коб =9	Футляр - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0081	1946345	15 765
270	53	241-102-0162 Коб=9	Футляр - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	8,1	3104	25 142
271	54	235-201-0103 Коб=9	для футляра Ду 89мм - Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумно-полимерный эмульсионный в два слоя	1 кг	2,304	649	1 495
272	55	261-107-0498 Коб=9	для футляра Ду 89мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86 в один слой	1 кг	3,6	5445	19 602
273	56	261-107-0499 Коб=9	для футляра Ду 89мм - Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86 в два слоя	1 кг	7,74	773	5 983
274	57	217-701-0301 Коб=9	для футляра 89мм - Каучук бутиловый	1 т	0,0378	829630	31 360
275	58	261-105-0654 Коб=9	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	9	1957	17 613

Итого по смете	**тенге**	**52 983 053,75**
Стоимость оборудования	тенге	3 161 948,00
Итого по Акту	**тенге**	**49 821 105,75**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)	тенге	3 487 477,40
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)	тенге	3 349 524,95
Итого	**тенге**	**56 658 108,10**
Сметная прибыль (5)%		2 832 905,41
Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	1 699 743,24
Итого в ценах 2023 г. с оборудованием	**тенге**	**64 352 704,75**
Итого в текущих ценах 2024год - 100%, К=1,075	**тенге**	**69 179 157,61**
Понижающий коэф. согл договора К=0,9800000014203		67 795 574,55
НДС(12%)	тенге	8 135 468,95
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**75 931 043,50**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "УКС"

_____ **Кожахметов Н.Е.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** **061240003738**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №89 от 13.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
34	**26.09.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области			шт	1	26 895 024,03	26 895 024,03
				Итого	1	x	26 895 024,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / / А.Айтбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
Наименование пусковых комплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 89	13.06.2024 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	90 937 725,95	24 013 414,32							2 881 609,72	26 895 024,03
Всего к оплате:									**2 881 609,72**	**26 895 024,03**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Айтбаев А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика ТОО "УКС"

_____ Кожахметов Н.Е.

ROSA
MARIA
CRUZ

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 89 от 13.06.2024 года
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации."

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 6-01-06-02. Подземный газопровод (полиэтиленовый)					
			Раздел 1. Земляные работы					
1	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (6582м3 минус 778м3 вручную = 5804м3)	м³ грунта	1865	84	156 697	
2	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (0,2м х 0,3 х дл.12968 = 778м3)	м³ грунта	250	3018	754 664	
			Раздел 2. Газопровод					
3	5	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм (с учетом пересечения дороги)	км	4,168	1253890	5 226 214	
4	6	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм (с К=1,01)	м	4210	2184	9 193 941	Казахстан
5	9	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее К1трр=0,3; К1трм=0,3; К1экс=0,3; К1мат=0;	км кабеля	4,168	73525	306 452	
6	10	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	4168	18	75 024	Казахстан
7	11	243-141-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением4 мм2	м	4,17	34	142	Казахстан
			Локальная смета № 6-01-06-03. Пересечение газопровода дороги А-27 Актобе-Атырау- Граница РФ (на Астрахань) км244+525 справа					
			Раздел 1. Пересечение газопровода методом ГНБ					
8	1	1101-0101-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	$м^3$ грунта	20	255	5 100	
9	2	6121-0802-0502	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 140 мм в грунтах 1-3 групп	м	95	23886	2 269 170	
10	3	241-201-0415	Футляр - Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм	м	51	5024	256 224	
11	4	6121-0801-0301	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 90 мм	м	50	5006	250 300	
12	5	6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт	1	64745	64 745	

Итого по смете	**тенге**	**18 558 672,65**
Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**18 558 672,65**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)	тенге	1 299 107,09
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)	тенге	1 247 718,94
Итого	**тенге**	**21 105 498,67**
Сметная прибыль (5)%		1 055 274,93
Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	633 164,96

Итого в ценах 2023 г.	**тенге**	**22 793 938,57**
Итого в текущих ценах 2024год - 100%, К=1,075	**тенге**	**24 503 483,96**
Понижающий коэф. согл договора К=0,9800000014203		24 013 414,32
НДС(12%)	тенге	2 881 609,72
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**26 895 024,03**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "УКС"

_____ **Кожахметов Н.Е.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** ИИН/БИН **061240003738**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** **050140011681**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №89 от 13.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
13	25.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области			шт	1	40 489 643,22	40 489 643,22
				Итого	1	x	40 489 643,22

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / А. Абишев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 89	13.06.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	40 489 643,22	36 151 467,16							4 338 176,06	40 489 643,22
Всего к оплате:									**4 338 176,06**	**40 489 643,22**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Айтбаев А.Н.

Технический надзор заказчика ТОО "УКС"

_____ Кожахметов Н.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Авторский надзор заказчика ТОО "Инженерное проектирование"

_____ Булайников Ю.Г.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 89 от 13.06.2024 года
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации."

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 6-01-06-02. Подземный газопровод (полиэтиленовый)					
			Раздел 1. Земляные работы					
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	5431	408	2215773	
2	2	1101-0205-0302 т.ч.п.3.179 К1трр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (4% от объема земляных работ)	м³ грунта	891	7714	6874017	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (6582м3 минус 778м3 вручную = 5804м3)	м³ грунта	2238	84	187977	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (0,2м х 0,3 х дл.12968 = 778м3)	м³ грунта	300	3018	905307	
			Раздел 2. Газопровод					
5	5	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм (с учетом пересечения дороги)	км	5,000	1253890	6269450	
6	6	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм (с К=1,01)	м	5050	2184	11029200	Казахстан
7	9	1310-0904-0101 К1трр=0,3; К1трм=0,3;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее К1экс=0,3; К1мат=0;	км кабеля	5,000	73525	367625	
8	10	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	5000	18	90000	Казахстан
9	11	243-141-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением4 мм2	м	5	34	170	Казахстан

Итого по смете	**тенге**	**27 939 518,97**
Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**27 939 518,97**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)	тенге	1 955 766,33
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)	тенге	1 878 403,03
Итого	**тенге**	**31 773 688,33**
Сметная прибыль (5)%		1 588 684,42
Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	953 210,65
Итого в ценах 2023 г.	**тенге**	**34 315 583,40**
Итого в текущих ценах 2024год - 100%, К=1,075	**тенге**	**36 889 252,15**
Понижающий коэф. согл договора К=0,9800000014203		36 151 467,16
НДС(12%)	тенге	4 338 176,06
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**40 489 643,22**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "УКС"

_____ **Кожахметов Н.Е.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление энергетики и ЖКХ Актюбинской области,г. Актобе, пр. Абилкайыр-хана 40** — **061240003738**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПромСтройГрупп",Республика Казахстан, г Актобе, ул Бокенбай батыра, дом 21** — **050140011681**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №89 от 13.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
20	**29.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Кораши Байганинского района Актюбинской области			шт	1	23 553 058,70	23 553 058,70
				Итого	1	x	23 553 058,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев К.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. упр. / _____ / А.Абитбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации."

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 89	13.06.2024 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	64 042 701,92	21 029 516,70							2 523 542,00	23 553 058,70
Всего к оплате:									**2 523 542,00**	**23 553 058,70**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Айтбаев А.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика ТОО "УКС"

_____ Кожахметов Н.Е.

ДЛЯ ФОРМ №3

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 89 от 13.06.2024 года
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Кораши Байганинского района Актюбинской области. Корректировка сметной документации."

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2024 г.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 6-01-06-02. Подземный газопровод (полиэтиленовый)					
			Раздел 1. Земляные работы					
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1151	408	469683	
2	2	1101-0205-0302 т.ч.п.3.179 К1трр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (4% от объема земляных работ)	м³ грунта	189	7714	1457103	
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (6582м3 минус 778м3 вручную = 5804м3)	м³ грунта	1701	84	142862	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (0,2м х 0,3 х дл.12968 = 778м3)	м³ грунта	228	3018	688033	
			Раздел 2. Газопровод					
5	5	6121-0105-0403	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм (с учетом пересечения дороги)	км	3,800	1253890	4764782	
6	6	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм (с К=1,01)	м	3838	2184	8382192	Казахстан
7	9	1310-0904-0101 К1трр=0,3; К1трм=0,3;	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее К1экс=0,3; К1мат=0;	км кабеля	3,800	73525	279395	
8	10	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	3800	18	68400	Казахстан
9	11	243-141-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением4 мм2	м	4	34	129,2	Казахстан

Итого по смете	**тенге**	**16 252 579,13**
Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**16 252 579,13**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)	тенге	1 137 680,54
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического предкризисного состояния в Приаралье)	тенге	1 092 677,86
Итого	**тенге**	**18 482 937,53**
Сметная прибыль (5)%	тенге	924 146,88
Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге	554 488,13
Итого в ценах 2023 г.	**тенге**	**19 961 572,53**
Итого в текущих ценах 2024год - 100%, К=1,075	**тенге**	**21 458 690,47**
Понижающий коэф. согл договора К=0,9800000014203	тенге	21 029 516,70
НДС(12%)	тенге	2 523 542,00
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**23 553 058,70**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Айтбаев А.Н.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Инженерное проектирование"

_____ **Булайчиков Ю.Г.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "УКС"

_____ **Кожахметов Н.Е.**