Заказчик: ТОО "Статус Трейд"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкрн "Береке" в городе Костанай

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		код	Наименование			код
		26	16.01.2023							

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкрн "Береке" в городе Костанай	3 102 346,58	2 769 952,31							[illegible] 394,28	3 102 346,58

Заказчик:
ТОО "Статус Трейд"
БИН/ИИН 110114001 7308
Директор **Кримжанов Д.А.**
м.п. (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282
Директор **Із[illegible]ов Е.Д.**
м.п. (при наличии)

Заказчик: ТОО "Статус Трейд"

Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"

Договор подряда:№26 от 16.01.2023 г.

Реестр актов выполненных работ за июнь месяц 2023 года

Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкрн "Береке" в городе Костанай

№	Наименование объекта	Ед.изм.	Сумма выполнения
1	02-01-02 Надземная строительная часть здания	тенге	1 433 376,23
2	02-01-05 Внутренние санитехнические работы ОВ	тенге	1 668 970,35
			3 102 346,58

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ТОО "Статус Трейд"**
Подрядчик **ТОО "Инвест Строй Group"**

Наименование стройки: **Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкрн "Береке" в городе Костанай**
Наименование объекта: **Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкрн "Береке" в городе Костанай**

Договор №26 от 16.01.2023 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июнь 2023 года
на 02-01-02 Надземная строительная часть здания работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Крыша (КР24-29)										
1	80	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство		600	427,59	13,91	256553,73	8346,43	119970,06	95294,74	379996,09	
				м2		213,73	6,86	128237,83	4116,27		28147,62		
2	84	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		150	5017,56	22,86	752634,01	3429,00	634275,06	106967,88	928370,10	
				м2 кровли		766,20	8,93	114929,95	1339,46		68768,21		
			Итого по разделу 3: Крыша (КР24-29)					1009187,74	11775,43	754245,12	202262,62	1308366,19	
								243167,78	5455,73	0,00	96915,83		
			ИТОГО по акту					1009187,74	11775,43	754245,12	202262,62	1308366,19	
								243167,78	5455,73	0,00	96915,83		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего:										
			в том числе, оборудования поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения	0,90%								11 775,30	
			Итого с временными									1 320 141,49	
			Зимние удорожания	1,70%								22 442,41	
			Итого с зимними удорожаниями									1 342 583,89	
			Непредвиденные работы и затраты	2%								26 851,68	
			Итого непредвиденными работами и затратами									1 369 435,57	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к=1,05005142	1,05005142								1 437 977,76	
			Скидка субподрядчика 11%	0,89								1 279 800,21	
			НДС	12%								153 576,03	
			Итого с НДС									1 433 376,23	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 081140017308
_____ Бримжанов Д.Э.

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282
_____ Ерлан Е.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ТОО "Статус Трейд"**
Подрядчик **ТОО "Инвест Строй Group"**
Наименование стройки: **Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкрн "Береке" в городе Костанай**
Наименование объекта: **Строительство 4-х этажного жилого дома №118 по ПДП в мкрн "Береке" в городе Костанай**
Договор №26 от 16.01.2023 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за июнь 2023 года
на 02-01-05 Внутренние санитехнические работы ОВ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	ница измер	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Отопление (квартирные системы)										
1	24	1118-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**		133,056	1231,18	17,93	163816,80	2385,60	59502,80	100706,90	285685,40	
				кВт		766,05	6,27	101927,70	834,40		21161,70		
2	26	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	**Краны воздушные. Установка**		89	505,15	0,00	44958,91	0,00	27192,98	17410,62	67359,09	
				комплект		199,61	0,00	17765,93	0,00		4989,56		
3	27	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**		89	313,88	0,64	27935,57	57,01	825,34	26538,69	58832,48	
				шт.		303,97	0,30	27053,22	26,42		4358,22		
4	33	1116-0501-0703 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**		660	555,66	1,68	366735,60	1108,80	7312,80	351219,00	775391,10	
				м трубопровода		542,90	0,11	358314,00	72,60		57436,50		
5	36	1116-0501-0704 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах**		285	557,51	1,33	158890,20	378,90	3089,40	152355,30	336145,20	
				м трубопровода		545,34	0,15	155421,90	42,60		24899,70		
			Итого по разделу 3: Отопление (квартирные системы)					762337,08	3930,31	97923,32	648230,51	1523413,27	
								660482,75	976,02	0,00	112845,68		
			ИТОГО по акту					762337,08	3930,31	97923,32	648230,51	1523413,27	
								660482,75	976,02	0,00	112845,68		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего:										
			в том числе, оборудования поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения	**0,90%**								**13 710,72**	
			Итого с временными									**1 537 123,99**	
			Зимние удорожания	**1,70%**								**26 131,11**	
			Итого с зимними удорожаниями									**1 563 255,10**	
			Непредвиденные работы и затраты	**2%**								**31 265,10**	
			Итого непредвиденными работами и затратами									**1 594 520,20**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к=1,05005142	**1,050051**								**1 674 328,20**	
			Скидка субподрядчика 11%	**0,89**								**1 490 [illegible],10**	
			НДС	**12%**								**178 8[illegible],15**	
			Итого с НДС									**1 669 [illegible]**	

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308
_____ **Ерназанов Д.Э.**

Директор
ТОО "Инвест Строй Group"
БИН 051140000282
_____ **Ізлікова**