Приложение 4

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Справка №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2025г.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник Наименование	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
			№ 2021-97	28.07.2021 г.				
			Д/с №20	30.01.2025г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
					из них			Дополнительные			
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____ 2025 г) без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	На приобретение материа-лов	Другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)	866 819 101,93	590 254 997,85	76 154 949,12							9 138 593,89	85 293 543,01
Всего к оплате	866 819 101,93	590 254 997,85	76 154 949,12							9 138 593,89	85 293 543,01

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН: БИН 060540005386
Директор _____ **Рашев А.А.**

Заказчик:
ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской
БИН 000140001467
_____ Байгожсин Н.Т.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 880113350499; Аттестат №KZ79VJE00048439

Эксперт _____ **Миниахметов Р.С.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Стройка: 14-23 Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Объект: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Акт выполненных работ №10 от 02.04.2025
за апрель **2025 года**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п по акту	№ п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Надземная строительная часть здания									
			РАЗДЕЛ 3. Покрытие спортзала из профлиста (КС26-28)									
1	94	6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	590	5 849	64	3450910	37760	939280	--	3450910
						4 193	18	2473870	10620		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3 450 910				
			РАЗДЕЛ 5. Кровля в осях 4-26, Б-Г (КР-52)									
2	188	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	$м^2$	134,4	2 109	59	283450	7930	151872	--	283450
						920	9	123648	1210		--	
3	189	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,071	521 019	--	36973	--	36973	--	36973
						--	--	--	--		--	
			Утепление вертикальных стен чердака									
4	194	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	673,98	1 883	283	1269104	190737	374732	--	1269104
						1 044	60	703635	40439		--	
5	195	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	673,98	530	64	357209	43135	273635	--	357209
						60	14	40439	9436		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	198	6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропил	м³	14,882	276 848	2 341	4120052	34838	2435128	–	4120052
						110 878	675	1650086	10045		–	
7	199	6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	11,887	215 844	4 181	2565738	49699	1500402	–	2565738
						85 441	1 307	1015637	15536		–	
8	202	6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м³	20,382	15 536	186	316655	3792	228828	–	316655
						4 123	59	84035	1203		–	
9	203	6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м²	468,38	550	8	257609	3747	180795	–	257609
						156	3	73067	1405		–	
10	204	236-104-0201 РСНБ РК 2022	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	749,532	996	–	746534	–	746534	–	746534
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				9 953 324				
		ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге								13 404 234

Отделочные работы

РАЗДЕЛ 2. Проемы

Подраздел 1. Окна (АР-14,15)

1	12	6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м²	м²	3,06	10 825	566	33138	1733	13068	–	33138
						5 990	190	18337	582		–	
2	13	6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м²	м²	72,56	8 150	562	591334	40777	231454	–	591334
						4 398	190	319103	13786		–	
3	14	6108-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м²	м²	472,37	9 365	568	4423733	268305	1551731	–	4423733
						5 512	193	2603697	91167		–	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								5 048 205
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5 048 205				

РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка помещений

Стены и перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	91	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	7 250,0	4 475	313	32443751	2269250	29000	–	32443751
						4 158	136	30145501	986000		–	
5	92	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	135,575	23 205	–	3146018	–	3146018	–	3146018
						–	–	–	–		–	
6	93	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	401,65	1 069	–	429364	–	429364	–	429364
						–	–	–	–		–	
7	94	6112-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	59,577	3 772	299	224723	17813	238	–	224723
						3 469	130	206672	7745		–	
8	95	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,9	23 205	–	20875	–	20875	–	20875
						–	–	–	–		–	
9	96	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	1,65	1 069	–	1764	–	1764	–	1764
						–	–	–	–		–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				36 266 495				

РАЗДЕЛ 4. Полы

Тип 4 Сер.2.244-1.6 ТД597 S=2135+2650+2738+165 $м^2$

10	151	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	900,0	1 452	100	1306794	90000	–	–	1306794
						1 352	33	1216794	29700		–	
11	153	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	900,0	2 177	86	1959291	77400	529197	–	1959291
						1 503	31	1352694	27900		–	
12	154	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	900,0	721	58	648897	52200	528297	–	648897
						76	21	68400	18900		–	
13	155	6109-0201-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	900,0	2 630	38	2366989	34200	907196	–	2366989
						1 584	9	1425593	8100		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	156	6109-0201-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109**	**м² стяжки**	900,0	1 557	37	1401293	33300	940495	--	1401293
						475	9	427498	8100		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7 683 264				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								48 997 964

Итого по акту	**Тенге**	**62 402 198,00**
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	Тенге	4 555 360,45
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**Тенге**	**66 957 558,45**
Сметная прибыль (5%)	Тенге	3 347 877,92
Непредвиденные работы и затраты (3%)	Тенге	2 008 726,75
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**	**72 314 163,13**
В т.ч. В ценах 2023г 15% К=1,0	Тенге	10 847 124,47
В т.ч. В ценах 2024г 85% К=1,075	Тенге	66 077 066,56
Итого в текущих ценах 2023-2024 гг	**Тенге**	**76 924 191,03**
С понижающим коэффициентом К=0,99	Тенге	76 154 949,12
НДС	Тенге	9 138 593,89
Всего	**Тенге**	**85 293 543,01**

Сдал (ТОО "SCS Инжиниринг") БИН 060540005386

Директор Рашев А.А.

Принял (ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области") БИН 000140001467

Жолдаспаев С.Д.

Эксперт технического надзора:

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Миннахметов Р.С. БИН 880113350499
Аттестат №К779VJE00048439

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Шилохостов Д.С., БИН 981240000725