Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от "02" мая 2012 года

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"**

Подрядчик: **ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство системы регулярного орошения участка ТОО "ЭМПК" на 540 га "**

СПРАВКА № 1 от 09. 08. 2016 г.

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ 2016 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		Номер	Дата	ксд	наименование		
		119/16	25.07.16г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			СМР (в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Договору	51 084 989,00	45 611 597,32							5 473 391,68	
в т.ч. за месяц	**51 084 989,00**	45 611 597,32							5 473 391,68	
Предварительная оплата 0%	0	0							-	
Резерв- 5%	2 554 249,45	2 280 579,87							273 669,58	
К оплате	**48 530 739,55**	43 331 017,46							5 199 722,09	**48 530 739,55**
К оплате	***(Сорок восемь миллионов пятьсот тридцать тысяч семьсот тридцать девять*** тенге) 55тиын									

Заказчик:

И.о.руководителя ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Д. Шайпранов

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

В. И. Левченко

Заказчик: ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Форма № 2в

Подрядчик: ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

Договор № 119/16 от 25 июля 2016г.

АКТ № 1 от 09. 08. 2016 г.
приемки выполненных работ
по объекту:"Строительство системы регулярного орошения участка ТОО "ЭМПК" на 540 га "
за АВГУСТ месяц 2016г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1 Водопровод д.л.=4202,4м								
		Раздел 1 Землянные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в ствал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / *м3 грунта*	3202	27 84	26,18	89144	83828	27518	0,0115	37
				1.66	7,2	5315	23054	97	0,025	80
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы / *м3 грунта*	490	39.77	37,82	19487	18532	6117	0,013	6
				1.87	11	916	5390	97	0,0376	18
3	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; / *м3 грунта*	111	200.88	0	22298	0	25197	1,416	157
				200.88	0	22298	0	113	0	0
4	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза / *т*	882	35.53	35,53	31337	31337	6271	0	0
				0	7,1	0	6271	100	0,01493	13
5	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы / *м3 грунта*	490	3,8	3,24	1862	1588	760	0,00332	2
				0 48	1,12	235	549	97	0,00371	2
6	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы / *м3 грунта*	14	32.57	30,98	456	434	143	0,0106	0

			1,53	9,01	21	126	97	0,0308	0
7 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,750;	24,5	84,26	84,26	2064	2064	413	0	0
	т		0	16,85	0	413	100	0,03539	1
8 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	810	122,18	0	98986	0	111832	0,885	717
	м3 грунта		122,18	0	98986	0	113	0	0
9 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	2420	6,48	6,48	15682	15682	4930	0	0
	м3 грунта		0	2,1	0	5082	97	0,00806	20
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2420	21,55	4,52	52151	10938	39977	0,108	261
	м3 уплотненного грунта		17,03	0	41213	0	97	0	0
11 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	170	2000,2	152,52	340034	25928	46595	1,02	173
	м3 основания		153,68	57,15	26126	9716	130	0,279	47
	Итого по разделу 1				**673481**	**190331**	**269753**		**1353**
					195090	**50601**			**181**
	Стоимость: материалов, тенге				288060				
	Накладные расходы, тенге				269753				
	- заработная плата, тенге				40463				
	- трудоемкость, чел-ч				135				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56594				
	Всего по разделу, тенге				**999828**				
	Сметная заработная плата, тенге				286154				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1669				

Раздел 2 Трубопроводы и колодцы

40 Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм	1,35	217692,6	140427,57	293885	189577	188894	444	599
	км трубопровода		75702	31929,48	102198	43105	130	134,61	182
41 8-4-958	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1363,5	7840		10689840				
	м								
42 Е22-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 600 мм	0,188	333752,64	216275,6	62745	40660	40245	669	126

	км трубопровода		114034,5	50605,44	21444	9514	130	210,26	40
43 8-4-961	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	189,88	15128		2872505				
	м								
	Итого по разделу 2				**13918975**	**230237**	**229139**		**725**
					123642	**52619**			**222**
	Стоимость: материалов, тенге				13565096				
	Накладные расходы, тенге				229139				
	- заработная плата, тенге				34371				
	- трудоемкость, чел-ч				115				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				843867				
	Всего по разделу, тенге				**14997001**				
	Сметная заработная плата, тенге				210632				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1382				
	Всего прямые затраты				**14592456**	**420568**	**498892**		**2078**
					318732	**103220**			**403**
	Стоимость: материалов, тенге				13853156				
	Накладные расходы, тенге				498892				
	- заработная плата, тенге				74834				
	- трудоемкость, чел-ч				249				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				905431				
	Всего по смете				**15996829**				
	Сметная заработная плата, тенге				495786				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2730				
	Временные здания и сооружения 5%				799841				
	ИТОГО				**16796670**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 6,27%				**1053151**				
	Выслуга лет 1%				**167967**				
	Дополнительные отпуска 0,4%				**67187**				
	Итого в ценах 2001года				**18084975**				
	Итого в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,557)				**46243281**				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				**924866**				
	Итого в текущем уровне цен 2015 года				**47168147**				
	НДС 12%				**5660178**				
	ВСЕГО ПО АКТУ:				**52828324**				

Договорной коэффициент с учетом скидки 0,9670000

ВСЕГО ПО АКТУ **51084989**

Эксперт ТОО "Атлантис-ПВ" _____ **Ж.А. Нуртазин**

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор: ТОО "I C P" г.Павлодар _____ **Т. А. Шевченко**

(Выполненные работы соответствуют проекту)

Заказчик:

И.о руководителя "Управления строительства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ **Д. Шайпранов**

Главный специалист ОКС _____ **Б. Ж. Абдыгаликов**

Руководитель технического отдела _____ **А. К.Омаров** расчет соответствует

Подрядчик:

Директор ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация" _____ **В. И. Левченко**