Приложение 40
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО "Optimum Energy"** БИН 170340028787 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Астана ,Г.Жубановой 43
(полное наименование , бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ART TOWERS INVEST"** БИН 080240019646 , Актюбинская область,г. Актобе ,район Алматы, 41 разъезд, участок 261
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт мягкой кровли в актовом зале и спортзале в учебно-бытовом корпусе по адресу: г.Актобе, ул.Рыскулова, 267»
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт мягкой кровли в актовом зале и спортзале в учебно-бытовом корпусе по адресу: г.Актобе, ул.Рыскулова, 267»
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№06/06/24 от 06.06.2024г.**

Акт выполненных работ № 1

за июль 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в текущих ценах с 03.04. 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
		Подраздел без наименования									
1	1107-0102-0104 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28 Коэффициенты по тех. части-1	**Плиты перекрытий площадью до 5 м^2. Демонтаж при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**50**	**12923,32**	**3669,48**	**646166**	**183474**	**326353**	**136484**	**845262**
					2726,79	**1064,43**	**136340**	**53222**		**62612**	
2	1208-0101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м^2 кровли**	**472,75**	**287,82**	**0,32**	**136067**	**151**	**0**	**97859**	**252649**
					287,50	**--**	**135916**	**--**		**18723**	

3	1146-0401-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции бетонные, объем более 1 м^3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков		2							40
			м^3	23,38	76196,35	56585,88	1781471	1322978	0	679810	2658183
					19610,47	20773,65	458493	485688		196902	
4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,823	231,00	--	1114	--	1114	--	1203
					--	--	--	--		89	
5	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	120,5	60,00	--	7230	--	7230	--	7808
					--	--	--	--		578	
		ИТОГО	Тенге								3 765 106
		Временные здания и сооружения				1,20%		45 095			
		Итого с временными									3 810 201
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,9%		34 227			
		Итого :									3 844 427
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		76 744			
		Итого сметная стоимость									3 921 170
		Итого по договорной цене				*0,98*					3 842 746,84

Место печати (при наличии)

Подрядчик : ТОО "Optimum Energy"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Место печати (при наличии)

Субподрядчик : ТОО "ART TOWERS INVEST"

Директор _____ **Жумабаев О.А.**