Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"01" октября 2024 года

Заказчик: КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы». БИН 050240003614. г. Алматы, Площадь Республики, 4. Вр.и.о. Руководителя Гайсин М.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «01» октября 2024 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «TOLAGAI 2050» ГСЛ №007532. БИН 010140002665. Ген.директор Нышанов К.С. Юридический адрес: РК, 040800, Алматинская область, город Конаев, микрорайон Спутник, дом 96.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «01» октября 2024 г.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройсервис КНК». БИН 070240016967. Директор Юсупов Б.Т., г.Костанай, Микрорайон Наурыз, дом 5. Эксперт технического надзора Алиев Т.Е., аттестат №KZ05VJE00078676 от 06.02.2023г., аттестат №KZ05VJE00078677 от 06.02.2023г., аттестат №KZ05VJE00078678 от 06.02.2023г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «01» октября 2024 г.
Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью «ПКФ Таза Су». БИН 040340007976. Директор Есперов М.М.., №21023731 от 25.08.2021г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы»**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

г.Алматы, Алатауский район, вдоль реки Боралдай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"05" февраля 2021 года № 1/88 выдано Управлением экологии и окружающей среды города Алматы.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ:
КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы» № KZ88REA00335099 от 02.06.2023 года.

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации):
ТОО «ПКФ Таза Су», 02320Р, 04.10.2021 г. Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы» №72 н/к от 30.12.2022 года

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "01" июня 2023 года;

окончание работ "31" мая 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц.

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца.

фактически, месяц: 7 месяцев.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в т.ч: пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в т.ч: пускового комплекса или очереди
РАЗДЕЛ 1. Скейт парк					
Бетон	м3	31		31	
Плиты фундаментные железобетонные плоские	м3	81		81	
Конструкции железобетонные откосные /из бетона В30/	м3	48		48	
Сетки арматурные плоские, сталь арматурная	т	3,782		3,782	

периодического профиля класса А-III (А400)					
Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1	т	0,6256		0,6256	
Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	75,6		75,6	
Ограждения металлические	м	70		70	
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали	м	273,9		273,9	
Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт	231		231	
РАЗДЕЛ 2. Пирс (спуск к воде)					
Устройство откосов из монолитного бетона В15	м3	123,24		123,24	
Установка армосетки и армокаркаса для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	1,389531		1,389531	
Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	576		576	
Устройство бетона.	м3	8		8	
Устройство плиты фундаментных железобетонных плоских	м3	119		119	
Изготовление сетки арматурных плоских	т	4,665		4,665	
Монтаж мостиков	т	5,36287		5,36287	
РАЗДЕЛ 3. Техническое помещение модульное					
Техническое помещение	компл	1		1	
РАЗДЕЛ 4. Водоприемная камера с насосной 1-го подъема					
Разработка грунта в отвал экскаваторами "Обратная лопата"	м3	71,78		71,78	
Разработка грунта вручную в траншеях	м3	2,22		2,22	
Разработка грунта бульдозерами	м3	90		90	
Засыпка вручную траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3	1,6		1,6	
Засыпка бульдозерами траншеи, пазухи котлованов и ямы.	м3	14,4		14,4	
Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	14,4		14,4	
Засыпка гравийная	м3	130		130	
Устройство бетона.	м3	2,08		2,08	
Устройство стен	м3	7		7	
Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)	т	1,422		1,422	

Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I	т	0,1488		0,1488	
Гидроизоляция стен	м2	114,41		114,41	
Труба стальная электросварная	м	12		12	
Устройство перекрытия	м3	4,9		4,9	
Установка опоры из плит и колец	м3	0,14		0,14	
Кольцо колодцев	шт	2		2	
Кольцо опорное	шт	2		2	
Установка пластиковых люков	шт	2		2	
Монтаж лестниц	т	0,01735		0,01735	
Покраска лестниц	м2	0,50315		0,50315	
Прокладка труб из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения	м	2		2	
Монтаж конструкций для крепления трубопроводов	т	0,00071		0,00071	
Устройство стяжки (цементные)	м2	15,39		15,39	
Кальций хлористый технический	т	0,024495		0,024495	
Штукатурка поверхности	м2	33,6		33,6	
Пароизоляция оклеечная (рубероид)	м2	15,39		15,39	
Монтаж насоса погружного NK 64 16,5 м3/ч	шт	2		2	
Установка манометров с трехходовым краном	компл	2		2	
Монтаж дискового фильтра	шт	2		2	
Монтаж задвижки фланцевой	шт	2		2	
Фланец плоский приварной. Монтаж	шт	12		12	
Монтаж трубы стальной электросварной	м	21,3		21,3	
Монтаж тройников, отводов	шт	23		23	
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей	м2	3		3	
Изоляция трубопровода	м3	0,17		0,17	
РАЗДЕЛ 5. Гидротехнические сооружения					
Очистка каналов с заросшими откосами одноковшовыми экскаваторами и погрузка на автомобили-самосвалы	м3	2593		2593	
Демонтаж габионных конструкций	м3	2055		2055	
Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором	дерево	16		16	
Дно. Крепление камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из камня	м3	2470		2470	
Камень бутовый марки 800	м3	489,1		489,1	

Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными из оцинкованной проволоки	м3	2055		2055	
РАЗДЕЛ 6. Модульные туалеты					
Модульные туалеты	шт	2		2	
РАЗДЕЛ 7. Сети КЛ-0,4кВ и наружное освещение					
Шкафы управления наружным освещением ШУНО АСУНО "SANAULIGHT" автоматизированная система управления наружным освещением	шкаф	3		3	
Щит с монтажной панелью	щит	3		3	
Блок управления шкафного исполнения (ВРУ1, ШР1, ШР2, ШР3)	шт	4		4	
Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм	м	86,55		86,55	
Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали размером 50х50х5 мм	шт	21		21	
Монтаж проводника заземляющего открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2	м	5,25		5,25	
Монтаж проводника заземляющего открыто из полосовой стали сечением 160 мм2	м	27		27	
Разработка грунта в отвал экскаваторами "Обратная лопата"	м3	1356,894		1356,894	
Разработка грунта вручную в траншеях	м3	581,526		581,526	
Прокладка кабеля	м	10769		10769	
Песок природный	м3	644,52		644,52	
Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами и уплотнение пневматическими трамбовками	м3	905,73		905,73	
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	644,52		644,52	
Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями	т·км	11279,1		11279,1	
Кабель до 35 кВ. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	11386		11386	
Кабель силовой не распространяющий горение	км	11,599		11,599	
Монтаж муфт	шт	56		56	
Прокладка трубопровода из стальной трубы	м	33		33	
Прокладка полиэтиленовой трубы	м	120		120	

Муфта полиэтиленовая	шт	30		30	
Установка опор для уличного освещения со светильником уличным светодиодным LED, мощностью 100 Вт, IP65	шт	43		43	
Блоки и плиты фундаментные	м3	9,417		9,417	
Сжим ответвительный	шт	1668		1668	
Монтаж заземлителей	шт	417		417	
Установка парковых столб со светодиодным светильником с монолитным фундаментом	шт	374		374	
РАЗДЕЛ 8. Наружная поливочная система					
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	13130		13130	
Декодер Hunter EZ-1	шт.	120		120	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	3030		3030	
Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	127,89		127,89	
Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	7,092		7,092	
Электромагнитный клапан Hunter 50	шт.	120		120	
Ниппель наружная ПВС 3/4"х3/4"	шт	2000		2000	
Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50х3/4" /хомут тройник/	шт.	2000		2000	
Редуктор тройник компрессионный ПЭ 90х63х90	шт	100		100	
Капельная трубка 12	м	3000		3000	
Клапанный бокс	шт.	120		120	
Капельный ороситель Капелька Hunter	шт.	2000		2000	
Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В2,0, D600	м3	43,2		43,2	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1010		1010	
Труба НПВХ 125х5	м	100		100	
Роутер PGP/PGJ 1610	шт.	1355		1355	
Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х4,0 мм	м	79,2		79,2	

Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	4040		4040	
Wifi mod kinetic	шт.	2		2	
Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50х1/2" /хомут тройник/	шт.	450		450	
Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	19,329		19,329	
Wifi видеонаблюдение	шт	2		2	
Эпоксидно-каменноугольные композиции лака	т	0,37525		0,37525	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм /футляр/	м	111,1		111,1	
Редуктор тройник компрессионный ПЭ 63х50х63	шт	30		30	
Труба НПВХ 113х5	м	40		40	
Wifi приемник kinetic	шт.	2		2	
Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,994		14,994	
Ниппель наружная ПВС 1/2"х1/2"	шт	450		450	
Радио мост kinetic	шт.	2		2	
Мастика асфальтовая горячая марки АМ-2	т	12,41912		12,41912	
Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 50	шт.	300		300	
Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	161,7		161,7	
Скваженный фильтр 58-62, 65-67, 67-70 отстойник, глубина 70 м, статический уровень 9 м, дебит 8 м3/час	шт	1		1	
Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	100		100	
Эпоксидно-каменноугольные композиции эмали	т	0,24885		0,24885	
Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	7,5705		7,5705	
Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	50		50	
Капельные подвесы	шт	500		500	

Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,2312		1,2312	
Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2		2	
Эпоксидно-каменноугольные композиции грунта	т	0,1975		0,1975	
Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,09		6,09	
Скваженный фильтр 58-63, глубина 70 м, статический уровень 8 м, динамический уровень 15 м, дебит более 10 м3/час	шт	1		1	
Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	408		408	
Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 50х50 мм	шт.	70		70	
Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10 размерами 63х50 мм	шт.	100		100	
Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 90х90 мм	шт.	15		15	
Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	20		20	
Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6282		0,6282	
Кабель водопогружной КВВ 2х2,5	м	65		65	
Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	20,452752		20,452752	
Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	295,47		295,47	
Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм	шт.	30		30	
Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	10		10	
Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	50		50	
Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	78,1		78,1	

Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 90	шт.	20		20	
Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	200		200	
Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	40		40	
Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,084		0,084	
Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	0,026465		0,026465	
Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,675		3,675	
Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,5082		0,5082	
Трос страховочный для погружного насоса	м	65		65	
Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 63х2"	шт.	50		50	
Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,4718		1,4718	
Ящик ШМП	шт.	2		2	
Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,06		0,06	
Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	4,6184		4,6184	
Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1,5 мм2	км	0,1		0,1	
Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	200		200	
Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	15		15	
Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,5082		0,5082	
Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10 размерами 63х2"	шт.	50		50	
Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,4718		1,4718	

Ящик ШМП	шт.	2		2	
Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	65		65	
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	1,26393792		1,26393792	
Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	3,3059616		3,3059616	
Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	27,1		27,1	
Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	132		132	
Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	64		64	
Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,8		4,8	
Насос центробежный F50/250A 400/690B 18,5 квт PEDROLLO	шт	2		2	
Система автоматического управления для насосный станции	шт.	4		4	
Датчик холостого хода для насоса с индикатором	шт.	4		4	
Пульт управление Hunter ICC2-800 PL	шт.	2		2	
Система автоматического управления для скважины	шт.	2		2	
Система пожаротушения	шт.	2		2	
Wifi kit ET NET	шт.	2		2	
Модуль расширения EZ-DMPL	шт.	2		2	
Насос скважинный многоступенчатый Q 6,0 м3/ч, Н 38,0 м вод. ст.	шт.	2		2	
Датчик дождя	шт.	2		2	
Программное обеспечение Centralius Hunter	шт.	1		1	
Wifi kit ET NET	шт.	2		2	
Модуль расширения EZ-DMPL	шт.	2		2	
РАЗДЕЛ 9. Благоустройство и озеленение территорий					
Плиточное покрытие тротуаров	м2	6655		6655	
Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	3750		3750	
Земля растительная	м3	18949,804		18949,804	
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1498,146		1498,146	

Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1093,24684		1093,24684	
Клей двухкомпонентный из полиуретана	кг	3825		3825	
Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм	т	41,5382		41,5382	
Юрта на металлическом каркасе и бетонном основании	шт	3		3	
Камень бортовой	м3	193,856		193,856	
Сосна обыкновенная	шт	235		235	
Навес над дорожками на металлическом каркасе 3х35 м	шт	1		1	
Семена многолетних трав	кг	3114,68		3114,68	
Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые	т	614,0245		614,0245	
Клен остролистный	шт	210		210	
Плитка М ВЕРШИНА МИРА 600х300 60 мм НОРДЭЕНД	м2	740		740	
Чубушник (жасмин) высотой от 1 до 2 м	шт.	950		950	
Форзиция высотой от 1 до 2 м	шт.	930		930	
Айва японская высотой от 1 до 2 м	шт.	930		930	
Кизильник высотой от 1 до 2 м	шт.	930		930	
Гортензия высотой от 1 до 2 м	шт.	930		930	
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб	т	5,554224		5,554224	
Перегной	м3	1332,664		1332,664	
Художественная роспись подпорных стен согласно утвержденному эскизу	шт	2		2	
Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	1716,09575		1716,09575	
Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2277,313		2277,313	
Беседка на металлическом каркасе в японском стиле	шт	1		1	
Бонсай	шт	3		3	
Художественная роспись футбольного и баскетбольного полей согласно утвержденному эскизу	шт	1		1	
Портландцемент бездобавочный	т	120,16875		120,16875	
Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,4 м	шт.	445		445	
Камень бортовой	м3	46,755		46,755	
Щебень из плотных горных пород для строительных работ	м3	662,277		662,277	

Детский игровой комплекс для детей от 6 до 12 лет	шт	4		4	
Детский игровой комплекс для детей от 4 до 10 лет	шт	2		2	
Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	5,5115019		5,5115019	
Розы	шт	864		864	
Спирея японская	шт	423		423	
Брус необрезной хвойных пород	м3	22,3635		22,3635	
Спирея с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	930		930	
Качели двухсекционные для детей от 3 до 12 лет	шт	2		2	
Яблоня плодовая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,4 м	шт.	143		143	
Луковицы тюльпан	шт	10500		10500	
Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	101,9736		101,9736	
Злаковые	шт	100		100	
Вода техническая	м3	28583,6475		28583,6475	
Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	600		600	
Качалка на 3-х пружинах "Трилистник" для детей от 3 до 7 лет 004179	шт	1		1	
Яблоня на штамбе	шт	14		14	
Луковичные	шт	6300		6300	
Песок природный	м3	149,782		149,782	
Детский игровой элемент для детей от 3 до 7 лет	шт	1		1	
Тамарикс	шт	25		25	
Качалка-балансир для детей от 3 до 12 лет	шт	2		2	
Яблоня сиверса (кызыл алма) Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,4 м	шт.	45		45	
Абрикос	шт	20		20	
Качалка на пружине "Лисичка" для детей от 3 до 7 лет	шт	1		1	
Луковицы мускари	шт	5000		5000	
Лох узколистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,4 м	шт.	20		20	
Ирисы	шт	146		146	
Акация розовая с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м	шт.	20		20	
Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А	т	0,515		0,515	
Ива вавилонская Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,4 м	шт.	16		16	

Конструкции скамеек с металлическим каркасом, со спинкой	шт.	111		111	
Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм	м2	947		947	
Конструкции ограждений из профильной трубы	секция	144		144	
Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	88		88	
Теннисный стол без сетки	комплект	4		4	
Стойка баскетбольная со щитом	комплект	2		2	
Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2		2	
РАЗДЕЛ 10. Подпорная стена					
Устройство бетона	м3	25,2		25,2	
Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С	т	10,943		10,943	
Устройство стены железобетонные	м3	227,7		227,7	
РАЗДЕЛ 11. Пешеходный мост					
Устройство бетона	м3	1,8		1,8	
Устройство фундамента общего назначения, железобетонные	м3	6		6	
Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400)	т	0,552		0,552	
Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240)	т	0,0696		0,0696	
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	39,36		39,36	
Монтаж конструкции моста	т	6,99892		6,99892	
Отделка деревом пола моста	м2	49,68		49,68	
Ограждение перилами	м	70		70	
Огрунтовка и окраска эмалями ПФ-115 мостов	м2	112,68		112,68	
Окраска пола моста	м2	264,8		264,8	
Устройство бетонного моста	м3	28		28	
Установка арматур	т	3,07		3,07	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Очистка каналов – 2593 м3, укрепление поверхности канала изделиями сетчатыми габионными из оцинкованной проволоки – 2055 м3, устройство водоприемной камеры с насосной 1-го подъема – 1 шт, устройство пешеходных мостов – 5 шт, устройство подпорной стены с художественной росписью – 252,9 м3, установка скамеек – 111 шт, установка урн – 88 шт, установка модульного технического помещения – 1шт, установка модульных туалетов – 2 шт, устройство асфальтобетонных покрытий – 13305 м2, устройство юрт на металлическом каркасе – 3 шт, устройство покрытий из брусчатки – 7195 м2, устройство беседки на металлическом каркасе в японском стиле - 1 шт, устройство игровых площадок с резиновым покрытием – 3 шт, устройство футбольного и баскетбольного полей с художественной росписью – 2шт, установка теннисного стола – 4 шт, установка качалок-балансиров – 2 шт, детских игровых комплексов – 6 шт, устройство газона - 18949,804 м3, посадка деревьев, насаждений и цветов, обустройство пирса с устройством откосов из монолитного бетона – 123,24 м3, с установкой армосетки и армокаркаса для сооружений на оросительных и осушительных каналах - 1,389531 т, устройство скейт-парка. По наружной поливочной системе предусмотрены системы по автоматическому управлению полива газона и капельному орошению деревьев и насаждений по всей территории сквера с 2-х резервуаров, наполняемых со скважин в количестве – 2 шт, которые контролируются системой автоматического управления скважиной, По электроснабжению предусмотрена автоматизированная система управления наружным освещением "SANAULIGHT": парковые столбы со светодиодным светильником – 374 шт, уличное освещение со светодиодным светильником LED, мощностью 100 Вт, IP65 – 43 шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):всего 2205,115 млн тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1867,901 млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,943 млн тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2072853,318 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1958602,366 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 29848,131 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **« Строительство зеленой зоны вдоль русла реки Боралдай Алатауского района, города Алматы»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик : КГУ «Управление экологии и окружающей среды г.Алматы»

Вр.и.о. Руководителя
КГУ «УЭиОС г. Алматы» _____ **Гайсин М.М.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) **аттестованный (-ые) эксперт (-ы)**

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата. Место печати (при наличии)

2) **аккредитованная организация** ТОО «Стройсервис КНК» ,имеющая в своем составе аттестованного эксперта Алиева Талгата Есетовича в части несущих и ограждающих конструкций - №KZ05VJE00078677 от 06.02.2024 года; в части инженерных сетей - №KZ32VJE00078676 от 06.02.2023 года; в части технологического оборудования - №KZ75VJE00078678 от 06.02.2023 года

_____ «___»_____2024г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)

Директор Юсупов Бахтияр Талгатович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «ПКФ Таза Су»

Директор_____**Есперов М.М.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата. Место печати (при наличии)

Подрядная организация: (генеральный подрядчик)
ТОО «TOLAGAI-2050»
Генеральный директор _____ **Нышанов К.С.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.)