Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "IT-Invest company"
Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"
Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Жетижарр, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Договор: № 593/5 от 06.11.2024 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	501 967	448 185						53 782	**501 967**
Итоге к оплате									**501 967**

Генеральный подрядчик:

ТОО "IT-Invest company"

Директор_____Мамбеталиев А.С.

Субподрядчик:

ТОО "РДМ Строй"

Директор_____Есимкулов А.А.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "IT-Invest company"

Субподрядчик: ТОО "РДМ Строй"

Объект: Строительство врачебной амбулатории в с. Жетижар, Бескарагайского района, области Абай" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор: № 593/5 от 06.11.2024 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Основания и фундаменты				
		РАЗДЕЛ 2. Фундамент				
		Подраздел 2.1 Монолитный ростверк				
1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,798	9 592	7654
2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,798	8 728	6965
3	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	1,489	24 819	36955
		Подраздел 2.3. Фундаментные блоки				
4	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	шт.	8	6 981	55848
5	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,00535	316 645	1694
		Конструктивная часть здания				
		Раздел 1. Наружные стены и перегородки				
		Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен				
6	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	$м^3$	6,89	37 431	257900
7	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	24,96	4 300	107328
		Подраздел 1.3. Перемычки				
8	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	9	1 427	12843
		Раздел 3. Кровля				
		Подраздел 3.1. Кровля				

1	2	3	4	5	6	7
10	**1114-0301-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	$м^3$	**0,376**	**103 618**	**38960**
11	**1114-0301-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Крыша. Установка прогонов**	$м^3$	**0,386**	**9 945**	**3839**
12	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	**17,64**	**4 265**	**75235**
		Раздел 4. Разные работы				
		Подраздел 4.1. Крыльцо КР				
13	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	**0,07523**	**358 755**	**26989**
14	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	**3,95**	**117**	**462**
15	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	**1,78**	**4 265**	**7592**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**640264**
		Понижающий коэффициент -0,70:				**448185**
		НДС-12%:				**53782**
		ИТОГО к оплате:				**501967**

Генеральный подрядчик:

ТОО "IT-Invest company"

Директор _____ **Мамбеталиев А.С.**

Субподрядчик:

ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А.А.**