Форма № 3

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области" БИН 070240005014**
Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс", БИН: 041240003378**
Наименование объекта: **Реконструкция сетей водоотведения с 1 по 6 микрорайонов города Актау (2 микрорайон)**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Номер	Дата	наименование	код	наименовани	код
		№35	**19.06.2023г.**	**№35/3**	**28.05.2024г.**				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Общая стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц после вычета аванса
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1								
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы			
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-
Всего по объекту в том числе: за **ОКТЯБРЬ 2024 г.**	130 552 992,58	116 565 171,95							13 987 820,63	130 552 992,58	**84 830 045,18**
Удержание аванса 30%	39 165 897,77	34 969 551,58							4 196 346,19	39 165 897,77	
Удержание аванса за 2023 год	29 400,00	26 250,00							3 150,00	29 400,00	
Удержание гарантийных 5%	6 527 649,63	5 828 258,60							699 391,03	6 527 649,63	
Всего к оплате	84 830 045,18	75 741 111,77							9 088 933,41	84 830 045,18	
Итого к оплате	**84 830 045,18**	**Восемьдесят четыре миллионов восемьсот тридцать тысяч сорок пять тенге 18 тиын**									

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области"

_____ **Картбаев Б.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Шебер-Курылыс"

Шебер-Курылыс _____ **Нурбаев С.К.**

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области" БИН 070240005014**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер-Курылыс" БИН: 041240003378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоотведения с 1 по 6 микрорайонов города Актау (2 микрорайон)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 35 от 19.06.2023г., доп. согл. №35/3 от 28.05.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **ОКТЯБРЬ 2024г.** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-230601-0102 Кттр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Демонтаж	$м^3$ конструкций колодца	26,032	42427,9 / 22707,72	19720,18 / 9004,62	1104483 / 591127	513355 / 234408	0	817280 / 153741	2075504	
2	2	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	45,556	170		7745			620	8365	
3	3	С3411-102-0218	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т км	2186,688	50		109334			8747	118081	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									2201950	
			Раздел: 2. Земляные работы для колодцев										
4	4	Е11-010101-0326 Кттр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	432,135	162,19 / 9,83	152,36 / 42,3	70088 / 4248	65840 / 18279	0	16218 / 6906	93212	
5	5	Е11-010205-0302 Кттр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	13,365	2831,63 / 2831,63	0 / 0	37845 / 37845	0 / 0	0	27248 / 5207	70300	
6	6	Е11-010205-0501 Кттр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,7796625	1344,7 / 1344,7	0 / 0	5083 / 5083	0 / 0	0	3659 / 699	9441	
7	7	Е11-010104-0401 Кттр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	298,5933375	47,25 / 0	47,25 / 15,72	14109 / 0	14109 / 4694	0	3380 / 1400	18889	
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									191842	
			Раздел: 3. Водоотведение										
8	8	Прайс-лист	Санация трубопроводов DN 200	м	630	140000 / 0	0 / 0	88200000 / 0	0 / 0	0	0 / 7056000	95256000	
			Колодец канализационный круглый из сборного ж/б d1000 - 27шт										
9	9	Е11-230601-0102 Кттр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	26,032	131242,87 / 63077,02	32866,97 / 15007,7	3416514 / 1642021	855593 / 390680	918900	2012374 / 434311	5863199	
10	10	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	27	13310		359370		359370	28750	388120	Казахстан
11	11	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	10646		21292		21292	1703	22995	Казахстан
12	12	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	27	15163		409401		409401	32752	442153	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	27	11851		319977		319977	25598	345575	Казахстан
14	14	С1225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	11	86700		953700		953700	76296	1029996	Казахстан
15	15	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	301,59	1260,93 474,7	27,11 4,55	380284 143165	8176 1372	228943	134419 41176	555879	
16	16	С1222-503-0201	Стремянка С-01	т	0,37368	1004968		375536		375536	30043	405579	Казахстан
17	17	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип I (С250)	комплект	27	54902		1482354		1482354	118588	1600942	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Водоотведение									10591043 8	
			ИТОГО:					97267115	1457073	5069473	3014578	108304230	
								2423489	649433		8022537		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,6 %		2815910				111170139	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,33 %		366696				111486835	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2229737				113716572	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах К=1,079									122 700 181,00	
			Итого с учетом тендерной скидки К=0,95									116 565 171,95	
			НДС			12 %		13 987 820,63					
			ВСЕГО с НДС									130 552 992,58	
			Удержание аванса 30%									39 165 897,77	
			Удержание аванса за 2023год									29 400,00	
			Удержание гарантийных 5%									6 527 649,63	
			ВСЕГО к оплате									84 830 045,18	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Шебер-Курылыс" БИН 041240003378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Нурбаев С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области" БИН 070240005014
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Картбаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Авторский Надзор
ТОО "Redline Pro"
ГИП Ешибек Ю.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор
ТОО "Аймерке"
Эксперт Батыров С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)