Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
Субподрядчик: ТОО «Tabys Contractors group»
Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарья в г.Кызылорда. Сети водоснабжения и канализации»
ДОГОВОР №84/1 от 12.09.2023г.

С П Р А В К А №1 от 20.10.2023г
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№84/1	от 12.09.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарь в г.Кызылорда. Сети водоснабжения и канализации»	887 618,00	792 516,07	-	-	-	-	-	-	95 101,93	887 618,0

Сдал
Субподрядчик:
ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535

Директор _____ **Туркеева А.Б.**

Принял
Подрядчик:
ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
Субподрядчик:ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535
ДОГОВОР №84/1 от 12.09.2023г.

Наименование стройки: «Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарья в г.Кызылорда. Сети водоснабжения и канализации»

Акт выполненных работ №1 от 20.10.2023г
за октябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Наружное водоснабжение и канализация

РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1196,14		291,81	291,81	349046	349045	–	58635	440301
		НР - 72%; СП - 8%				–	68,09	–	81445		32619	
2	1101-0205-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 2 м	м^3 грунта	25,48		2507,18	–	63883	–	–	45996	118673
		НР - 72%; СП - 8%				2507,18	–	63883	–		8790	
		ТРУБОПРОВОДЫ										
3	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,13		557562,77	258252,62	72483	33572	–	48685	130862
		НР - 99%; СП - 8%				299310,15	78972,75	38910	10266		9693	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					485412	382617	–	153316	689836
								102793	91711	–	51102	
	Стонмость общестроительных работ		Тенге					485412				
	Всего заработная плата		Тенге						194504			
		Накладные расходы	Тенге					153316				
		Сметная прибыль	Тенге					51102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					689830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									107
		Сметная заработная плата	Тенге						194504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					689830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									107
		Сметная заработная плата	Тенге						194504			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									689830

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					102793				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						382617			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						91711			
		- Накладные расходы	Тенге								153316	
		- Сметная прибыль	Тенге								51102	
		Всего по объекту										**689 836**
		в том числе оборудования										**0**
		Временные здания и сооружения 1%										6 898
		Итого										**696 734**
		Дополнительные затраты (зимние) 0,67%										**4 668**
		Дополнительные затраты в зонах экологического бедствия и радиационного риска										**57 719**
		Итого										**759 121**
		Непредвиденные работы изатраты 2%										14 028
		Итого										**773 149**
		в текущих ценах на 2023г. -100% К=1,079										**834 227**
		С понижающим коэффициентом										**792 516,07**
		НДС (12 %)										95 101,93
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**887 618,00**

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ Самуратов С.Б.

Сдал
Субподрядчик:

ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535

Директор _____ Турекеева А.Б.