Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и разв
Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года J
(

Декларация о соответствии

«26» 12 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "АДС-2001", Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Косшы, ул. Кажымукан, 20**

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора*** **Самуратова С.Б**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарья в г.Кызылорда. Сети водоснабжения и канализации»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда** в лице руководителя **Әнуар Айдын Серікұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Tabys Contractors group»,ТОО "Almas Group", ТОО «Северстройсервис»

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ПроектСервис" ,ГСЛ № №13015849 номер проета № 06-22-4**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда от 07.12.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пусковог о комплекс а или очереди

Протяженность водопроводных сетей	**м**	**415**		**415**	
Труба питьевая ПЭ 100 SDR17 – Ø110х6,6 мм	м	144		144	
Труба питьевая ПЭ 100 SDR17 – Ø75х4,5 мм	м	159		159	
Труба питьевая ПЭ 100 SDR17 – Ø63х3,8 мм	м	112		112	
Протяженность канализационных сетей	**м**	**959**		**959**	
Труба питьевая ПЭ 63 SDR41 – Ø160х4 мм	м	815		815	
Труба питьевая ПЭ 63 SDR41 – Ø200х11,4 мм	м	144		144	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных , встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение

Водоснабжение объекта согласно ТУ , №04-03 от 24.03.2022 г. предусмотрено от наружных существующих водопроводных сетей д225,гарантированный напор Hгр=20 м. Точка подключения -существующие и проектируемые водопроводные колодцы ПГ сущ.,

ПГ3,ПГ4,ПГ7 и ВК8 установленные в проектируемой и существующей водопроводной сети, расположенной на территории жилых домов.
Наружное пожаротушение предусмотрено от проектируемого пожарного гидранта установленного в водопроводном колодце ПГ сущ.,ПГ3,ПГ4 и ПГ7 расположенного в проектируемом водопроводном колодце на территории жилых домов. В месте расположения пожарных гидрантов установлены пожарные указатели со светоотражающим покрытием. Расход воды на наружное пожаротушение 15 л/сек. Наружные сети водопровода -из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 д110х6,6, д75х4,5, д63х3,8 (для жилых домов).Основание под трубопроводы принято естественное. Соединение труб-на «сварке»,а так же фланцевое. В колодцах ПГ сущ., ПГ3,ПГ4,ПГ7 и ВК8 предусмотрены шаровые краны д40 и шланг резиновый для слива воды во время ремонтной работы.
Протяженность водопроводных сетей составляет:
д.110х6,6 -144 м
д.75х4,5-159 м
д.63х3,8-112 м
При пересечении водопроводных сетей с проектируемой канализацией, установлены футляры стальные электросварные с весьма усиленной изоляцией д273х8 мм L=12 м. После испытания трубопроводы подвергаются промывке и дезинфекции.

Канализация
Канализация здания принята хозяйственно-бытового назначения. Сброс стоков предусмотрен в внутриплощадочную сеть самотечной канализации с последующим подключением в проектируемые канализационные сети, далее по сетям в существующие канализационные сети. Прокладка трубопроводов предусматривается из полиэтиленовых труб ПЭ63 SDR 41 тип «техническая» труб д160х4 мм и д200х11,4 мм по СТ РК ISO 4427-1-2014.
Канализационные колодцы приняты сборные ж/б по т.п. 902-09-22-84. Основание под трубопроводы принято естественное.
Протяженность канализационных сетей составляет :
д.160х4 - 815 м
д.200х11,4 - 144 м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **<u>май 2023 год</u>**;
месяц, год
окончание работ **<u>декабрь 2023 год</u>**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **<u>4;</u>**
фактически, месяц: **<u>7;</u>**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается) Не предусмотрено проектом

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: Не предусмотрено проектом

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство инженерной инфраструктуры 10–ти 5-ти этажных жилых домов в микрорайоне №2 на левом берегу реки Сырдарья в г.Кызылорда. Сети водоснабжения и канализации»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор **Самуратов С.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)