Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

с.Кызылтау
Шетский район
Карагандинская область «29» 11 2021 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом № 58** .
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Пазылова Жалгасбека Сагинбаевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **"Электроснабжение зимовки "Жорга" в с/о Карима Мынбаева, с.Кызылтау Шетского района Карагандинской области"**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел строителства Шетского района" в лице руководителя Серік Нұрсұлтан Азаматұлы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», ГСЛ №14006093 от 30.04.2014 года, ТОО "Нұр Каз-Даму" ГСЛ №20010279 от 16.07.2020 года**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ЭнергоСтройСервисСТ", Рабочий проект, сметная документация**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) _____
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ 105-5 СТ РК 2387-2013	шт	157	157	167	167
Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620	шт	35	35	37	37

мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92					
Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	1	1	1	1
Пункт коммерческого учета электроэнергии типа ПКУЭ-10	компл	1	1	1	1
Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м	765	765	814	814
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт	1	1	1	1
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ 250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт	1	1	1	1
Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	шт	4	4	4	4
Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм	м	7	7	7	7
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2	км	9,055	9,055	9,58276	9,58276

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Пункт коммерческого учета электроэнергии типа ПКУЭ-10-1 комплект, КТПН 250-10/0,4кВ-(лист 20), Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – воздушный-1 шт, Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 - 1 шт***
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26.08. 2021год**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2021 год**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3,0** месяца;
фактически: **4,0** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь).

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГУ "ЖКХ, ПТиАД Шетского района"
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.
Боенбаев М.К. руководитель

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Электроснабжение зимовки "Жорга" в с/о Карима Мынбаева, с.Кызылтау Шетского района Карагандинской области"** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ГЕМАКАСЕС» директор Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П.