Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

**ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"**
**СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Tabys Contractors group»**
**Наименование стройки: Строительство наружных сетей к зданию Дворца Бракосочетания по ул. С.Бейбарыс в городе Кызылорда**
**ДОГОВОР №101/1 от 19.06.2023г.**

## С П Р А В К А №1 от 25.07.2023 г.
## о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименов. | Источник финансирования Код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №101/1 | от 19.06.2023г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строи-тельно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство наружных сетей к зданию Дворца Бракосочетания по ул. С.Бейбарыс в городе Кызылорд | 574 662,97 | 513 091,94 | | - | - | - | - | - | 61 571,03 | 574 662,9 |

Сдал
**Субодрядчик:**
**ТОО «Tabys Contractors group»**

**Директор** _____ **Турекеева А.Б.**

Принял
**Подрядчик:**
**ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981**

**Директор** _____ **Самуратов С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Tabys Contractors group»
ДОГОВОР №101/1 от 19.06.2023г.
Наименование стройки: Строительство наружных сетей к зданию Дворца Бракосочетания по ул. С.Бейбарыс в городе Кызылорда

Акт выполненных работ №1 от 25.07.2023 г.
за июль 2023 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02
## ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИЯ
### РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 0,65 м $^3$** | **м$^3$ грунта** | **78,57** | **209,77** | **209,77** | **16482** | **16482** | **--** | **2769** | **20791** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 48,95 | -- | 3846 | | 1540 | |
| 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м$^3$ грунта** | **2,43** | **2383,37** | **--** | **5792** | **--** | **--** | **4170** | **10759** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2383,37 | -- | 5792 | -- | | 797 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | **м$^3$ грунта** | **46,4832** | **53,62** | **53,62** | **2492** | **2493** | **--** | **516** | **3249** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 15,42 | -- | 717 | | 241 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** | *** м$^3$ грунта** | **11,6208** | **1242,92** | **--** | **14444** | **--** | **--** | **10399** | **26831** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1242,92 | -- | 14444 | -- | | 1988 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | **м$^3$ уплотненного грунта** | **43,45** | **235,38** | **114,19** | **10227** | **4962** | **--** | **5363** | **16837** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 121,19 | 50,24 | 5266 | 2183 | | 1247 | |
| 6 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Основание под трубопроводы песчан ое. Устройство** | **м$^3$ основания** | **2,8** | **8948,04** | **247,06** | **25055** | **692** | **20165** | **4342** | **31748** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1499,28 | 66,98 | 4198 | 188 | | 2352 | |
| | | **ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ** | | | | | | | | | |
| 7 | 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею** | **км трубопровода** | **0,04** | **670660,79** | **330979,31** | **26826** | **13240** | **--** | **17109** | **47450** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 339681,48 | 92364,42 | 13587 | 3695 | | 3515 | |
| | | **ЗАДВИЖКИ, ФЛАНЦЫ, ВЕНТИЛИ** | | | | | | | | | |
| 12 | 1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 150 мм. Установка** | **задвижкаили клапан** | **1** | **4115,00** | **296,50** | **4115** | **297** | **423** | **3494** | **8218** |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 3395,49 | 133,96 | 3395 | 134 | | 609 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1122-0901-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 1697,29 | 42,36 | 1697 | 42 | 162 | 1497 | 3450 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 1493,08 | 19,14 | 1493 | 19 | | 256 | |
| | | **УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 17 | 1122-1201-0105<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Фланцы к стальным трубо проводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 2 | 2653,74 | 147,56 | 5307 | 295 | 895 | 4114 | 10175 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2058,70 | 19,14 | 4117 | 38 | | 754 | |
| 20 | 1122-0801-0209<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>25 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 2782,32 | 366,77 | 2782 | 367 | – | 2396 | 5592 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 2415,55 | 4,78 | 2416 | 5 | | 414 | |
| | | **СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА** | | | | | | | | | |
| 24 | 1308-0201-0405<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,06<br>Изм. и доп. вып.<br>26 | Покрытие лентой защитно-сигнально й | м кабеля | 150 | 7,51 | 0,83 | 1127 | 125 | – | 762 | 2041 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,68 | 0,38 | 1002 | 57 | | 152 | |
| | | **ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ** | | | | | | | | | |
| 26 | 1146-0302-0402<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08 | Стены, полы бетонные толщиной 100 м м. Пробивка отверстий площадью до 100 см2 | отверсти е | 1 | 907,14 | 399,05 | 907 | 399 | – | 571 | 1597 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 508,09 | 172,05 | 508 | 172 | | 118 | |
| | | **ВРЕЗКА** | | | | | | | | | |
| 27 | 1122-1101-0104<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в сущеествующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 20215,22 | 9712,77 | 20215 | 9713 | 4290 | 9311 | 31888 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 6212,24 | 3193,02 | 6212 | 3193 | | 2362 | |
| | | **АНТИКОРРОЗИЯ ТРУБ** | | | | | | | | | |
| 28 | 1122-0601-0305<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,08<br>Изм. и доп. вып.<br>28 | Трубопроводы стальные диамет ром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррози онной битумно-резиновой или битумно-полимерной изо ляции | км трубопровода | 0,04 | 4991880,62 | 279214,40 | 199675 | 11169 | 169528 | 20951 | 238276 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 474439,68 | 54622,73 | 18978 | 2185 | | 17650 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | 337143 | 60276 | 195463 | 87764 | 458902 |
| | | | | | | | 81408 | 16432 | – | 33995 | |
| | Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 1127 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 1059 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 762 | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 152 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | тенге | | | | 2041 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 1059 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 336016 | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 195464 | | | | |
| | Всего заработная плата | | тенге | | | | | 96781 | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 87002 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 33843 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 456861 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 61 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 96781 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | 458902 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 62 |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 97840 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | 458902 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | 81408 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | 60276 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | 16432 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | 195464 | | |
| | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | 87764 | |
| | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | 33995 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по объекту** | | | | | | | | | 458 902 |
| | | в том числе оборудования | | | | | | | | | 0 |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | | | | | | | | | 5 966 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | 464 867 |
| | | Дополнительные затраты (зимние) 0,67% | | | | | | | | | 3 115 |
| | | Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиоционного риска | | | | | | | | | 23 212 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | 491 193 |
| | | Непредвиденные работы изатраты 2% | | | | | | | | | 9 360 |
| | | **Итого** | | | | | | | | | 500 553 |
| | | **в текущих ценах на 2023г. -100% К=1,079** | | | | | | | | | 540 097 |
| | | **С понижающим коэффициентом** | | | | | | | | | 513 091,94 |
| | | НДС (12 %) | | | | | | | | | 61 571,03 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | | | | | 574 662,97 |

Принял
**Подрядчик:**

**ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981**

**Директор** _____ **Самуратов С.Б.**

Сдал
**Субодрядчик:**

**ТОО «Tabys Contractors group»**

**Директор** _____ **Турекеева А.Б.**