Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Подрядчик: ТОО «АДС-2001»
Субподрядчик: ТОО «Tabys Contractors group»
Наименование стройки: Реконструкция аварийного водовода по ул.Цимлянская протяженность 1,8 км в г.Сарань
Договор №29/1 от 21.04.2023г.

С П Р А В К А №1 от 31.05.2023г
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№29/1	от 21.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция аварийного водовода по ул.Цимлянская протяженность 1,8 км в г.Сарань	1 057 724,56	944 396,93		-	-	-	-	-	113 327,63	1 057 724,56

Сдал
Субподрядчик:

ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535

Директор _____ **Турекеева А.Б.**

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

Подрядчик: ТОО "АДС - 2001"

Субподрядчик:ТОО "Tabys Contractors group" БИН 070140017535

Договор №29/1 от 21.04.2023г.

Наименование стройки: Реконструкция аварийного водовода по ул.Цимлянская протяженность 1,8 км в г.Сарань

Акт выполненных работ №1 от 31.05.2023г
за май 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № № 02-01										
		АВАРИЙНЫЙ ВОДОВОД ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 1,8 км										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экск аваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом в местимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	76,776		226,67	226,67	17403	17402	--	2160	21128
		НР - 72%; СП - 8%				--	39,08	--	3000		1565	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватор ами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместим остью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ков ша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициентк затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации маши н - 1,1	м3 грунта	13,692		249,33	249,33	3414	3413	--	424	4145
		НР - 72%; СП - 8%				--	42,98	--	588		307	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без кр еплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дн а и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транше ях, разработанных механизированным способом, приме нен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,3688		2282,28	--	5406	--	--	3893	10042
		НР - 72%; СП - 8%				2282,28	--	5406	--		744	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной д о 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициен т к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачи стка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 г рунта	0,424		2624,62	--	1113	--	--	801	2067
		НР - 72%; СП - 8%				2624,62	--	1113	--		153	
5	1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	48,4008		675,65	29,06	32702	1406	18791	9453	45527
		НР - 72%; СП - 8%				258,36	12,90	12505	624		3372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

6	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншейшириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Гру нты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	8,076	749,83	29,06	6056	235	3135	2009	8710
		НР - 72%; СП - 8%			332,54	12,90	2686	104		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грун та	14,112	1452,88	1452,88	20503	20503	--	9328	32218
		НР - 72%; СП - 8%			--	918,06	--	12956		2386	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов. Засыпка вручную. Г руппа грунтов 2	м3 грунта	13,04432	992,41	--	12945	--	--	9321	24047
		НР - 72%; СП - 8%			992,41	--	12945	--		1781	
9	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при п еремещении грунта до 5 м и засыпка ямы. Группа гру нтов 2	м3 грунта	74,454961	39,35	39,35	2930	2930	--	714	3936
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,32	--	992		292	
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,6696	177,70	80,93	7938	3615	--	4402	13328
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	4323	1792		987	
11	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Погрузка вытеснени ого грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,6428	246,50	237,94	898	867	1	147	1129
		НР - 72%; СП - 8%			8,29	47,81	30	174		84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
12	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвал е	м3 грунта	3,64	22,27	18,62	81	68	--	30	120
		НР - 72%; СП - 8%			3,56	8,00	13	29		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
13	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,528	3090,06	180,98	1632	95	905	654	2469
		НР - 99%; СП - 8%			1197,48	53,48	632	28		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
14	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопр овода	0,5244	739637,92	257891,58	387866	135238	23161	270517	711053
		НР - 99%; СП - 8%			437580,00	83490,08	229467	43782		52671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
15	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопр овода	0,0048	397868,37	110903,65	1910	532	23	1508	3691
		НР - 99%; СП - 8%			282270,00	34966,52	1355	168		273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**883610**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				270475				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					186304			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					64237			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						46015		
		- Накладные расходы	тенге							315361	
		- Сметная прибыль	тенге							65452	

		Всего по объекту										**883 610**
		в том числе оборудования										-
		в том числе прочие затраты										
		Временные здания и сооружения 1,3%x0,8=1,04%										9 190
		Итого										**892 800**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 3,3%x1,2=3,96%										**35 355**
		Итого										**928 154**
		Непредвиденные работы изатраты 2%										18 563
		Итого										**946 717**
		в текущих ценах на 2022г. К=1,0500514										**994 102**
		С понижающим коэффициентом										**944 396,93**
		НДС (12 %)										113 327,63
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**1 057 724,56**

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ Самуратов С.Б.

Сдал
Субподрядчик:

ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535

Директор _____ Турекеева А.Б.