Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строителства Шетского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта: Обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 12-ти квартирным жилым домам в п. Агадырь Шетского района. Сети электроснабжения

Справка №1
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2020 г.

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		116	02.11.2020				
		Дополнительное соглашение					
		158	21.12.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование объекта: Обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 12-ти квартирным жилым домам в п. Агадырь Шетского района. Сети электроснабжения	9989860,71	8919518,50	-	-	-	-	-	1070342,22	9989860,71
Итого:	9989860,71	8919518,50	-	-	-	-	-	1070342,22	9989860,71

Заказчик: ГУ "Отдел строителства Шетского района"

Руководитель _____ Серик Н.А.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "Строй Пром Надзор"

_____ Есеева И.Р.

Авторский надзор: ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"

_____ Бестембеков Е.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строителства Шетского района"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Объект: Обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 12-ти квартирным жилым домам в п. Агадырь Шетского района. Сети электроснабжения
Доп. соглашение №158 от 21.12.2020г. к основному договору № 116 от 02.11.2020 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ за Декабрь месяц 2020 года
по объекту: Обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 12-ти квартирным жилым домам в п. Агадырь Шетского района. Сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ					
1	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9	**Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА** Состав работ: 1. Установка шкафа высокого напряжения 2. Установка и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства 3. Установка силового трансформатора 4. Соединение трансформатора со стороны низкого и высокого напряжения 5. Прокладка, окраска и приварка шин заземления 6. Присоединение	подстанц	1,0000		53933,44	53933
		Итого оплата труда:				32709,58	32710
		Итого эксплуатация машин:				27170,04	27170
		Итого материалов:				3354,12	3354
2	51-080102-0410 в ценах IV квартала 2017 года	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric**	шт.	1,0000		945879,00	945879
3	Ц13-080101-0603 Изм. и доп. вып. 9	**Трансформатор тока напряжением 150 кВ. Монтаж оборудования** Состав работ:	комплект (3 фазы)	1,0000		47685,83	47686

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка трансформатора 2. Прокладка, приварка и окраска шин заземления 3. Присоединение					
		Итого оплата труда:				**25337,15**	**25337**
		Итого эксплуатация машин:				**15483,53**	**15484**
		Итого материалов:				**12261,07**	**12261**
4	**51-080101-0105 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**682510,00**	**682510**
5	**Ц13-080305-1002**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**1,0000**		**839,81**	**840**
		Итого оплата труда:				**797,70**	**798**
		Итого эксплуатация машин:				**56,91**	**57**
		Итого материалов:				**5,51**	**6**
6	**С123-070501-0306 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**1,0000**		**17487,00**	**17487**
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
7	**Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**209,6000**		**217,97**	**45687**
		Итого оплата труда:				**128,02**	**26832**
		Итого эксплуатация машин:				**96,64**	**20256**
		Итого материалов:				**25,96**	**5442**
8	**Ц13-080201-0401**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** Состав работ: 1. Покрытие кабеля	**м кабеля**	**209,6000**		**293,31**	**61477**
		Итого оплата труда:				**138,09**	**28944**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**241,29**	**50574**
9	**С121-030101-0103 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,1280**		**36347,92**	**77348**
10	**Е11-080101-0201**	**Устройство песчаного основания** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3**	**45,9000**		**2812,57**	**129097**
		Итого оплата труда:				**835,69**	**38358**
		Итого эксплуатация машин:				**683,26**	**31361**
		Итого материалов:				**1555,57**	**71401**
11	**Ц13-080206-2107**	**Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 78 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка вводов	**ввод**	**3,0000**		**1011,00**	**3033**
		Итого оплата труда:				**846,94**	**2541**
		Итого материалов:				**164,06**	**492**
12	**Ц13-080206-2001**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	**м**	**96,0000**		**199,72**	**19173**
		Итого оплата труда:				**120,80**	**11597**
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**613**
		Итого материалов:				**74,77**	**7178**
13	**С123-011305-0107 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 110 мм**	**м**	**96,0000**		**320,65**	**30782**
14	**Ц13-080201-0903**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**620,0000**		**386,33**	**239524**
		Итого оплата труда:				**229,29**	**142158**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**189,47**	**117473**
		Итого материалов:				**32,12**	**19917**
15	**С123-060137-0305 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2050**		**480838,28**	**98572**
16	**С123-060137-0708 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1600**		**1095492,89**	**175279**
17	**С123-060137-0709 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,2550**		**1422864,19**	**362830**
18	**Ц13-080206-1502**	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Заготовка провода 3. Прокладка 4. Прозвонка	**м трассы**	**620,0000**		**485,45**	**300982**
		Итого оплата труда:				**303,74**	**188317**
		Итого эксплуатация машин:				**32,81**	**20343**
		Итого материалов:				**156,21**	**96852**
19	**С123-061004-0105 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**0,1209**		**856563,08**	**103558**
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ					
20	**Ц13-080201-2502**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда	**шт.**	**2,0000**		**19528,97**	**39058**
		Итого оплата труда:				**8618,44**	**17237**
		Итого эксплуатация машин:				**15126,63**	**30253**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**67,29**	**135**
21	**прайс лист "Казцентрэлектропровод" 2017**	**Муфта концевая rek-1КвТ-4-16/25-Вл-М**	**шт**	**2,0000**		**13643,47**	**27287**
22	**Ц13-080201-2503**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда	**шт.**	**4,0000**		**24098,30**	**96393**
		Итого оплата труда:				**10533,84**	**42135**
		Итого эксплуатация машин:				**18828,95**	**75316**
		Итого материалов:				**67,29**	**269**
23	**прайс лист "Казцентрэлектропровод" 2017**	**Муфта концевая rek-1КвТ-4-50/120-Вл-М**	**шт**	**4,0000**		**19988,41**	**79954**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				
	Тенге			
Стоимость оборудования - В том числе:				**3638371**
Накладные расходы -	Тенге			
Сметная прибыль -	Тенге			**1735630**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**73591**
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**144738**
Материалы -	Тенге			**1953958**
Всего заработная плата -	Тенге			**907787**
Накладные расходы -	Тенге			**145906**
Сметная прибыль -	Тенге			**518605**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**269864**
Нормативная трудоемкость -	Тенге			**94212**
Сметная заработная плата -	чел.-ч			**1271863**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**593**
Материалы -	Тенге			**518605**
Всего заработная плата -	Тенге			**994954**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**71401**
Накладные расходы -	Тенге			**38358**
	Тенге			**865857**
				62498

1	2	3	4	5	6	7	8
							6
		Сметная прибыль -	Тенге				84596
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1142049
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				49
		Сметная заработная плата -	Тенге				38358
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4367870
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				643
		Сметная заработная плата -	Тенге				556963
		РАЗДЕЛ 2. ОПОРА ПП10-1 - 2шт					
24	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	опора	4,0000		5996,60	23986
		Итого оплата труда:				3366,86	13467
		Итого эксплуатация машин:				3035,14	12141
		Итого материалов:				550,12	2200
25	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3	1,5117		667,14	1009
		Итого оплата труда:				667,14	1009
26	С121-040405-0204 в ценах IV квартала 2017 года	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	шт.	4,0000		39955,85	159823
27	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2	8,1200		738,02	5993
		Итого оплата труда:				183,48	1490
		Итого эксплуатация машин:				14,29	116
		Итого материалов:				541,98	4401

1	2	3	4	5	6	7	8
28	С121-040406-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Приставки железобетонные для опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013	шт.	8,0000		21282,16	170257
29	С124-040207-4707 в ценах IV квартала 2017 года	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	28,0000		438,05	12265
30	С124-040109-0402 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	30,0000		37,01	1110
31	С124-040204-1302 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,0000		317,13	11417
32	С124-040204-1202 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000		373,55	1494
33	С124-040102-0224 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	30,0000		1505,57	45167
34	С121-060801-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Проводник ЗП 1	т	0,0011		346306,78	374
35	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Траверса ТМ2,ТМ3	шт	6,0000		9321,13	55927
36	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Хомут Х1, Х25	шт	22,0000		1397,54	30746
		ОПОРА А10-1,АР-1 - 1шт					
37	Ц13-080101-1101 Изм. и доп. вып. 9	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования Состав работ:	комплект (3 полюса)	1,0000		29852,68	29853

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Установка разъединителя 2. Присоединение спусков 3. Прокладка, приварка и окраска шин заземления 4. Присоединение					
		Итого оплата труда:				**19082,81**	**19083**
		Итого эксплуатация машин:				**7821,20**	**7821**
		Итого материалов:				**5558,29**	**5558**
38	**Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 9**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка привода 2. Изготовление и установка тяг и тягоуловителей 3. Соединение привода с разъединителем 4. Установка рычага на вал 5. Изготовление и установка удлинения вала 6. Присоединение	**шт.**	**1,0000**		**4576,35**	**4576**
		Итого оплата труда:				**3511,38**	**3511**
		Итого эксплуатация машин:				**125,92**	**126**
		Итого материалов:				**982,39**	**982**
39	**51-080301-1103 в ценах IV квартала 2017 года**	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом**	**шт.**	**1,0000**		**48210,00**	**48210**
40	**Ц13-080206-1502**	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Заготовка провода 3. Прокладка 4. Прозвонка	**м трассы**	**8,0000**		**485,45**	**3884**
		Итого оплата труда:				**303,74**	**2430**
		Итого эксплуатация машин:				**32,81**	**262**
		Итого материалов:				**156,21**	**1250**
41	**С123-061004-0106 в ценах IV квартала 2017 года**	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80**	**т**	**2,2080**		**854517,00**	**1886774**
42	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов	**опора**	**2,0000**		**5996,60**	**11993**

1	2	3	4	5	6	7	8
		9					2200
		3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор					
		4. Бурение ям с доработкой вручную					
		5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта					
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
		Итого оплата труда:				**3366,86**	**6734**
		Итого эксплуатация машин:				**3035,14**	**6070**
		Итого материалов:				**550,12**	**1100**
43	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/**	**м3**	**0,7558**		**667,14**	**504**
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					
		2. Поливка водой при необходимости					
		Итого оплата труда:				**667,14**	**504**
44	**С121-040405-0204 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**39955,85**	**79912**
45	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/**	**м2**	**4,0600**		**738,02**	**2996**
		Состав работ:					
		1. Огрунтовка поверхности					
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
		Итого оплата труда:				**183,48**	**745**
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**58**
		Итого материалов:				**541,98**	**2200**
46	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1632,10**	**3264**
		Состав работ:					
		1. Бурение котлованов					
		2. Установка конструкций					
		Итого оплата труда:				**1078,28**	**2157**
		Итого эксплуатация машин:				**887,90**	**1776**
47	**С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,1000**		**36688,78**	**3669**
48	**С124-040206-0706 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,0000**		**68,43**	**411**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	С124-040207-4707 в ценах IV квартала 2017 года	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	3,0000		438,05	1314
50	С124-040109-0402 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3,0000		37,01	111
51	С124-040203-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		2485,11	14911
52	С124-040204-1302 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		317,13	951
53	С124-040201-0761 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		410,24	2461
54	С124-040204-1202 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		373,55	747
55	С124-040106-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12,0000		2006,65	24080
56	С124-040201-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		774,71	4648
57	С124-040102-0224 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	3,0000		1505,57	4517
58	С124-040207-4942 в ценах IV квартала 2017 года	Болт ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		2194,63	2195

1	2	3	4	5	6	7	8
				11			2200
59	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Стяжка Г1	шт	2,0000		4179,13	8358
60	С121-060801-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Проводник ЗП 1	т	0,0059		346306,78	2026
61	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Накладка ОГ2	шт	2,0000		3005,67	6011
62	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Накладка ОГ5	шт	1,0000		2202,87	2203
63	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Кронштейн РА1	шт	1,0000		1281,29	1281
64	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Кронштейн РА2	шт	1,0000		1281,29	1281
65	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Кронштейн РА3	шт	2,0000		1281,29	2563
66	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Кронштейн РА4	шт	1,0000		1281,29	1281

1	2	3	4	5	6	7	8
67	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Кронштейн РА4	шт	1,0000		1281,29	1281
68	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Траверса ТМ6	шт	1,0000		9321,13	9321
69	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Кронштейн У1	шт	1,0000		6347,47	6347
70	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Хомут Х1	шт	1,0000		1397,54	1398
71	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Хомут Х7	шт	3,0000		1335,20	4006
72	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Хомут Х8	шт	1,0000		1335,20	1335
73	С121-130201-0304 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,7200		593,64	427
		ОПОРА УА10-1 - 1шт					
74	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта	опора	3,0000		5996,60	17990

1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
		Итого оплата труда:				**3366,86**	**10101**
		Итого эксплуатация машин:				**3035,14**	**9105**
		Итого материалов:				**550,12**	**1650**
75	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3**	**1,1338**		**667,14**	**756**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**756**
76	**С121-040405-0204 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**3,0000**		**39955,85**	**119868**
77	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2**	**6,0900**		**738,02**	**4495**
		Итого оплата труда:				**183,48**	**1117**
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**87**
		Итого материалов:				**541,98**	**3301**
78	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	**шт.**	**3,0000**		**1632,10**	**4896**
		Итого оплата труда:				**1078,28**	**3235**
		Итого эксплуатация машин:				**887,90**	**2664**
79	**С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,1500**		**36688,78**	**5503**
80	**С124-040207-4707 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**2,0000**		**438,05**	**876**
81	**С124-040109-0402 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**2,0000**		**37,01**	**74**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	С124-040203-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		1184,54	7107
83	С124-040204-1302 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		317,13	951
84	С124-040201-0761 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000		410,24	3282
85	С124-040204-1202 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		373,55	1121
86	С124-040106-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12,0000		2006,65	24080
87	С124-040201-0602 в ценах IV квартала 2017 года	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		501,23	501
88	С124-040201-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		441,99	442
89	С124-040201-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		774,71	4648
90	С124-040102-0224 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	2,0000		1505,57	3011
91	С124-040207-4942 в ценах IV квартала 2017 года	Болт ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		2194,63	2195

1	2	3	4	5	6	7	8
92	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Стяжка Г1	шт	3,0000		4179,13	12537
93	С121-060801-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Проводник ЗП 1	т	0,0018		346306,78	623
94	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Накладка ОГ2	шт	2,0000		3005,67	6011
95	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Накладка ОГ5	шт	1,0000		2202,87	2203
96	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Траверса ТМ6	шт	1,0000		9321,13	9321
97	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Кронштейн У1	шт	2,0000		6347,47	12695
98	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Хомут Х1	шт	1,0000		1397,54	1398
		ОПОРА А10-1 - 1шт					
99	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта	опора	2,0000		5996,60	11993

1	2	3	4	5	6	7	8
		6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов					
		Итого оплата труда:				**3366,86**	**6734**
		Итого эксплуатация машин:				**3035,14**	**6070**
		Итого материалов:				**550,12**	**1100**
100	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3**	**0,7558**		**667,14**	**504**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**504**
101	**С121-040405-0204 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**39955,85**	**79912**
102	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2**	**4,0600**		**738,02**	**2996**
		Итого оплата труда:				**183,48**	**745**
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**58**
		Итого материалов:				**541,98**	**2200**
103	**Е11-330203-0201**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка конструкций	**шт.**	**2,0000**		**1632,10**	**3264**
		Итого оплата труда:				**1078,28**	**2157**
		Итого эксплуатация машин:				**887,90**	**1776**
104	**С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,1000**		**36688,78**	**3669**
105	**С124-040207-4707 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98**	**комплект**	**1,0000**		**438,05**	**438**
106	**С124-040109-0402 в ценах IV квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт.**	**1,0000**		**37,01**	**37**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	С124-040203-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		1184,54	7107
108	С124-040204-1302 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		317,13	951
109	С124-040201-0761 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		410,24	2461
110	С124-040204-1202 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		373,55	747
111	С124-040106-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12,0000		2006,65	24080
112	С124-040201-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		774,71	4648
113	С124-040102-0224 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1,0000		1505,57	1506
114	С124-040207-4942 в ценах IV квартала 2017 года	Болт ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000		2194,63	2195
115	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Стяжка Г1	шт	2,0000		4179,13	8358
116	С121-060801-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Проводник ЗП 1	т	0,0018		346306,78	623

1	2	3	4	5	6	7	8
117	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Накладка ОГ2	шт	2,0000		3005,67	6011
118	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Накладка ОГ5	шт	1,0000		2202,87	2203
119	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Траверса ТМ6	шт	1,0000		9321,13	9321
120	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Кронштейн У1	шт	1,0000		6347,47	6347
121	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Хомут Х1	шт	1,0000		1397,54	1398
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3128025
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				48210
Накладные расходы -			Тенге				2044
Сметная прибыль -			Тенге				4020
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				54274
Стоимость монтажных работ -			Тенге				249456
Материалы -			Тенге				7790
Всего заработная плата -			Тенге				25024
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				211144
Накладные расходы -			Тенге				21741
Сметная прибыль -			Тенге				21696
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				292893
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				28
Сметная заработная плата -			Тенге				25024
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2830359
Материалы -			Тенге				18154
Всего заработная плата -			Тенге				51454

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2733719
		Накладные расходы -	Тенге				152560
		Сметная прибыль -	Тенге				238634
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3221552
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				61
		Сметная заработная плата -	Тенге				51454
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3568720
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				89
		Сметная заработная плата -	Тенге				76478
		РАЗДЕЛ 3. ОПОРА ПП10-1 - 3шт					
122	**Е11-330202-0101**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1,0000**		**5996,60**	**5997**
		Итого оплата труда:				**3366,86**	**3367**
		Итого эксплуатация машин:				**3035,14**	**3035**
		Итого материалов:				**550,12**	**550**
123	**Е11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3**	**0,3779**		**667,14**	**252**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**252**
124	**С121-040405-0204 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1,0000**		**39955,85**	**39956**
125	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2**	**2,0300**		**738,02**	**1498**
		Итого оплата труда:				**183,48**	**372**
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**29**
		Итого материалов:				**541,98**	**1100**

1	2	3	4	5	6	7	8
126	С124-040207-4707 в ценах IV квартала 2017 года	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98	комплект	1,0000		438,05	438
127	С124-040109-0402 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1,0000		37,01	37
128	С124-040102-0224 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	1,0000		1505,57	1506
129	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Траверса ТМ1	шт	1,0000		9321,13	9321
130	прайс-лист ТОО"Казтранс форматор" г.Алматы 2017г	Хомут Х1	шт	1,0000		1397,54	1398
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				60402
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				10719
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				10719
Накладные расходы -			Тенге				454
Сметная прибыль -			Тенге				894
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				12067
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				49683
Материалы -			Тенге				1650
Всего заработная плата -			Тенге				3991
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				41936
Накладные расходы -			Тенге				4625
Сметная прибыль -			Тенге				4345
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				58653
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				5
Сметная заработная плата -			Тенге				3991
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				70720
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				5
Сметная заработная плата -			Тенге				3991

РАЗДЕЛ 4. ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТП

1	2	3	4	5	6	7	8
131	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтажпо строительным основаниям** Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение	м	50,0000		525,40	26270
		Итого оплата труда:				157,52	7876
		Итого эксплуатация машин:				20,52	1026
		Итого материалов:				352,43	17621
132	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	40,0000		3375,97	135039
		Итого оплата труда:				800,81	32033
		Итого эксплуатация машин:				140,88	5635
		Итого материалов:				2472,84	98913
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				161308
Стоимость монтажных работ -		В том числе:	Тенге				161308
Материалы -			Тенге				116535
Всего заработная плата -			Тенге				39909
Накладные расходы -			Тенге				24645
Сметная прибыль -			Тенге				14876
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			чел.-ч				200829
Нормативная трудоемкость -			Тенге				47
Сметная заработная плата -			Тенге				39909
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			чел.-ч				200829
Нормативная трудоемкость -			Тенге				47
Сметная заработная плата -							39909
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				6988106
Итого прямые затраты:							532701
в том числе:			Тенге				446755
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				144641
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				4224810
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				0
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				
- перевозка грузов			Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1783840
	Накладные расходы I уровня		Тенге				302884
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7290991
	Накладные расходы II уровня		Тенге				309138
	ИТОГО:		Тенге				7600129
	Сметная прибыль		Тенге				608010
	ИТОГО по смете:		Тенге				8208139

				СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
		Всего	**тенге**	**6 424 299,00**	**1 783 840,00**		**8 208 139,00**
		Сметная заработная плата	тенге			0,00	**0,00**
		ИТОГО ПО АКТУ:		**6 424 299,00**	1 783 840,00		**8 208 139,00**
		Временные зданияи сооружения 1%	тенге	64 242,99			**64 242,99**
		ИТОГО :	**тенге**	**6 488 541,99**	**1 783 840,00**		**8 272 381,99**
		Удорожание строительства в зимнее время - 2,2%	тенге	142 747,92			**142 747,92**
		Сдо	тенге			0,00	**0,00**
		Смп	тенге			0,00	**0,00**
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			0,00	**0,00**
		ИТОГО:	**тенге**	**6 631 289,91**	**1 783 840,00**	**0,00**	**8 415 129,91**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге	0,00			**0,00**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 Г. К=1,0599383	**тенге**	**7 028 758,16**	**1 890 760,34**	**0,00**	**8 919 518,50**
		НДС 12%	тенге			1 070 342,22	**1 070 342,22**
		Всего к оплате	**тенге**				**9 989 860,71**

Заказчик:_____ **Серик Н.А.**
Руководитель ГУ "Отдел строительства Шетского района"

Подрядчик:_____ **Назылов Ж.С.**
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Технадзор:_____ **Есеева И.Р.**
ТОО "Строй Пром Надзор"

Авторский надзор :_____ **Бестембеков Е.Ж.**
ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"

Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Заказчик: ГУ "Отдел строителства Шетского района Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 12-ти квартирным домам в н.п.Агадырь Шетского района". Сети электроснабжения

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу)
за декабрь месяц 2021 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код		
			116	02.11.2020г.						
			доп.соглашение							
			79	26.08.2021г.						
			158	21.12.2021г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 12-ти квартирным домам в н.п.Агадырь Шетского района. Сети электроснабжения	10736947,20	667041,51	-	-	-	-	-	-	80044,98	747086,49

Итого:	10736947,20	667041,51	-	-	-	-	-	-	80044,98	747086,49

Заказчик:_____ **Серик Н.А.**
Руководитель ГУ "Отдел строителства Шетского района"

Технадзор: _____ **Есеева И.Р.**
ТОО "Строй Пром Надзор"

Подрядчик: _____ **Пазылов Ж.С.**
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Шетского района" Карагандинской области
Подрядчик: ТОО "Гемакасес"
Наименование объекта: "Обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к двум 12-ти квартирным домам в н.п.Агадырь Шетского района" Сети электроснабжения

Доп.соглашение №158 от 21.12.2021г. и доп.соглашение №79 от 26.08.2021г.к основному договору №116 от 02.11.2020г.

А К Т №2
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Опора ПП10-1 - 3шт					
122	Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**8**		**5996,60**	**47973**
		Итого оплата труда:				**3366,86**	**26935**
		Итого эксплуатация машин:				**3035,14**	**24281**
		Итого материалов:				**550,12**	**4401**
123	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**3,02338**		**667,14**	**2017**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**2017**
124	С121-040405-0204	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**8**		**39955,85**	**319647**
125	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**16,24**		**738,02**	**11985**

		Итого оплата труда:				183,48	2980
		Итого эксплуатация машин:				14,29	232
		Итого материалов:				541,98	8802
126	С124-040207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	26		438,05	11389
127	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	26		37,01	962
128	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8		373,55	2988
129	С124-040102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	26		1505,57	39145
130	Прайс лист ТОО "Казтрансформатор" г.Алматы 2017г.	Траверса ТМ1	шт	8		9321,13	74569
131	Прайс лист ТОО "Казтрансформатор" г.Алматы 2017г.	Хомут Х1	шт	9		1397,54	12578
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				522230
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				85749
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				85749
		Накладные расходы -	Тенге				3636
		Сметная прибыль -	Тенге				7151
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				96536
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				436481
Материалы -			Тенге				13203
Всего заработная плата -			Тенге				31932
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				374506
		Накладные расходы -	Тенге				43198
		Сметная прибыль -	Тенге				38011
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				517690
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				31932
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				633550
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				38
		Сметная заработная плата -	Тенге				31932
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				522230
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				24260
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				24514
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				7672
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				473458
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				19325

		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				541554
		Накладные расходы II уровня	Тенге				46834
		ИТОГО:	Тенге				588388
		Сметная прибыль	Тенге				45162
		ИТОГО по смете:	Тенге				633550
		Всего	**тенге**				**633 549,58**
		Сметная заработная плата	тенге				**0,00**
		ИТОГО ПО АКТУ:					**633 549,58**
		Временные зданияи сооружения 1%	тенге				**6 335,50**
		ИТОГО :	**тенге**				**639 885,08**
		Удорожание строительства в зимнее время - 2,2%	тенге				**14 077,47**
		Сдо	тенге				**0,00**
		Смп	тенге				**0,00**
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге				**0,00**
		ИТОГО:	**тенге**				**653 962,55**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге				**13 079,25**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 Г. К=1,0599383	**тенге**				**667 041,80**
		Итого с пониж.коэф.	**тенге**				**667 041,51**
		НДС 12%	тенге				**80 044,98**
		Всего к оплате	**тенге**				**747 086,49**

Заказчик:_____ **Серик Н.А.**
Руководитель ГУ "Отдел строителства Шетского района"

Технадзор:_____ **Есеева И.Р.**
ТОО "Строй Пром Надзор"

Подрядчик:_____ **Пазылов Ж.С.**
ТОО "ТЕМАКАСЕС"