Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"
Субподрядчик: ТОО «Tabys Contractors group»
Наименование стройки: Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам села Кенгир (100 участков) (водоснабжение)
ДОГОВОР: 21/23-1от 25.04.2023г.

С П Р А В К А №1 от 30.05.2023г
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№21/23-1	25.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам села Кенгир (100 участков) (водоснабжение)»	1 059 370,00	945 866,07		-	-	-	-	-	113 503,93	1 059 370,0

Сдал

Субподрядчик:
ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535

Директор _____ **Турекеева А.Б.**

Принял

Подрядчик:
ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС - 2001"

Субподрядчик:ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535

ДОГОВОР: 21/23-1 от 25.04.2023г.

Наименование стройки: Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам села Кенгир (100 участков) (водоснабжение)

Акт выполненных работ №1 от 30.05.2023г
за май 2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 6-01-00-01					
			Наружные сети водопровода					
			Раздел 2. Трубопроводы сети					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
1	64	6101-0102-0109	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 3	м3	57,516	615	35 372	
2	65	7101-0101-0503	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 3	м3	21,976	4489	98 650	
3	66	6101-0201-0203	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	5,494	12202	67 038	
4	67	6101-0106-0106	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3	м3	57,516	75	4 314	
5	68	6101-0107-0502	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	м3	57,516	751	43 195	
6	69	6101-0206-0103	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	м3	26,39	5655	149 235	
7	70	6122-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	25,5	12422	316 774	
11	74	6121-0105-0301	Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм (за вычетом 183 м, уложенных в футлярах открытым способом)	км	0,144	695287	100 121	
			Итого:				814 699	
Всего							814 699	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:	**Тенге**			**814 699**	
			в том числе оборудования и прочих затрат				-	
			Прочие затраты				-	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,5%)				**61 102**	

			Итого				**875 802**	
			Сметная прибыль 5%				43 790	
			Непредвиденные работы и затраты-3%				26 274	
			Итого				**945 866**	
			В том числе на 2023 год 100% К=1				945 866	
			Итого в прогнозных ценах				**945 866,07**	
			Налог на добавленную стоимость-12%				113 503,93	
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**1 059 370,00**	

Принял
Подрядчик:

ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ Самуратов С.Б.

Сдал
Субподрядчик:

ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535

Директор _____ Турекеева А.Б.