Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта: "Подводка линии электроосвещения от АЗС "Сунгат" до объездной дороги в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (1,8км)"

Договор: №68 от 11.05.2021 г.

СПРАВКА
за август 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат,								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Подводка линии электроосвещения от АЗС "Сунгат" до объездной дороги в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (1,8км)"	4414680,44	3941678,96							473001,48	4414680,44
Итого к оплате:									**473 001,48**	**4 414 680,44**

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Эксперт _____ Умаров А.А.
аттестат KZ27VJE00025416 от 24.05.2017

Авторский надзор: ТОО «ASK PROJECT 1»

Главный инженер _____ Нуртазин А.Б.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта «Подводка линии электроосвещения от АЗС «Сунгат» до объездной дороги в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (1,8км)»

Согласно договора №68 от 11.05.2021 г.

А К Т №1
выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлен(а) 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1870	485,83	405,19	908502	757705	--	327862	1335273
					80,64	162,87	150797	304567		98909	
13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	55,8	1725,00	--	96255	--	96255	--	103955
					--	--	--	--		7700	
14	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *Формула объема = 1870-64*	м кабеля	1806	348,88	155,35	630077	280562	82516	255890	956844
					147,84	48,95	266999	88404		70877	
15	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,86	314063,00	--	584157	--	584157	--	630890
					--	--	--	--		46733	
16	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	362065,00	--	3621	--	3621	--	3911
					--	--	--	--		290	
17	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	504	326,60	146,90	164606	74038	22830	65638	248663
					134,40	46,48	67738	23426		18420	
18	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,504	276383,00	--	139297	--	139297	--	150441
					--	--	--	--		11144	

19	1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство	м3	18,9	3746,55	22,80	70810	431	--	56303	137282
					3723,75	--	70379	--		10169	
20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,89	5654,81	1744,26	10688	3297	5733	2854	14626
					877,20	746,72	1658	1411		1083	
21	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,89	3740,27	1025,51	7069	1938	3610	2137	9942
					804,96	410,72	1521	776		736	
22	2301-0201-0190 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	50,4	2142,00	--	107957	--	107957	--	116594
23	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	281,3	152,01	152,01	42762	42762	--	7801	54607
					--	38,52	--	10834		4045	
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	64	326,60	146,90	20902	9402	2898	8335	31576
					134,40	46,48	8602	2975		2339	
25	1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	64	468,37	81,03	29976	5186	4791	15768	49403
					312,48	29,70	19999	1901		3659	
26	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	64	1023,00	--	65472	--	65472	--	70710
					--	--	--	--		5238	
27	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	204,6	30,20	30,20	6179	6179	--	1635	8439
					--	11,10	--	2271		625	
28	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	76,7	30,20	30,20	2316	2316	--	613	3163
					--	11,10	--	851		234	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2890646	1183816	1119137	744836	3926319
							587693	437416		282201	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3926319				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				587693				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1183816				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				437416				

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге			1119137				
- Оборудование, инвентарь	Тенге			0				
- Накладные расходы	Тенге			744836				
- Сметная прибыль	Тенге			282201				
Средства, на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства энергетическое строительство Воздушные линии электропередачи, включая осветительные и трансформаторные подстанции на 0,4-35кВ - 2,4%	Тенге			94232				
ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			4020551				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время. Вид строительства: Промышленное строительство. Предриятие энергетического строительства: воздушные линии электропередачи 0,4-10кВ - 1,71%	Тенге			68751				
ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее	Тенге			4089302				
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			81786				
Итого по сметному расчету в ценах на 2020г.	**Тенге**			4171089				
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2кв 2021г.К=1,05	**Тенге**			4379643,57				
ИТОГО со скидкой	Тенге			3941678,96				
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			473001,48				
ИТОГО по акту	Тенге			4414680,44				

Заказчик:
ГУ ""Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных
Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"
Эксперт _____ Умаров А.А.
аттестат KZ27VJE00025416 от 24.05.2017

Авторский надзор: ТОО «ASK PROJECT 1»

Главный инженер _____ Нуртазин А.Б.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта: «Подводка линии электроосвещения от АЗС «Сунгат» до объездной дороги в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (1,8км)»
Договор: №68 от 11.05.2021 г.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019г №178

СПРАВКА
за сентябрь 2021г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12% тенге	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Подводка линии электроосвещения от АЗС «Сунгат» до объездной дороги в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (1,8км)»	13 124 998,66	7 777 069,84							933 248,38	8 710 318,22
ВСЕГО	**13 124 998,66**	**7 777 069,84**							**933 248,38**	**8 710 318,22**

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Садуакасова Ш.А.**

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Назылов Ж.С.**

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"

Эксперт _____ **Умаров А.А.**
аттестат KZ27VJE00025416 от 24.05.2017

Авторский надзор: ТОО «ASK PROJECT 1»

Главный инженер _____ **Нуртазин А.Б.**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта «Подводка линии электроосвещения от АЗС «Сунгат» до объездной дороги в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области (1,8км)»

Согласно договора №68 от 11.05.2021 г.

А К Т №2
за сентябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) 2020г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12881,24	941,36	12881	941	9148	2245	16336
					2792,00	326,40	2792	326		1210	
2	5108-0401-0269 РСНБ РК 2015	Ящик управления без автоматических выключателей ЯУО-9601-25А-380В-У1	шт.	1	61978,00	--	61978	--		--	61978
					--	--	--	--	61978	--	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2689,25	22,32	8068	67	4029	2860	11802
					1324,00	--	3972	--		874	
4	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC61009-12014	шт.	3	1509,00	--	4527	--	4527	--	4889
					--	--	--	--		362	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1321,34	81,20	1321	81	25	898	2396
					1214,52	32,64	1215	33		178	
6	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439,00	--	14439	--	14439	--	15594
					--	--	--	--		1155	
7	1133-0303-0109 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина	опора	63	7694,25	5033,13	484738	317087	--	241823	784686
					2661,12	2136,96	167651	134628		58125	
8	Цена	Стойка стальная круглоконическая фланцевая типа СКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	63	53693,00	--	3382659	--	3382659	--	3653272

					--	--	--	--		270613		
9	Цена	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/15-0,64 высотой 640 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,	шт.	63	8206,00	--	516978	--	516978	--	558336	
					--	--	--	--		41358		
10	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	63	4993,01	2580,12	314560	162548	1195	175521	529287	
					2393,91	1088,64	150816	68584		39206		
11	2307-0106-0358 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-100W, световой поток 11000 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	63	31038,00	--	1955394	--	1955394	--	2111826	
					--	--	--	--		156432		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									7750401
	Стоимость оборудования		Тенге				61978					

	Итого по акту:	Тенге	7750401
	Средства, на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства энергетическое строительство Воздушные линии электропередачи, включая осветительные и трансформаторные подстанции на 0,4-35кВ - 2,4%	Тенге	184522
	ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге	7934923
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время. Вид строительства: Промышленное строительство. Предриятие энергетического строительства: воздушные линии электропередачи 0,4-10кВ - 1,71%	Тенге	134627
	ИТОГО с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	Тенге	8069551
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	160151
	Итого по сметному расчету в ценах на 2020г.	**Тенге**	8229703
	Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2кв 2021г.К=1,05	**Тенге**	8641188,34
	ИТОГО со скидкой	Тенге	7777069,84
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	933248,38
	ИТОГО по акту	Тенге	8710318,22

Заказчик:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель _____ Садуакасова Ш.А.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "Аркада KZ"
Эксперт _____ Умаров А.А.
аттестат KZ27VJE00025416 от 24.05.2017

Авторский надзор: ТОО «ASK PROJECT 1»

Главный инженер _____ Нуртазин А.Б.