Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Заря LTD»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "БайтерекТрубПром"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Элеватор по приемке, очистке, сушке и хранению зерновых культур "ТОО"Заря Ltd", , Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о., с. Пиджим**

(наименование, адрес)

Объект : **Элеватор по приемке, очистке, сушке и хранению зерновых культур "ТОО"Заря Ltd", , Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пиджимский с.о., с. Пиджим**

(наименование)

Акт выполненных работ №27

за **октябрь 2018** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети водопровода и канализации**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	E11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1395,000014	291,51 12,31	279,2 86,82	406656 17172	389484 121114	0	99566 40498	546721	
2	2	E11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,0000003	4642,46 4642,46	0 0	83564 83564	0 0	0	60166 11498	155229	
3	3	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,0000002	2415,34 2415,34	0 0	36230 36230	0 0	0	26086 4985	67301	
4	4	C341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т.км	1889,999993	25		47250				51030	
5	5	E11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	29,4000005	3271,84 1265,82	169,02 56,56	96192 37215	4969 1663	54008	3780 38489 10775	145456	
	5.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32,34	1670				54007,8			Казахстан 100%
6	6	E11-010106-3302	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м./над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2	м3 грунта	149,9999979	19,31 0	19,31 3,3	2897 0	2897 495	0	356 260	3513	
7	7	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	899,4000016	37,75 0	37,75 15,57	33952 0	33952 14004	0	10083 3523	47558	
8	8	E11-010205-0502 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	210,0000011	1259,71 1259,71	0 0	264540 264540	0 0	0	190468 36401	491409	
9	9	E11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(завоз грунта)	м3 грунта	1290	291,51 12,31	279,2 86,82	376048 15880	360168 111998	0	92072 37450	505570	

10	10	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т.км	1920,00003	25		48000				51840	
11	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	988,9999873	185,47	83,19	183430	82275	0	3840		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			102,28	42,42	101155	41953		103038	309385	
			Раздел: 4. ПРОКЛАДКА ТРУБ								22917		
12	16	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	652324,75	207277,57	65233	20728	1262		2375011	
	16.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,4	432432	69043	43243	6904		49646	124069	
13	17	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	160				1184	9190		Казахстан 100%
	17.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,8	414235,35	112689,91	41424	11269	298	33220	80615	
14	19	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	299,9999993	298566	36988,6	29857	3699		5972		
15	20	С123-010501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	250,0000002	160				288			Казахстан 100%
16	21	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	209,9999986	10425		3127500		3127500		3377700	Казахстан
17	22	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,236	6832		1708000		1708000	250200	1844640	Казахстан
18	37	С123-020302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10	шт.	10	1646		345660		345660	136640	373313	Казахстан
19	38	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	9,9999999	558		35844		35844	27653	38711	Казахстан
			Итого по разделу: 4. ПРОКЛАДКА ТРУБ			5817		58170		58170	2867	62824	Казахстан
			Раздел: 6. КОЛОДЕЦ D1500 /7ШТ/			1444		14440		14440	4654	15595	Казахстан
20	40	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,0000002	24636,44	10043,74	295637	120525	25627	1155	5917467	
	40.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,596	12457,16	4554,49	149486	54654		202099	537555	
21	41	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	12896				20582,02	39819		Казахстан 100%
22	42	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	20281		101405		101405	8113	109518	Казахстан
23	43	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	16593		82965		82965	6637	89602	Казахстан
24	44	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	16593		82965		82965	6637	89602	Казахстан
25	45	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	17723		88615		88615	7089	95704	Казахстан
26	46	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	1992		9960		9960	797	10757	Казахстан
						71658		358290		358290	28663	386953	Казахстан

27	47	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3168		6336		6336		6843	Казахстан
											507		
			Итого по разделу: 6. КОЛОДЕЦ D1500 /7ШТ/									13265330	
			Раздел: 8. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛОДЦЕВ										
28	51	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	25293		126465		126465		136582	Казахстан
											10117		
			Итого по разделу: 8. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОЛОДЦЕВ									136582	
			ИТОГО:					8127666	1026267	6227810	905289	21694390	
								778342	356484		722637		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		225621,656					
			Итого с временными									21920011,66	
			Зимние удорожания			2,07 %		453744,2413					
			Итого с зимними удорожаниями									22373755,9	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		447475,1179					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22821231,02	
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,15226782									26296170,11	
			НДС			12 %		3155540,413					
			Итого с НДС									29451710,53	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "БайтерекТрубПром"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жангалиев А.А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Заря LTD»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исембаева Д.Ж.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Ескалиев Н.Н.
(должность, фамилия, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Воронцов Г.Г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)