Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства "02" мая 2012 г. № 170

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Горкомхоз-Павлодар"
Наименование строительства и его адрес: Содержание улиц города Павлодара (западный район)

СПРАВКА № 3 от 26 Марта 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц

код	код	договор	Источник финансирования		организационно правовая форма	
		Договор № 15 от 05 января 2025 года				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС -12%)	Всего к оплате
	Всего с НДС	без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Содержание улиц города Павлодара (западный район)	749 574 855,00	669 263 263,4							80 311 591,6	
за месяц	249 518 425,00	222 784 308,0							26 734 117,0	
К оплате:	249 518 425,00	222 784 308,0							26 734 117,0	249 518 425,00

К оплате: Двести сорок девять миллион пятьсот восемнадцать тысяч четыреста двадцать пять тенге.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара"

Оспанов А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Горкомхоз-Павлодар"

Альпиимов С.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара" (далее ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г.Павлодара)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Горкомхоз-Павлодар" (далее ТОО "Горкомхоз-Павлодар")
Договор № 15 от 05 января 2025 года, Содержание улиц города Павлодара (западный район)

А К Т № 3 от 26 Марта 2025 г.
приемки работ по содержанию улиц города Павлодара (западный район)
за март месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Кратность	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	6	7
		Раздел 1. Зимнее содержание, ИТОГО:	тенге				**212 185 454**
1	**СРД-6-61-04**	**Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм (центральные улицы)**	**км прохода**	**665,1**	**14**	**3724**	**34 675 654**
2	**СРД-6-61-04**	**Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм (второстепенные улицы)**	**км прохода**	**367**	**13**	**3724**	**17 767 204**
3	**СРД-6-58-03**	**Очистка проезжей части дороги от снега шнекоротором, толщина снежного покрова (свежевыпавшего) 300 мм**	**км прохода**	**15**	**1**	**8549**	**128 235**
4	**СРД-6-64-01**	**Очистка дорог от снега автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт, снег уплотненный, толщина снежного покрова до 100 мм**	**км прохода**	**225**	**1**	**4815**	**1 083 375**
5	**СРД-7-6-01**	**Россыпь противогололедного материала комбинированной дорожной машиной (песок)**	**1000 м2**	**1128,54**	**4**	**1054**	**4 757 925**
6	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	**150,472**	**4**	**3371**	**2 028 964**

7	СРД-6-9-01	Механизированное сдвигание снега с тротуаров механической щеткой на тракторе	1000 м2	22,93	13	1972	587 833
8	СРД-6-55-01	Очистка от снега проезжей части и обочины с отбрасыванием снега на расстояние до 3 м при состоянии снега (рыхлый) (тротуар)	100 м2	18,8	12	11194	2 525 366
9	СРД-5-3-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода	1000 м2	185	30	1677	9 307 350
10	СРД-6-55-01	Очистка от снега проезжей части и обочины с отбрасыванием снега на расстояние до 3 м при состоянии снега (рыхлый) (уборка остановок общественного транспорта и пешеходных переходов)	100 м2	135,6	11	11194	16 696 970
11	СРД-6-55-01	Очистка от снега проезжей части и обочины с отбрасыванием снега на расстояние до 3 м при состоянии снега (рыхлый) (бордюр)	100 м2	392	11	11194	48 268 528
12	СРД-17-1-01	Очистка урн от мусора вручную (размером 0,83х0,36х0,37 м)	урна	426	30	363	4 639 140
13	СРД-5-5-01	Уборка туалетов. Подметание пола, предварительно увлажнив, удаление мусора вручную	10 м2	0,8	10	1179	9 432
14	СРД-6-55-01	Очистка от снега проезжей части и обочины с отбрасыванием снега на расстояние до 3 м при состоянии снега (рыхлый)	100 м2	80	11	11194	9 850 720
15	414-104-0601	Погрузка снега вручную	1 т	7757,183	1	1389	10 774 724

16	414-104-0501	Погрузка снега на автомашину механизированным способом	1 т	45711	1	255	11 656 305
17	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	534681,83	1	70	37 427 728
		ИТОГО зимнее содержание улиц					212 185 454
		ВСЕГО по смете:	Тенге				212 185 454
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%					10609273
		ВСЕГО по смете:	Тенге				222 794 727
		Понижающий коэффицент					0,999953233729
		ВСЕГО по смете с коэффициентом на понижение:					222 784 308
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)					26734117
		ВСЕГО по смете:	Тенге				249 518 425

Заказчик:
Зам. Руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТа и АД г. Павлодара" _____ **Несипказиев Н.Б.**

И.О. заведующий сектором дорожной инфраструктуры _____ **Б.М. Абылкасимов**

Зав. секторм планово-аналитического и производственного сопровождения _____ **З.О. Омарова**

Подрядчик:
Директор ТОО "Горкомхоз-Павлодар" _____ **Альпиимов С.**