Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструкторного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года №178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Радикон"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Наименование объекта: Строительство газопровода в населенном пункте Гулистан с/о Достык Махтааральского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ФЕВРАЛЬ 2025г.

Наименование комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		Каз.содержание %	Дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополонительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	360 857 280								3 022 995	28 214 621,00
Удержания аванса	12 095 995								1 295 999	12 095 995,00
Сумма к оплате	**360 857 280**								**1 726 996**	**16 118 626,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района

Полатов Г.Ж.

Инженер:

ТОО "ЗКА проект"

Абишев А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Радикон"

Анварбекова Д.Н.

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Радикон"
Технадзор:ТОО "ЗКА проект"
Авторский надзор:ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Наименование стройки -Строительство газопровода в населенном пункте Гулистан с/о Достык Махтааральского района, Туркестанской области

Акт выполненных работ № 6

приемки выполненных работ за Февраль 2025 года

Газопровод среднего давления.Надземный газопровод.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ГРПШ-13-2ВУ1										
1	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Установка для редуцирования давления газа.Устройство**	установка		1	21249,99	1382,89	21250	1383	229	19678	44203
		НР - 98%; СП - 8%				19637,86	442,11	19638	442		3274	
2	ТОО"ЗГО" стр.3	**Шкафной газорегуляторный пункт с 2-мя регуляторами давления с узлом учета СГ16МТ-G-400 DN80 с электронным корректором miniELCOR**	компл.		1	2204714,29	–	2204714	–		–	2204714
2.1		*Отпускная цена -*				–	–	–	–	2204714	–	
2.2		*Заготов.-складские расходы -*				*2178571,43*				*2178571,43*		
		РАМА ПОД ГРПШ-13-2ВУ1			*1,2%*	*26142,86*				*26142,86*		
3	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта		3,79632	2026,02	–	7691	–	–	5538	14287
		НР - 72%; СП - 8%				2026,02	–	7691	–		1058	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	$м^3$		3,79632	1110,92	–	4217	–	–	3037	7834
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	–	4217	–		580	
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная.Устройство**	$м^3$		0,16	41343,35	1646,46	6615	263	6068	308	7477
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	284	54		554	
6	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство**	$м^3$		0,7	14014,95	2600,38	9810	1820	3136	4767	15743
		НР - 91%; СП - 8%				6934,64	548,61	4854	384		1166	

	С1212-101-2004 212-101-2004 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	2	0,714	36646,00	--	26165	--	26165	--	28258
		СП - 8%				--	--	--	--		2093	
8	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т		0,00294	21283,66	1969,20	63	5	--	54	126
		НР - 91%; СП - 8%				19314,46	842,52	57	2		9	
9	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,00294	481766,00	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%				--	--	--	--		113	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности		6,0396	1175,79	27,45	7101	166	4566	2224	10071
		НР - 93%; СП - 8%				392,24	3,76	2369	23		746	
11	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т		0,0108	343688,90	1861,70	3712	20	--	3367	7646
		НР - 91%; СП - 8%				341827,20	796,91	3692	9		566	
12	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т		0,0108	814490,00	--	8796	--	8796	--	9500
		СП - 8%				--	--	--	--		704	
13	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций		0,06906	142693,75	10087,12	9854	696	383	6083	17212
		НР - 69%; СП - 8%				127063,04	595,67	8775	41		1275	
14	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,06906	973588,00	--	67236	--	67236	--	72615
		СП - 8%				--	--	--	--		5379	
15	ССЦ РК 8.04-08-2022	Надбавка за применение стали С245	т		0,06906	7791,00	--	538	--	538	--	581
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
16	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,000274	813201,00	--	223	--	223	--	241
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вторая огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		1,86462	112,57	3,11	210	6	89	80	313
		НР - 69%; СП - 8%				61,71	0,37	115	1		23	
18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$		1,86462	188,52	4,53	352	8	210	94	481
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	134	1		36	
		Ограждение ГРПШ 13 м										

19	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград		13	4137,76	1477,56	53791	19208	429	48989	111002
		НР - 118%; СП - 8%				2627,23	566,32	34154	7362		8222	
20	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	1215,70	44,29	1216	44	56	1325	2744
		НР - 118%; СП - 8%				1116,46	6,39	1116	6		203	
21	С1212-101-1714 212-101-1714 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$		0,3	34965,00	--	10490	--	10490	--	11329
		СП - 8%				--	--	--	--		839	
22	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м		13,8	1801,00	--	24854	--	24854	--	26842
		СП - 8%				--	--	--	--		1988	
23	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,186	973588,00	--	181087	--	181087	--	195574
		СП - 8%				--	--	--	--		14487	
24	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$		16,2	766,00	--	12409	--	12409	--	13402
		СП - 8%				--	--	--	--		993	
25	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,00738	441684,00	--	3260	--	3260	--	3521
		СП - 8%				--	--	--	--		261	
		МС-11,12										
26	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,0044	1012800,00	--	4456	--	4456	--	4813
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
		Молниеотвод и заземление ГРПШ-13										
27	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		0,704	3683,68	--	2593	--	--	1867	4817
		НР - 72%; СП - 8%				3683,68	--	2593	--		357	
28	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		0,704	1110,92	--	782	--	--	563	1453
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	782	--		108	
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$		0,064	41343,35	1646,46	2646	106	2426	123	2991
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	114	22		222	
30	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$		0,45	14014,95	2600,38	6307	1170	2016	3064	10121

		СП - 8%			4	6934,64	548,61	3121	247		750	5040
31	С1212-101-1914 212-101-1914 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$		0,459	36914,00	--	16944	--	16944	--	18299
		СП - 8%				--	--	--	--		1355	
32	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т		0,04671	229312,86	154214,51	10711	7203	222	3974	15860
		НР - 80%; СП - 8%				70355,38	35992,44	3286	1681		1175	
33	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,04295	1018274,00	--	43735	--	43735	--	47234
		СП - 8%				--	--	--	--		3499	
34	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,00376	441684,00	--	1661	--	1661	--	1794
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		1,26117	112,57	3,11	142	3	61	54	212
		НР - 69%; СП - 8%				61,71	0,37	78	--		16	
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	$м^2$		1,26117	188,52	4,53	238	6	141	63	325
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	91	1		24	
37	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м		3,14	1033,01	35,27	3244	110	2116	759	4323
		НР - 72%; СП - 8%				324,26	11,29	1018	35		320	
38	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,00033	813201,00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
		ГРПШ 6,10										
39	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка для редуцирования давления газа.Устройство	установка		261	21208,24	1382,89	5535351	360935	48935	5136055	11525118
		НР - 98%; СП - 8%				19637,86	442,11	5125481	115391		853713	
48	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за второй раз	$м^2$		365,4	112,57	3,11	41133	1136	17448	15654	61329
		НР - 69%; СП - 8%				61,71	0,37	22549	135		4542	
49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		365,4	188,52	4,53	68885	1655	40874	18372	94236
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	26356	270		6979	

		ОБВЯЗКА ГРПШ-10 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ -										
51	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	шт		198	2161,23	124,64	427924	24678	30881	379687	872220
		НР - 99%; СП - 8%				1880,63	56,35	372365	11157		64609	
53	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец		396	793,22	46,80	314115	18533	11048	281687	643464
		НР - 99%; СП - 8%				718,52	--	284534	--		47663	
56	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		20,46	225,15	6,22	4607	127	1955	1753	6869
		НР - 69%; СП - 8%				123,42	0,74	2525	15		509	
57	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		20,46	188,52	4,53	3857	93	2288	1029	5277
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	1476	15		391	
58	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,2	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода		0,264	247258,92	206620,25	65276	54547	550	18834	90838
		НР - 91%; СП - 8%				38556,34	39838,55	10179	10517		6729	
		Защита ГРПШ 6,10 от падения ЛЭП /16шт/										
59	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		20,736	2026,02	--	42012	--	--	30248	78041
		НР - 72%; СП - 8%				2026,02	--	42012	--		5781	
60	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		20,736	1110,92	--	23036	--	--	16586	42792
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	23036	--		3170	
61	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	$м^3$		9,28	13344,55	1721,79	123837	15978	36355	68243	207447
		НР - 91%; СП - 8%				7705,15	375,97	71504	3489		15366	
62	С1212-101-2014 212-101-2014 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150,W6	$м^3$		9,4656	37010,00	--	350322	--	350322	--	378348
		СП - 8%				--	--	--	--		28026	
63	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стойки опорные для пролетов до 24 м.Монтаж	т конструкций		0,7168	37639,13	16437,32	26980	11782	8053	7375	37103
		НР - 69%; СП - 8%				9967,78	4943,48	7145	3543		2748	
65	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций		0,4072	82698,63	3656,42	33966	1502	2367	20959	59319
		НР - 69%; СП - 8%				73277,57	678,85	30097	279		4394	

68	Е11-130301-1406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м^2		6 44,16	225,15	6,22	9943	275	4218	3783	14824
		НР - 69%; СП - 8%				123,42	0,74	5450	33		1098	
69	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2		44,16	188,52	4,53	8325	200	4940	2220	11389
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	3185	33		843	
70	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали,диаметр 12 мм	м		96	391,43	28,88	37577	2773	3675	23005	65429
		НР - 72%; СП - 8%				324,26	8,58	31129	824		4847	
72	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.		64	2175,36	247,34	139223	15830	19629	78666	235320
		НР - 72%; СП - 8%				1621,32	85,83	103764	5493		17431	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 -261 шт										
74	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м		1305	400,24	35,27	522313	46027	53127	315288	904613
		НР - 72%; СП - 8%				324,26	11,29	423159	14733		67012	
76	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.		522	2175,36	247,34	1135538	129111	160098	641616	1919326
		НР - 72%; СП - 8%				1621,32	85,83	846329	44803		142172	
77	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т		0,392455	463375,00	--	181854	--	181854	--	196402
		СП - 8%				--	--	--	--		14548	
78	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта		208,8	2338,34	--	488245	--	--	351536	906964
		НР - 72%; СП - 8%				2338,34	--	488245	--		67183	
79	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м^3 грунта		208,8	1110,92	--	231960	--	--	167011	430888
		НР - 72%; СП - 8%				1110,92	--	231960	--		31917	
		Окраска труб и опор										

80	E11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м^2		7 2608,5	225,15	6,22	587304	16225	249138	223470	875648	5040
		НР - 69%; СП - 8%				123,42	0,74	321941	1930		64873		
81	E11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2		2608,5	188,52	4,53	491754	11816	291787	131155	672732	
		НР - 69%; СП - 8%				72,13	0,74	188151	1930		49822		
82	E11-240202-0101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм.Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка		1	13473,98	2309,95	13474	2310	902	10160	25525	
		НР - 99%; СП - 8%				10262,47	--	10262	--		1891		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									23281242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					8771013					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						747750				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						224901				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1946127			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							2204714			
		- Накладные расходы	Тенге								8050403		
		- Сметная прибыль	Тенге								1561224		

Площадка под ГРПШ-13-2ВУ1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01

		Снятие растительного грунта 0,2м, устройство корыта под покрытие										
1	E11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	1,9	63,39	63,39	120	120	--	25	157	
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,48	--	35		12		
2	E11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 таб.11 п.3,7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	1,9	39,78	39,78	76	76	--	18	101	
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,98	--	25		7		
3	E11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	1,88	9302,68	1449,48	17489	2725	14387	1093	20069	
		НР - 108%; СП - 8%			200,38	338,06	377	636		1487		
4	E11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	6727,44	1103,53	20182	3311	1775	17514	40712	
		НР - 108%; СП - 8%			5031,94	373,69	15096	1121		3016		
5	C1251-102-0701 251-102-0701 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	3	6004,00	--	18012	--	18012	--	19453	
		СП - 8%			--	--	--	--		1441		

	С 254-101-0102 251-101-0109 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.		8 3	7020,00	–	21060	–	21060	–	5040 22745
		СП - 8%				–	–	–	–		1685	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									103237
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									23384479
		ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ:	Тенге									23384479
		ИТОГО ПО АКТУ:		23 384 479								
		Оборудование		2 204 714								
		прочие затраты										
		Итого смр без оборудования		21 179 765								
		Временные здания и сооружения	2,9%	614 213								
		Итого с временными		21 793 978								
		Дополнительные затраты работ в зимнее время	0,31%	67 561								
		Итого с зимними удорожаниями		21 861 539								
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	437 231								
		Итого с непредвиденными		22 298 770								
		в том числе 2022г-39%	39%	8 696 520								
		Оборудование		859 838								
		прочие затраты		0								
		ИТОГО 2022год-39% К=1		9 556 359								
		НДС 12%		1 146 763								
		ИТОГО С НДС на 2022 год		10 703 122								
		в том числе 2023г-61%	61%	13 602 250								
		в том числе 2023год-61% К=1,0450539		14 215 084								
		Оборудование		1 405 467								
		прочие затраты		-								
		ИТОГО 2023 год		15 620 551								
		НДС 12%		1 874 466								
		ИТОГО с НДС на 2023 год		17 495 018								
		НДС 12%	12%	3 021 229								
		ВСЕГО		28 198 139								
		ВСЕГО с пониж.коэф.0,9997797545417		28 214 621								

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района

Полатов Г.Ж.

Технадзор
ТОО "ЗКА проект"

Директор: Абишев А.Т.

Подрядчик
ТОО "Радикон"

Директор: Анварбекова Д.Н.