Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик : **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**
Стройка : **Строительно-монтажные работы на Строительство уличного освещения по ул.Аэропорт в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
Объект : **Наружные сети**
Договор подряда: **№17 от 22.04.2021 г., Доп.согл. №17/1 от 26.05.2021 г.**

Акт выполненных работ N=1
за май 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Материал										
1	1	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4223,38 2792	1334,92 524,16	4223 2792	1335 524	96	2388 529	7140	
2	2	С123-070201-0504	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	12547		12547		12547	1004	13551	
3	3	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до250х300х160 мм. Установка**	шт.	1	4223,38 2792	1334,92 524,16	4223 2792	1335 524	96	2388 529	7140	
4	4	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	107030		107030		107030		107030	
			Отпускная цена			107030		107030					
			Сметная стоимость оборудования					*107030*					
5	5	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1321,34 1214,52	81,2 32,64	1321 1215	82 33	26	898 178	2397	
6	6	С123-070501-0206	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	1	14439		14439		14439	1155	15594	
			Итого по разделу: 2. Материал									152852	
			Раздел: 3. Опора освещение										
7	8	С123-070405-0106	**Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012**	шт.	40	82330		3293200		3293200	263456	3556656	Казахстан
8	10	С123-070405-0305	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15° толщиной 3,2 мм**	шт.	80	6930		554400		554400	44352	598752	Казахстан
9	12	С121-060702-0101	**Фундамент фланцевый ЗФ2**	т	0,63	664527		418652		418652	33492	452144	
10	13	Е11-010101-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	211,32	220,68 0	220,68 85,28	46634 0	46634 18021	0	12975 4769	64378	
11	14	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	210	872,86 872,86	0 0	183301 183301	0 0	0	131976 25222	340499	
12	15	Е11-330204-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,005	119377,32 65334,49	595,93 245,8	597 327	3 1	267	262 69	928	
	15.1	2113-0816-0801	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	0,015	3666				54,99			
	15.2	2113-0816-0803	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	0,085	1597				135,75			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	15.3	2404-0207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02	1823				36,46			
13	16	С123-061201-1317	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,005	527068		2635		2635	211	2846	Казахстан
14	17	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2212	116,58 91,14	3,25 1,31	257875 201602	7189 2898	49084	147240 32409	437524	
15	18	С123-060137-0314	Кабели силовые АВБбШв 4х10(мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,346	1020748		353179		353179	28254	381433	Казахстан
16	19	С123-060137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,95	560890		532846		532846	42628	575474	
17	20	С123-060137-0306	Кабели силовые АВБбШв 4х25(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	794649		28607		28607	2289	30896	
18	21	С123-060131-0901	Кабели силовые АВВГ 3х2,5(ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,88	69775		61402		61402	4912	66314	
19	22	С123-070202-0212	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 380 мм х 300 мм х 180 мм прим NBT-1	шт.	40	10622		424880		424880	33990	458870	
			Итого по разделу: 3. Опора освещение									6966714	
			Раздел: 4. Материал										
20	23	С121-020101-0702	Бетон тяжелый класса В20, F100, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	15,68	19539		306372		306372	24510	330882	Казахстан
21	24	Ц13-100904-0301	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	160	171,33 106,82	64,51 28,49	27413 17091	10321 4558	0	13206 3250	43869	
22	25	С123-010501-1307	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 40х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	160	207		33120		33120	2650	35770	Казахстан
23	26	Е12-150102-0601	Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка	заглушка	6	2193,96 1333,92	2,74 1,34	13164 8004	16 8	5144	5768 1515	20447	
	26.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0043	633856				2738,26			
	26.2	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0056	333759				1882,4			Казахстан 100%
24	27	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,271	28433,62 8958,6	19475,02 4405,25	36139 11386	24753 5599	0	10361 3720	50220	
25	28	С121-130816-1105	Лента сигнальная прим.	м	1271	9		11439		11439	915	12354	
26	29	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18	501		9018		9018	721	9739	
27	30	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	154		1848		1848	148	1996	
28	31	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	2461,91 911,4	107,63 26,11	98476 36456	4305 1044	57715	27000 10038	135514	
29	32	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	60	462,48 208,32	16,63 4,57	27749 12499	998 274	14252	9197 2956	39902	
30	33	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	60	2645,89 533,83	2104,75 627,79	158753 32030	126285 37667	439	69000 18220	245973	
	33.1	2113-0702-1110	Смазка графитомедистая	кг	0,66	344				227,04			Казахстан 100%
	33.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	2,58	82				211,56			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Материал									926666	
			ИТОГО:					**7025482** **509495**	**223256** **71151**	**6185703** **107030**	**432659** **588091**	**8046232**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**107030**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения		1,3 %			103 209,63				8 149 441,63	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		1,98 %			159 239,75				8 308 681,38	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			164 033,03				8 472 714,40	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												8 896 655,14	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС		12 %			1 067 598,62				9 964 253,76	
			Итого с НДС										

Заказчик:
Вр.и.о. руководителя ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и

Конаров Б.С.

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Пазылов Ж.С.

Технический надзор:
ТОО "АЙМЕРЕКЕ"

Батыров С.С.

Авторский надзор:
ТОО "STROYCONSULTING"

Кусайнова Д.А.

Типовая форма № КС-3

Утверждена приказом

Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы на Строительство уличного освещения по ул.Аэропорт в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Договор: №17 от 22.04.2021 г., Доп.согл. №17/1 от 26.05.2021 г.

СПРАВКА № 1
за май 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат,								НДС 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на Строительство уличного освещения по ул.Аэропорт в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области	9964253.76	8896655.14	9964253.76						1067598.62	9964253.76
в том числе:										
Итого к оплате:									**1067598.62**	**9964253.76**

Заказчик:
Вр.и.о.руководителя ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Конаров Б.С.

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Пазылов Ж.С.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Заказчик: **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

Наименование объекта: **Строительно-монтажные работы на Строительство уличного освещения по ул.Аэропорт в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

Согласно: **Дополнительное соглашение №17/1 от 26 мая 2021 года к договору №17 от 22 апреля 2021 года**

Справка №2
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы на Строительство уличного освещения по ул.Аэропорт в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области	18 572 370,77	7 685 818,76	-	-	-	-	-	922 298,25	8 608 117,01
Итого:	18 572 370,77	7 685 818,76	-	-	-	-	-	922 298,25	8 608 117,01

Заказчик:

Государственное учреждение «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Вр.и.о.руководителя отдела _____ **Конаров Б.С**

Подрядчик:

ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С**

Форма 2

Заказчик: **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "ГЕМАКАСЕС"**

Наименование объекта **Строительно-монтажные работы на Строительство уличного освещения по ул.Аэропорт в с.Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

Согласно **Дополнительное соглашение №17/1 от 26 мая 2021 года к договору №17 от 22 апреля 2021 года**

А К Т №2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

Составлена в ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Опоры освещения									
7	**1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**40**	**25132,12**	**9305,94**	**1005285**	**372238**	**29687**	**597345**	**1730840**
		НР - 80%; СП - 8%			**15084,00**	**3583,02**	**603360**	**143321**		**128210**	
9	**1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник. Установка на кронштейнах**	**шт.**	**80**	**4823,15**	**962,47**	**385852**	**76998**	**141334**	**158085**	**587453**
		НР - 72%; СП - 8%			**2094,00**	**650,54**	**167520**	**52043**		**43515**	
11	**2307-0106-0508 РСНБ РК 2015**	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, световой поток 8300 лм**	**шт.**	**80**	**72840,00**	**--**	**5827200**	**--**	**5827200**	**--**	**6293376**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**466176**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**7218337**	**449236**	**5998221**	**755430**	**8611669**
							770880	**195364**		**637901**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8611669**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**770880**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**449236**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**195364**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5998221**		
		- Прочие затраты	Тенге								

		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							755430	
		- Сметная прибыль	Тенге							637901	
		Итого по акту	**Тенге**				**8 611 669,00**				
2	НДЗ РК 8.04-05- 2015	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				111 951,70				
		Всего по главе	**Тенге**				**111 951,70**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**				**8 723 620,70**				
3	НДЗ РК 8.04-06- 2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 1,98%	Тенге				172 727,69				
		Всего по главе	**Тенге**				**172 727,69**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**Тенге**				**8 896 348,39**				
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				177 926,97				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**				**9 074 275,35**				
5	Приложение 1 к Прогнозу социально экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				9 528 315,80				
		Итого с пониж коэф.	**Тенге**				**7 685 818,76**				
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				922 298,25				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**8 608 117,01**				

Заказчик:
Государственного учреждения «Байганинский
ВриО руководителя _____ **Конаров Б.С.**

ТОО "Аймереке"

Технический надзор _____ **Батыров С.С.**

Подрядчик:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор _____ **Кусаинова Д.А.**