Генподрядчик: ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»

Субподрядчик: ТОО "Alyans XXI " ф-2в

Наименование: "Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (дренаж) в 19 жилом районе г.Усть-Каменогорск, ВКО"

Договор: №5 от 02.07.2020г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за июль 2020 года

27.07.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 2-1-3 Жилой дом поз. 45б											
Раздел 1. К10											
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15,1	218,29	208,6	3296	3150	1	721	4338
					9,6	56,76	145	857	–	321	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	60,4	240,1	229,46	14503	13860	5	3174	19091
					10,56	62,44	638	3771	–	1414	

3	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	11,4	195,23 8,58	186,59 50,77	2226 98	2127 579	1 –	487 217	2930
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2:	м3 грунта	2,9	2392,66 2392,66	– –	6939 6939	– –	– –	4996 955	12890
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	1,9	1993,89 1993,89	– –	3788 3788	– –	– –	2727 521	7036
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении вч незащищеным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,3:	м3 грунта	2	2253,95 2253,95	– –	4508 4508	– –	– –	3246 620	8374
7	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15:	м3 грунта	4,8	2292,96 2292,96	– –	11006 11006	– –	– –	7924 1514	20444
8	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,6	177,48 7,8	169,66 46,21	2059 90	1968 536	1 –	451 201	2711
9	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	153	109		16677		–	–	18011

				–		–		–	1334	
10 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	87,1	21,57	18,25	1878	1589	7	661	2742
				3,24	7,29	282	636	–	203	
11 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,4	17,68	14,98	201	171	–	71	294
				2,66	5,98	30	68	–	22	
12 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	19,1	823,36	–	15726	–	–	11323	29213
				823,36	–	15726	–	–	2164	
13 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	70,4	15,82	15,82	1114	1114	–	320	1549
				–	6,33	–	445	–	115	
15 2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,3	3312		24178		24178	–	26112
				–		–		–	1934	
16 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,8	1653		19505		19505	–	21065
				–		–		–	1560	
17 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	70,4	989		69626		69626	–	75196
				–		–		–	5570	
18 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	5	2969,2	1252,6	14846	6263	–	12235	29247
				1716,6	549,2	8583	2746	–	2166	
19 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	10	385,1	271	3851	2710	–	1855	6162
				114,1	57,7	1141	577	–	456	

20 1127-0302-0102	Покрытия и основания из песчаногравийной смеси. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	18,75	385,07	270,99	7220	5081	–	3480	11556
				114,08	57,76	2139	1083	–	856	
21 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	113	791,19	–	89405	–	–	96557	200839
				791,19	–	89405	–	–	14877	
31 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	3,8	3084,68	175,5	11722	667	6910	4287	17290
				1090,89	48,74	4145	185	–	1281	
32 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,034	79757,58	10409,09	2712	354	51	2448	5573
				67851,52	4875,76	2307	166	–	413	
35 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,54	57815,53	9818,57	89036	15121	45532	34110	132998
				18430,73	3942,61	28383	6072	–	9852	
45 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,02	521306		10426		10426	–	11260
				–		–		–	834	
46 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,03	418284,06	1400	12549	42	4904	6935	21043
				253428,99	591,3	7603	18	–	1559	
56 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	167	702,87	27,78	117378	4639	62107	37869	167667
				303,19	11,76	50632	1964	–	12420	
57 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	49,3	1197,2	1197,2	59022	59022	–	29654	95770
				–	835,41	–	41186	–	7094	
	Итого по разделу 1					**951 401**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					237 588				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					117 878				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 889				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					243 254				
	- перевозка грузов, тенге					16 677				
	Накладные расходы, тенге					265 531				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					70 473				
	Локальная смета №2-1-6 Жилой дом поз. 47/1									
	Раздел 1. К10									
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	43	218,29	208,6	9387	8970	4	2055	12357
					9,6	56,76	413	2441	–	915	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	137	240,1	229,46	32893	31436	11	7200	43300
					10,56	62,44	1446	8554	–	3207	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2:	м3 грунта	6	2392,69	–	14356	–	–	10336	26667
					2392,69	–	14356	–	–	1975	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	4	1993,91	–	7976	–	–	5743	14817
					1993,91	–	7976	–	–	1098	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении вч незащищеным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3:	м3 грунта	6	2592,06	–	15552	–	–	11197	28889

				2592,06	–	15552	–	–	2140	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1.15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1.15;	м3 грунта	6	2292,64	–	13758	–	–	9906	25557
					2292,64	–	13758	–	–	1893	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	22	177,47	169,61	3905	3732	1	855	5141
					7,8	46,15	172	1016	–	381	
8	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	325,6	109		35490		–	–	38329
					–		–		–	2839	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	204	21,57	18,25	4402	3724	17	1547	6425
					3,24	7,29	661	1488	–	476	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	50	823,36	–	41168	–	–	29641	76474
					823,36	–	41168	–	–	5665	
11	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	131	15,82	15,82	2072	2072	–	597	2883
					–	6,33	–	829	–	214	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(под дорогами) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76	164,07	75,89	12469	5767	–	6826	20839
					88,18	36,56	6702	2778	–	1544	

13 2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	19	3312		62928		62928	–	67962
14 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	31	– 1653		– 51243		– 51243	5034 –	55342
15 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	131	– 989		– 129559		– 129559	4099 –	139924
29 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10	– 3084,69	175,5	– 30847	1755	– 18183	10365 11282	45499
30 1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,085	1090,88 79758,93	48,73 10410,71	10909 6778	487 885	– 126	3370 6119	13929
33 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,44	67852,68 57815,38	4875 9818,64	5767 198886	414 33776	– 101708	1032 76194	297086
41 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,05434	18430,67 521306	3942,6	63402 28328	13562	– 28328	22006 –	30594
42 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,0715	– 418283,69	1399,53	– 29907	100	– 11687	2266 16527	50149
44 2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	253427,9 8456	591,02	18120 16912	42	– 16912	3715 –	18265
47 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %	шт.	5	– 1475,85	945,92	– 7379	4730	–	1353 3930	12214
				529,92	264,31	2649	1321	–	905	

48 2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	4	2500		10000		10000	–	10800
				–		–		–	800	
52 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	341	702,86	27,78	239677	9473	126818	77324	342361
				303,19	11,76	103386	4009	–	25360	
53 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	107	1197,19	1197,19	128100	128100	–	64359	207856
				–	835,41	–	89388	–	15397	
54 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	20	164,8	156,15	3296	3123	–	678	4292
				8,65	38,4	173	768	–	318	
55 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	20	15,8	15,8	316	316	–	91	440
				–	6,35	–	127	–	33	
56 1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка(футляр) НР = 99 %	км трубопровода	0,01	650500	251000	6505	2510	8	4702	12104
				398700	76200	3987	762	–	897	

Итого по разделу 1	**1 610 495**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	310 597
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	240 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	127 986
- материалы, изделия и конструкции, тенге	557 533
- перевозка грузов, тенге	35 490
Накладные расходы, тенге	347 109
Сметная прибыль (8 %), тенге	119 297

Локальная смета 2-1-7 Жилой дом поз. 56

Раздел 1. К10

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	368	218,29	208,6	80329	76765	31	17583	105745
					9,6	56,76	3533	20888	–	7833	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	288	240,1	229,46	69150	66085	24	15137	91030
					10,56	62,44	3041	17982	–	6743	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	21	2392,66	–	50246	–	–	36177	93337
					2392,66	–	50246	–	–	6914	
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15;	м3 грунта	14	1993,88	–	27914	–	–	20098	51853
					1993,88	–	27914	–	–	3841	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении вч незащищеным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3;	м3 грунта	12	2592,08	–	31105	–	–	22396	57781
					2592,08	–	31105	–	–	4280	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15;	м3 грунта	14	2292,97	–	32102	–	–	23113	59632
					2292,97	–	32102	–	–	4417	

7 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	54	177,5	169,63	9584	9160	3	2097	12615
				7,8	46,15	421	2492	–	934	
8 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	1134	109		123606		–	–	133494
				–		–		–	9888	
9 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	709	21,57	18,25	15296	12940	59	5377	22327
				3,24	7,29	2297	5171	–	1654	
10 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	105	823,36	–	86453	–	–	62246	160595
				823,36	–	86453	–	–	11896	
11 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	548	15,82	15,82	8669	8669	–	2496	12058
				–	6,33	–	3467	–	893	
12 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(под дорогами) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	280	164,07	75,89	45940	21249	–	25147	76774
				88,18	36,56	24691	10236	–	5687	
13 2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	40	3312		132480		132480	–	143078
				–		–		–	10598	
14 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	64	1653		105792		105792	–	114255
				–		–		–	8463	
15 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	548	989		541972		541972	–	585330

					–		–		–	43358	
29	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	21	3084,7	175,5	64778	3685	38184	23694	95550
					1090,89	48,74	22909	1024	–	7078	
30	1122-0501-0204	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,177	79755,61	10408,98	14117	1842	265	12744	29010
					67852,87	4875,31	12010	863	–	2149	
33	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,84	57815,39	9818,62	626720	106434	320497	240102	936168
					18430,69	3942,56	199789	42738	–	69346	
34	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	12	13339		160068		160068	–	172873
					–		–		–	12805	
35	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	16924		152316		152316	–	164501
					–		–		–	12185	
36	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	24347		121735		121735	–	131474
					–		–		–	9739	
37	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7337		7337		7337	–	7924
					–		–		–	587	

39 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	20052		100260		100260	–	108281
				–		–		–	8021	
41 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	12	3199		38388		38388	–	41459
				–		–		–	3071	
45 2106-0208-0501	Стремянки	т	0,166	521306		86537		86537	–	93460
				–		–		–	6923	
46 1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,235	418284,94	1400	98297	329	38412	54322	164829
				253430,12	591,49	59556	139	–	12210	
47 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	5	5249		26245		26245	–	28345
				–		–		–	2100	
51 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта Установка НР = 99 %	шт.	10	1475,81	945,9	14759	9460	–	7863	24432
				529,9	264,24	5299	2643	–	1810	
52 2302-0308-1206	Муфты полиэтиленовые DN300(для прохода трубы в колодце)	шт.	10	2500		25000		25000	–	27000
				–		–		–	2000	
56 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	1235	702,86	27,78	868039	34307	459297	280048	1239934
				303,19	11,76	374435	14521	–	91847	
57 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	223	1197,2	1197,2	266975	266975	–	134133	433197

					–	835,41	–	186296	–	32089
	Итого по разделу 1						**5 418 341**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						935 801			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						617 900			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						308 460			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 354 902			
	- перевозка грузов, тенге						123 606			
	Накладные расходы, тенге						984 773			
	Сметная прибыль (8 %), тенге						401 359			

Локальная смета № 2-1-9 Школа поз. 8

Раздел 1. К10

1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	173	218,29	208,6	37763	36088	14	8266	49711
					9,6	56,76	1661	9820	–	3682	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	76	240,1	229,46	18247	17439	6	3994	24020
					10,56	62,44	802	4745	–	1779	
3	1101-0102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	77	314,18	300,24	24192	23118	8	5296	31847
					13,84	81,69	1066	6290	–	2359	

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2:	м3 грунта	7,3	2392,67	–	17466	–	–	12576	32445
					2392,67	–	17466	–	–	2403	
5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2:	м3 грунта	2	4020,67	–	8041	–	–	5790	14937
					4020,67	–	8041	–	–	1106	
6	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15:	м3 грунта	5	1993,86	–	9969	–	–	7178	18519
					1993,86	–	9969	–	–	1372	
7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Уширение траншеи НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2:	м3 грунта	1,3	3350,5	–	4356	–	–	3136	8091
					3350,5	–	4356	–	–	599	
8	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с незащищенным кабелем) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15: т.ч. п.3.180: ктрр2=1,3:	м3 грунта	1,8	2592	–	4666	–	–	3360	8668
					2592	–	4666	–	–	642	
9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (при пересечении с коммуникациями) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15: т.ч. п.3.181: ктрр2=1,15:	м3 грунта	6	2292,96	–	13758	–	–	9906	25557
					2292,96	–	13758	–	–	1893	
10	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	23	177,5	169,63	4082	3902	1	893	5373

				7,8	46,15	179	1061	–	398	
11 4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	265	109		28885		–	–	31196
				–		–		–	2311	
12 1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	80	23,56	19,89	1884	1591	10	662	2750
				3,54	7,95	283	636	–	204	
13 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	270	21,57	18,25	5825	4928	22	2048	8503
				3,24	7,29	875	1969	–	630	
14 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	54	823,36	–	44461	–	–	32012	82591
				823,36	–	44461	–	–	6118	
15 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	264	15,82	15,82	4177	4177	–	1202	5809
				–	6,33	–	1670	–	430	
16 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (под дорогой) НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	235	164,07	75,89	38557	17834	–	21106	64436
				88,18	36,56	20723	8591	–	4773	
17 2101-0301-0401	Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	21	3312		69552		69552	–	75116
				–		–		–	5564	
18 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	33	1653		54549		54549	–	58913
				–		–		–	4364	
19 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	264	989		261096		261096	–	281984

				–		–		–	20888	
33 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	11,2	3084,67	175,49	34548	1965	20365	12636	50959
				1090,88	48,75	12218	546	–	3775	
34 1122-0501-0205	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 315 мм . Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,094	117812,57	19924,08	11074	1873	198	9781	22523
				95774,61	9330,96	9003	877	–	1668	
37 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,7	57815,43	9818,61	271734	46148	138962	104102	405903
				18430,72	3942,62	86624	18530	–	30067	
38 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	10	13339		133390		133390	–	144061
				–		–		–	10671	
39 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16924		67696		67696	–	73112
				–		–		–	5416	
40 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24347		73041		73041	–	78884
				–		–		–	5843	
42 2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9052		18104		18104	–	19552

					–		–		–	1448	
44	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	22575		67725		67725	–	73143
					–		–		–	5418	
45	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	6	3199		19194		19194	–	20730
					–		–		–	1536	
46	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	5659		5659		5659	–	6112
					–		–		–	453	
48	2106-0208-0501	Стремянки	т	0,1	521306		52131		52131	–	56301
					–		–		–	4170	
49	1106-0301-0407	Соединительные элементы. Установка НР = 91 %	т	0,15	418285,71	1400,99	62743	210	24518	34675	105211
					253430,54	589,16	38015	89	–	7793	
51	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	8456		25368		25368	–	27397
					–		–		–	2029	
59	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка НР = 99 %	шт.	4	1475,81	945,9	5904	3784	–	3146	9774
					529,9	264,24	2120	1058	–	724	
60	2302-0308-1207	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 365 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	4	4138		16552		16552	–	17876
					–		–		–	1324	

64 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые НР = 72 %	м2 креплений	593	702,86	27,78	416799	16473	220537	134468	595368
				303,19	11,76	179789	6972	–	44101	
65 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	182	1197,2	1197,2	217890	217890	–	109472	353551
				–	835,41	–	152044	–	26189	
	Итого по разделу 1					**2 890 923**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					456 075				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					397 420				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					214 898				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 268 698				
	- перевозка грузов, тенге					28 885				
	Накладные расходы, тенге					525 705				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					214 140				

Локальная смета №2-1-11 Жилой дом поз. 47

Раздел 1. К10

24 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	626	1073,53	140,85	672031	88174	542723	73569	805248
				65,71	43,11	41134	26985	–	59648	
25 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	626	1371,32	107,11	858444	67052	762100	53338	984725
				46,79	32,1	29292	20095	–	72943	
	Итого по разделу 1					**1 789 973**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					70 426				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					155 226				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 080				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 304 823				
	Накладные расходы, тенге					126 907				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					132 591				
	Раздел 2. К21									
90	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	59,4	1308,54	1158,18	77727	68796	108	25610	111604
					148,54	250,67	8823	14890	–	8267	
91	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	396	1073,53	140,85	425119	55778	343320	46542	509394
					65,71	43,11	26021	17073	–	37733	
92	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	396	1371,32	107,11	543043	42417	482096	33741	622927
					46,79	32,1	18530	12712	–	46143	
93	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	8	1903,13	32,75	15225	262	8574	7009	24013
					798,63	12,63	6389	101	–	1779	
112	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками(устройство отмостки) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,698	8310,95	1766,2	14112	2999	5229	6754	22535
					3465,25	766,2	5884	1301	–	1669	

113 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,336	22276,79	8,93	7485	3	6167	1236	9419
				3913,69	–	1315	–	–	698	
117 1123-1101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые НР = 99 %	врезка	1	25056	–	25056	–	3284	21554	50339
				21772	–	21772	–	–	3729	
	Итого по разделу 2					**1 350 231**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					88 734				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					170 255				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 077				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					848 778				
	Накладные расходы, тенге					142 446				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					100 018				

Локальная смета №2-1-12 Жилой дом поз. 31а
Раздел 1. К10

24 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	5,25	1308,57	1158,1	6870	6080	10	2264	9865
				148,57	250,67	780	1316	–	731	
25 1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	35	1073,51	140,83	37573	4929	30344	4113	45021
				65,71	43,09	2300	1508	–	3335	
26 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	35	1371,31	107,09	47996	3748	42610	2982	55056

				46,8	32,09	1638	1123	–	4078	
27	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	12	1903	32,67	22836	392	12860	10516	36020
					798,67	12,75	9584	153	–	2668	
		Итого по разделу 1					**145 962**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 302				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 149				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 100				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					85 824				
		Накладные расходы, тенге					19 875				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					10 812				
		Раздел 2. К21									
74	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	27,9	1308,53	1158,17	36508	32313	51	12028	52419
					148,53	250,65	4144	6993	–	3883	
75	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	186	1073,54	140,86	199678	26200	161256	21860	239261
					65,71	43,11	12222	8019	–	17723	
76	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	186	1371,33	107,11	255067	19923	226440	15848	292588
					46,8	32,1	8704	5970	–	21673	
77	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	48	1903,1	32,73	91349	1571	51441	42063	144085

				798,69	12,71	38337	610	–	10673	
103	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (устройство отмостки) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,283	8310,95	1766,78	2352	500	871	1125	3755
					3466,43	763,25	981	216	–	278	
104	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,056	22285,71	–	1248	–	1029	206	1570
					3910,71	–	219	–	–	116	

Итого по разделу 2	**733 678**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 607
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 808
- материалы, изделия и конструкции, тенге	441 088
Накладные расходы, тенге	93 130
Сметная прибыль (8 %), тенге	54 346

Итого по смете	**14 891 004**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 178 130
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 794 804
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	831 298
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 104 900
- перевозка грузов, тенге	204 658
Накладные расходы, тенге	2 505 476
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 103 036
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2 974
Всего	**14 891 004**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	193 583
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,4 %)	512 876
Итого	**15 597 463**

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	190 413
Итого по акту	**15 787 876**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**311 949**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**16 099 825**
Итого в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**13 523 853,57**
НДС (12 %)	1 622 862,43
Итого	**15 146 716,00**

Генподрядчик
Директор ТОО «ВК СТРОЙСБЫТ»

_____ **Н.М.Нурпалиев**

Субподрядчик
Директор ТОО "Alyans XXI "

_____ **М. Ю. Шаров**