Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения"
Согласно доп.соглашения №6/2 от 23.06.2021г.к договору №6 от 01.02.2021 г.

Справка №3 от " 03" августа 2021 г
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения"	49327267,76	14081831	-	-	-	-	-	1689820	15771651
Итого:	49327267,76	14081831	-	-	-	-	-	1689820	15771651

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Руководитель _____ Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазилов Ж.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района Акмолинской области

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование объекта Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения

Согласно доп.соглашения №6/2 от 23.06.2021г.к договору №6 от 01.02.2021 г.

А К Т №3 от " 03 " августа 2021 г

приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ 10кВ-одноцепная -6,456км									
		Монтаж опор									
1	Е11-330109-0112 1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка**	т	0,31475	49005,64	25366,35	15425	7984	798	7541	24803
		НР - 80%; СП - 8%			21105,00	8842,44	6643	2783		1837	
2	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,31475	497898,00	--	156713	--	156713	--	169250
		СП - 8%			--	--	--	--		12537	
9	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	35	7531,63	3160,59	263607	110621	24359	147790	444309
		НР - 80%; СП - 8%			3675,06	1603,16	128627	56111		32912	
10	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,987714	497898,00	--	491781	--	491781	--	531123
		СП - 8%			--	--	--	--		39342	
			Монтаж фундаментов								
26	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	м2	146,21	436,59	2,00	63834	292	55861	5342	74710
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,41	7681	61		5534	

27	Е11-130301-1202 1113-0301-1202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799	м2	146,21	391,82	2,00	57288	292	53656	2346	64405
		НР - 69%; СП - 8%			22,84	0,41	3340	61		4771	
		Заземления опор и конструкций									
33	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	143	3147,68	1486,04	450118	212504	161810	111162	606183
		НР - 80%; СП - 8%			530,10	441,60	75804	63149		44902	
34	Е11-330105-1004 1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	101	144,00	32,07	14544	3239	106	9851	26347
		НР - 80%; СП - 8%			110,88	11,04	11199	1115		1952	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	225041,00	--	14178	--	14178	--	15312
		СП - 8%			--	--	--	--		1134	
36	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	3,34	218181,00	--	728725	--	728725	--	787023
		СП - 8%			--	--	--	--		58298	
32	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Кронштей Р1 для крепления ОПН	т	0,0071	545637,00	--	3874	--	3874	--	4184
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		Металлоконструкция									
41	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,034669	499539,00	--	17319	--	17319	--	18704
		СП - 8%			--	--	--	--		1385	
		Линейная арматура									
44	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	105	866,00	--	90930	--	90930	--	98204
		СП - 8%			--	--	--	--		7274	
45	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	105	394,00	--	41370	--	41370	--	44680
		СП - 8%			--	--	--	--		3310	
46	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	175	10777,00	--	1885975	--	1885975	--	2036853
		СП - 8%			--	--	--	--		150878	
47	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	56	18499,00	--	1035944	--	1035944	--	1118820

		СП - 8%			--	--	--	--		82876	
48	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	51	14577,00	--	743427	--	743427	--	802901
		СП - 8%			--	--	--	--		59474	
49	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	51	12979,00	--	661929	--	661929	--	714883
		СП - 8%			--	--	--	--		52954	
		Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТПГ-10/0,4кВ №1									
		Монтаж опор									
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка/П1	опора	32	7531,63	3160,59	241012	101139	22271	135122	406225
		НР - 80%; СП - 8%			3675,06	1603,16	117602	51301		30091	
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3 концевая	опора	5	15183,96	7306,00	75920	36530	3480	43557	129035
		НР - 80%; СП - 8%			7181,98	3707,20	35910	18536		9558	
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/УА3	опора	2	15183,96	7306,00	30368	14612	1392	17423	51614
		НР - 80%; СП - 8%			7181,98	3707,20	14364	7414		3823	
4	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3	опора	1	15183,96	7306,00	15184	7306	696	8711	25807
		НР - 80%; СП - 8%			7181,98	3707,20	7182	3707		1912	
5	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/ОА3	опора	1	15183,96	7306,00	15184	7306	696	8711	25807
		НР - 80%; СП - 8%			7181,98	3707,20	7182	3707		1912	
6	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/ОА2	опора	1	15183,96	7306,00	15184	7306	696	8711	25807
		НР - 80%; СП - 8%			7181,98	3707,20	7182	3707		1912	
7	Е11-330203-0102 1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка (П-3и)	ригель	20	440,67	55,54	8813	1111	898	5885	15874
		НР - 80%; СП - 8%			340,20	27,60	6804	552		1176	
		Стоимость железобетонных конструкций									
8	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	50	27085,00	--	1354250	--	1354250	--	1462590
		СП - 8%			--	--	--	--		108340	

9	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37975,00	--	75950	--	75950	--	82026
		СП - 8%			--	--	--	--		6076	
10	С121-050199-9900 2105-0199-9900 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П3и	м3	1	43361,00	--	43361	--	43361	--	46830
					--	--	--	--		3469	
		Закрепление стоек в грунте									
11	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт.	26	3147,68	1486,04	81840	38637	29420	20211	110215
		НР - 80%; СП - 8%			530,10	441,60	13783	11482		8164	
12	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	25	496,93	21,77	12423	544	5862	4447	18219
		НР - 72%; СП - 8%			240,66	6,37	6017	159		1350	
13	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Медный проводник неизолированный марка МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,025	605013,00	--	15125	--	15125	--	16335
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
14	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из стали	шт.	12	3230,68	161,61	38768	1939	25598	8492	51041
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	46,93	11231	563		3781	
15	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Проводник 3П6	т	0,006	545637,00	--	3274	--	3274	--	3536
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
		Закрепление стоек в грунте									
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	19,2	1718,64	--	32998	--	--	23758	61297
		НР - 72%; СП - 8%			1718,64	--	32998	--		4541	
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,2	896,18	--	17207	--	--	12389	31963
		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	17207	--		2368	

18	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	28,8	2205,00	--	63504	--	63504	--	68584
		СП - 8%			--	--	--	--		5080	
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	18,624	164,57	77,20	3065	1438	--	1657	5100
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,23	1627	675		378	
20	Е11-110101-0208 1111-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	6,4	14999,69	3223,72	95998	20632	21657	61113	169680
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8392,05	1766,40	53709	11305		12569	
		Монтаж фундаментов									
21	Е11-330107-0111 1133-0107-0111 РСНБ РК 2015	**Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	3,2	29733,60	14251,80	95148	45606	--	53840	160907
		НР - 80%; СП - 8%			15481,80	5549,50	49542	17758		11919	
22	Е11-330109-0112 1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка**	т	0,416	49005,64	25366,35	20386	10552	1054	9967	32781
		НР - 80%; СП - 8%			21105,00	8842,44	8780	3678		2428	
23	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0,416	542169,00	--	225542	--	225542	--	243586
		СП - 8%			--	--	--	--		18043	
24	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	м2	62,4	436,59	2,00	27243	125	23840	2280	31885
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,54	0,41	3278	26		2362	
25	Е11-130301-1202 1113-0301-1202 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799**	м2	62,4	391,82	2,00	24450	125	22900	1001	27487
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,84	0,41	1425	26		2036	
		Стоимость железобетонных конструкций									
26	С121-040407-0101 2104-0407-0101 РСНБ РК 2015	**Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек Р1-А, размерами 3000 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	шт.	32	33519,00	--	1072608	--	1072608	--	1158417

		СП - 8%			--	--	--	--		85809	
		Подвеска проводов									
27	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,242	121861,11	24471,28	151352	30393	66382	53860	221629
		НР - 80%; СП - 8%			43942,93	10264,31	54577	12748		16417	
28	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	км	1,317	1167649,00	--	1537794	--	1537794	--	1660817
		СП - 8%			--	--	--	--		123023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12130931	660233	10787004	765167	13927788
							683694	270624		1031690	
	Стоимость оборудования		Тенге					0			
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					0			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13927788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				683694				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					660233			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					270624			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10787004		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							765167	
		- Сметная прибыль	Тенге							1031690	
		Итого по акту	Тенге				13927788				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1. пункт 36	Временные здания и сооружения 2,4*0,8=1,92%	Тенге				267414				
		Всего по главе	Тенге				267414				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	Тенге				14195202				
3	НДЗ РК 8.04-06- 20	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,9%	Тенге				411661				
		Всего по главе	Тенге				411661				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге				14606863				
4		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				292137				
		ИТОГО	Тенге				14899000				

5		в том числе в текущих ценах 2021 год -2784/2651 к=1,05016975	Тенге				15646479				
		Итого с пониж коэф.	**Тенге**				**14081831**				
6	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1689820				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**15771651**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Руководитель _____ Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Назылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Технадзор _____ Нурманов Д.М.

Авторский надзор: ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"

Инженер _____ Загаевский В.В.