Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения"
Согласно доп.соглашения №6/2 от 23.06.2021г.к договору №6 от 01.02.2021 г.

Справка №4 от " 24" августа 2021 г
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения"	67111233,80	15878541,11	-	-	-	-	-	1905424,93	17783966,04
Итого:	67111233,80	15878541,10	-	-	-	-	-	1905424,93	17783966,04

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Руководитель _____ Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____Пазылов Ж.С.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения
Согласно доп.соглашения №6/2 от 23.06.2021г.к договору №6 от 01.02.2021 г.

А К Т №4 от " 24 " августа 2021 г
приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТПГ-10/0,4кВ №2									
		Монтаж опор									
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка/П1** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	42	7531,63 3675,06	3160,59 1603,16	316328 154353	132745 67333	29231	177348 39494	533171
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3 концевая** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	7	15183,96 7181,98	7306,00 3707,20	106288 50274	51142 25950	4872	60979 13381	180648
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/УА3** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5	15183,96 7181,98	7306,00 3707,20	75920 35910	36530 18536	3480	43557 9558	129035
4	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	15183,96 7181,98	7306,00 3707,20	15184 7182	7306 3707	696	8711 1912	25807
5	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/ОА3** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	15183,96 7181,98	7306,00 3707,20	45552 21546	21918 11122	2088	26134 5735	77421
6	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/ОА2** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	15183,96 7181,98	7306,00 3707,20	15184 7182	7306 3707	696	8711 1912	25807

7	Е11-330203-0102 1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка (П-3и)	ригель	34	440,67	55,54	14983	1888	1528	10004	26986
		НР - 80%; СП - 8%			340,20	27,60	11567	938		1999	
	Стоимость железобетонных конструкций										
8	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	74	27085,00	--	2004290	--	2004290	--	2164633
		СП - 8%			--	--	--	--		160343	
9	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37975,00	--	75950	--	75950	--	82026
		СП - 8%			--	--	--	--		6076	
10	С121-050199-9900 2105-0199-9900 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П3и	м3	1,7	43361,00	--	73714	--	73714	--	79611
					--	--	--	--		5897	
	Закрепление стоек в грунте										
11	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт.	36	3147,68	1486,04	113316	53497	40375	27985	152606
		НР - 80%; СП - 8%			530,10	441,60	19084	15898		11304	
12	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	32	496,93	21,77	15902	697	7504	5692	23321
		НР - 72%; СП - 8%			240,66	6,37	7701	204		1727	
13	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Медный проводник неизолированный марка МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,032	605013,00	--	19360	--	19360	--	20909
		СП - 8%			--	--	--	--		1549	
14	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из стали	шт.	19	3230,68	161,61	61383	3071	40530	13445	80814
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	46,93	17782	892		5986	
15	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП6	т	0,0095	545637,00	--	5184	--	5184	--	5598
		СП - 8%			--	--	--	--		415	
	Закрепление стоек в грунте										

16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,2	1718,64 1718,64	--	43310 43310	--	--	31183 3465	46775
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,2	896,18 896,18	--	22584 22584	--	--	16260 1807	24390
18	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	37,8	2205,00 --	--	83349 --	--	83349	-- 6668	90017
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	24,444	164,57 87,37	77,20 36,23	4023 2136	1887 886	--	2175 496	6694
20	Е11-110101-0208 1111-0101-0208 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	8,4	14999,69 8392,05	3223,72 1766,40	125997 70493	27079 14838	28425	80211 16497	222705
		Монтаж фундаментов									
21	Е11-330107-0111 1133-0107-0111 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	4,2	29733,60 15481,80	14251,80 5549,50	124881 65024	59858 23308	--	70665 15644	211190
22	Е11-330109-0112 1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,546	49005,64 21105,00	25366,35 8842,44	26757 11523	13850 4828	1384	13081 3187	43025
23	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,546	542169,00 --	--	296024 --	--	296024	-- 23682	319706
24	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	81,9	436,59 52,54	2,00 0,41	35757 4303	164 34	31291	2992 3100	41849
25	Е11-130301-1202 1113-0301-1202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	81,9	391,82 22,84	2,00 0,41	32090 1871	164 34	30056	1314 2672	36076

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость железобетонных конструкций									
26	С121-040407-0101 2104-0407-0101 РСНБ РК 2015	**Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек Р1-А, размерами 3000 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012**	**шт.**	**42**	**33519,00**	**--**	**1407798**	**--**	**1407798**	**--**	**1520422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**112624**	
		Подвеска проводов									
27	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,533**	**121861,11**	**24471,28**	**186813**	**37514**	**81934**	**66480**	**273556**
		НР - 80%; СП - 8%			**43942,93**	**10264,31**	**67365**	**15735**		**20263**	
28	С123-061201-0920 2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**1,625**	**1167649,00**	**--**	**1897430**	**--**	**1897430**	**--**	**2049224**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**151794**	
		Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТПГ-10/0,4кВ №3									
		Монтаж опор									
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка/П1**	**опора**	**50**	**7531,63**	**3160,59**	**376582**	**158030**	**29231**	**211129**	**634727**
		НР - 80%; СП - 8%			**3675,06**	**1603,16**	**183753**	**80158**		**47017**	
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3 концевая**	**опора**	**9**	**15183,96**	**7306,00**	**136656**	**65754**	**4872**	**78402**	**232262**
		НР - 80%; СП - 8%			**7181,98**	**3707,20**	**64638**	**33365**		**17205**	
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/УА3**	**опора**	**2**	**15183,96**	**7306,00**	**30368**	**14612**	**3480**	**17423**	**51614**
		НР - 80%; СП - 8%			**7181,98**	**3707,20**	**14364**	**7414**		**3823**	
4	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3**	**опора**	**5**	**15183,96**	**7306,00**	**15184**	**7306**	**696**	**8711**	**25807**
		НР - 80%; СП - 8%			**7181,98**	**3707,20**	**7182**	**3707**		**1912**	
5	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/ОА3**	**опора**	**4**	**15183,96**	**7306,00**	**60736**	**29224**	**2088**	**34845**	**103228**
		НР - 80%; СП - 8%			**7181,98**	**3707,20**	**28728**	**14829**		**7646**	
6	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/ОА2**	**опора**	**1**	**15183,96**	**7306,00**	**15184**	**7306**	**696**	**8711**	**25807**
		НР - 80%; СП - 8%			**7181,98**	**3707,20**	**7182**	**3707**		**1912**	

7	Е11-330203-0102 1133-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка (П-3и)	ригель	42	440,67	55,54	18508	2333	1528	12358	33336
		НР - 80%; СП - 8%			340,20	27,60	14288	1159		2469	
		Стоимость железобетонных конструкций									
8	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	90	27085,00	--	2437650	--	2437650	--	2632662
		СП - 8%			--	--	--	--		195012	
9	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	37975,00	--	75950	--	75950	--	82026
		СП - 8%			--	--	--	--		6076	
10	С121-050199-9900 2105-0199-9900 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) П3и	м3	2,1	43361,00	--	91058	--	91058	--	98343
					--	--	--	--		7285	
		Закрепление стоек в грунте									
11	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Забивка заземлителей механизированная на глубину до 5 м	шт.	44	3147,68	1486,04	138498	65386	40375	34204	186518
		НР - 80%; СП - 8%			530,10	441,60	23324	19430		13816	
12	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	43	496,93	21,77	21368	936	7504	7648	31337
		НР - 72%; СП - 8%			240,66	6,37	10348	274		2321	
13	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Медный проводник неизолированный марка МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,043	605013,00	--	26016	--	26016	--	28097
		СП - 8%			--	--	--	--		2081	
14	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из стали	шт.	26	3230,68	161,61	83998	4202	40530	18399	110588
		НР - 72%; СП - 8%			935,90	46,93	24333	1220		8192	
15	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП6	т	0,013	545637,00	--	7093	--	7093	--	7661
		СП - 8%			--	--	--	--		567	
		Закрепление стоек в грунте									
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	30	1718,64	--	51559	--	--	37123	55684

		НР - 72%; СП - 8%			1718,64	--	51559	--		4125	
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	896,18	--	26885	--	--	19357	29036
		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	26885	--		2151	
18	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	45	2205,00	--	99225	--	99225	--	107163
		СП - 8%			--	--	--	--		7938	
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,1	164,57	77,20	4789	2247	--	2590	7969
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,23	2542	1054		590	
20	Е11-110101-0208 1111-0101-0208 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10	14999,69	3223,72	149997	32237	28425	95489	265125
		НР - 94%; СП - 8%			8392,05	1766,40	83921	17664		19639	
		Монтаж фундаментов									
21	Е11-330107-0111 1133-0107-0111 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	5	29733,60	14251,80	148668	71259	--	84125	251417
		НР - 80%; СП - 8%			15481,80	5549,50	77409	27748		18623	
22	Е11-330109-0112 1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,2 т. Установка	т	0,65	49005,64	25366,35	31854	16488	1384	15573	51220
		НР - 80%; СП - 8%			21105,00	8842,44	13718	5748		3794	
23	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,65	542169,00	--	352410	--	352410	--	380603
		СП - 8%			--	--	--	--		28193	
24	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	97,5	436,59	2,00	42568	195	31291	3562	49820
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,41	5123	40		3690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-130301-1202 1113-0301-1202 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799	м2	97,5	391,82	2,00	38202	195	30056	1564	42948
		НР - 69%; СП - 8%			22,84	0,41	2227	40		3181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стоимость железобетонных конструкций									

26	С121-040407-0101 2104-0407-0101 РСНБ РК 2015	**Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек Р1-А, размерами 3000 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	**шт.**	**47**	**33519,00** --	-- --	**1560948** --	-- --	**1560948**	-- **124876**	**1685824**
		Подвеска проводов									
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**15704844**
		Итого по акту	**Тенге**				**15704844**				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1. пункт 36	Временные здания и сооружения 2,4*0,8=1,92%	Тенге				301533				
		Всего по главе	**Тенге**				**301533**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**				**16006377**				
3	НДЗ РК 8.04-06- 2(	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,9%	Тенге				464185				
		Всего по главе	**Тенге**				**464185**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**Тенге**				**16470562**				
4		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				329411				
		ИТОГО	**Тенге**				**16799973**				
5		в том числе в текущих ценах 2021 год -2784/2651 к=1,05016975	Тенге				17642823				
		Итого с пониж коэф.	**Тенге**				**15878541,11**				
6	Налоговый кодекс I	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1905424,93				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**17783966,04**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Руководитель _____ Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Технадзор _____ Нурманов Д.М.

Авторский надзор: ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"

Инженер _____ Загаевский В.В.