Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения"
Согласно доп.соглашения №6/2 от 23.06.2021г.к договору №6 от 01.02.2021 г.

Справка №9 от " 18" ноября 2021 г
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения"	163190130,76	20466837,38	-	-	-	-	-	2456020,49	22922857,87
Итого:	163190130,76	20466837,38	-	-	-	-	-	2456020,49	22922857,87

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Руководитель _____ Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения
Согласно доп.соглашения №6/2 от 23.06.2021г.к договору №6 от 01.02.2021 г.

А К Т №9 от "18" ноября 2021 г
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЭП ВЛ 10кВ.									
		Закрепление стоек в грунте									
20	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	-18,042	164,57	77,20	-2969,17	-1392,84	--	-1783,99	-5133,42
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,23	-1576,33	-653,66		-380,25	
20	E11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,042	164,57	77,20	2969,23	1392,87	--	1605,56	4940,77
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,23	1576,37	653,57		365,98	
		Заземления опор и конструкций									
33	E11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	-143	3147,68	1486,04	-450118	-212504	-161810	-111162	-606183
		НР - 80%; СП - 8%			530,10	441,60	-75804	-63149		-44902	
33	E11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	143	2022,48	1486,04	289214,03	212503,72	906,01	111162,48	432406,63
		НР - 80%; СП - 8%			530,10	441,60	75804,30	63148,80		32030,12	
		Оборудование									
28	E11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	5	15182,41	4225,78	75912	21129	617	50408	136425
		НР - 80%; СП - 8%			10833,20	1768,72	54166	8844		10106	
29	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	5	89830,00	--	449150	--		--	449150

					--	--	--	--	449150	--	
30	Ц13-080101-1601 1308-0101-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	15	5488,86	764,21	82333	11463	21190	39028	131070
		НР - 72%; СП - 8%			3312,00	301,68	49680	4525		9709	
31	ТОО "Scalagroup"	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	шт	15	7946,43	--	119196	--		--	119196
					--	--	--	--	119196	--	
32	С121-060602-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн Р1 для крепления ОПН	т	0,0071	545637,00	--	3874	--	3874	--	4184
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
		Металлоконструкция									
42	С121-0606 02-0101 2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны /ЗП21/	т	41,59629944	545637,00	--	22696480	--	22696480	--	24512198
		СП - 8%			--	--	--	--		1815718	
74	ТОО "АЭТЗ"	КТПГ 250кВА	шт	-1	2566964,29	--	-2566964	--	--	--	-2566964
					--	--	--	--	-2566964	--	
75	ТОО "АЭТЗ"	КТПГ 400кВА	шт	-1	3093750,00	--	-3093750	--	--	--	-3093750
					--	--	--	--	-3093750	--	
		ИТОГО по ЛЭП 10кВ	Тенге								20359435,81
		Стоимость обрудования	Тенге						-5092368,00		
		Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТПГ-10/0,4кВ №2									
		Закрепление стоек в грунте									
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	-25,2	1718,64	--	-43310	--	--	-31183	-46775
		НР - 72%; СП - 8%			1718,64	--	-43310	--		-3465	
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	-25,2	896,18	--	-22584	--	--	-16260	-24390
		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	-22584	--		-1807	
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25,2	1718,64	--	43309,73	--	--	31183,00	80452,15
		НР - 72%; СП - 8%			1718,64	--	43309,73	--		5959,42	
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,2	896,18	--	22583,84	--	--	16260,36	41951,74
		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	22583,84	--		3107,54	
		ИТОГО по ЛЭП 0,4кВ №2	Тенге								51238,95
		Строительство ЛЭП-0,4кВ от КТПГ-10/0,4кВ №3									
		Монтаж опор									

4	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3	опора	-5	15183,96	7306,00	-15184	-7306	-696	-8711	-25807
		НР - 80%; СП - 8%			7181,98	3707,20	-7182	-3707		-1912	
4	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка/К3	опора	5	15183,96	7306,00	75919,79	36530,00	3479,89	43556,72	129034,64
		НР - 80%; СП - 8%			7181,98	3707,20	35909,90	18536,00		9558,12	
		Закрепление стоек в грунте									
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	-30	1718,64	--	-51559	--	--	-37123	-55684
		НР - 72%; СП - 8%			1718,64	--	-51559	--		-4125	
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	-30	896,18	--	-26885	--	--	-19357	-29036
		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	-26885	--		-2151	
16	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	30	1718,64	--	51559,20	--	--	37122,62	95776,37
		НР - 72%; СП - 8%			1718,64	--	51559,20	--		7094,55	
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	896,18	--	26885,52	--	--	19357,57	49942,54
		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	26885,52	--		3699,45	
		ИТОГО по ЛЭП 0,4кВ №3	Тенге								164226,38
		ИТОГО по ЛЭП 0,4кВ №2	Тенге								20574901,15
		Стоимость обрудования	Тенге						-5092368,00		
		Итого по акту	Тенге				20574901,15				
2	2015 табл.1. пункт	Временные здания и сооружения 2,4*0,8=1,92%	Тенге				297264,64				
		Всего по главе	Тенге				297264,64				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	Тенге				20872165,78				
3	НДЗ РК 8.04-06- 2	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,9%	Тенге				457614,14				
		Всего по главе	Тенге				457614,14				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге				21329779,92				
4		Непредвиденные работы и затраты=2%	Тенге				324748,24				
		ИТОГО	Тенге				21654528,16				
5		в том числе в текущих ценах 2021 год -2784/2651 к=1,05016975	Тенге				22740930,42				

		Итого с пониж коэф.	**Тенге**				**20466837,38**				
6	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				2456020,49				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**22922857,87**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Руководитель _____ Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО "ТЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Технадзор _____ Нурманов Д.М.

Авторский надзор: ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"

Инженер _____ Загаевский В.В.