Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения"
Согласно доп.соглашения №6/2 от 23.06.2021г.к договору №6 от 01.02.2021 г.

Справка №5 от " 07" сентября 2021 г
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения"	85489721,31	16409363,86	-	-	-	-	-	1969123,66	18378487,51
Итого:	85489721,31	16409363,85	-	-	-	-	-	1969123,66	18378487,51

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Руководитель _____ Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения
Согласно доп.соглашения №6/2 от 23.06.2021г.к договору №6 от 01.02.2021 г.

А К Т №5 от " 07 " сентября 2021 г
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ 10кВ-одноцепная -6,456км									
		Монтаж опор									
9	Е11-330202-0101 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	-34	7531,63	3160,59	-256075	-107460	24359	-143568	-431614
		НР - 80%; СП - 8%			3675,06	1603,16	-124952	-54507		-31971	
10	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	-0,987714	497898,00	--	-491781	--	-491781	--	-531123
		СП - 8%			--	--	--	--		-39342	
		Заземления опор и конструкций									
33	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	-143	3147,68	1486,04	-450118	-212504	-161810	-111162	-606183
		НР - 80%; СП - 8%			530,10	441,60	-75804	-63149		-44902	
33	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм.	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	143	2022,48	1486,04	289215	212504	906	111162	432407
		НР - 80%; СП - 8%			530,10	441,60	75804	63149		32030	
		Подвеска проводов									
37	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,8104	167752,34	94704,40	974708,20	550270,45	23261,25	468607,83	1558781,34
		НР - 80%; СП - 8%			69444,90	31367,40	403502,65	182257,14		115465,28	
38	С123-061201-0704 2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012	км	18,306	373908,00	--	6844759,85	--	6844759,85	--	7392340,64

		СП - 8%			--	--	--	--		547580,79	
		Линейная арматура									
50	С124-040207-5019 2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	3850,00	--	92400	--	92400	--	99792
		СП - 8%			--	--	--	--		7392	
51	С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса для SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	146	14277,00	--	2084442	--	2084442	--	2251197
		СП - 8%			--	--	--	--		166755	
52	Цена "Инвольт"	Искровый разрядник SD11 0,2	шт	45							
		СП - 8%									
53	С124-040207-4315 2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	37156,00	--	222936	--	222936	--	240771
		СП - 8%			--	--	--	--		17835	
54	С124-040206-0720 2404-0206-0720 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	81	797,00	--	64665	--	64665	--	69838
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	
55	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2450,00	--	14700	--	14700	--	15876
		СП - 8%			--	--	--	--		1176	
		Металл для защиты кабеля на опоре									
56	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,53	254634,00	--	389590	--	389590	--	420757
		СП - 8%			--	--	--	--		31167	
57	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	45,5	515,00	--	23433	--	23433	--	25307
		СП - 8%			--	--	--	--		1875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								10938147
		РАЗДЕЛ 2.КТПГ 400кВА-3шт. КТПГ 250кВА-1шт									
74	ТОО "АЭТЗ"	КТПГ 250кВА	шт	1	2566964,29	--	2566964	--	--	--	2566964
					--	--	--	--	2566964	--	
75	ТОО "АЭТЗ"	КТПГ 400кВА	шт	1	3093750,00	--	3093750	--	--	--	3093750
					--	--	--	--	3093750	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								5660714
		Стоимость оборудования	Тенге						5660714		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								16598861

		Итого по акту	**Тенге**				**16598861**				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1. пункт 36	Временные здания и сооружения 2,4*0,8=1,92%	Тенге				210012				
		Всего по главе	**Тенге**				**210012**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**				**16808874**				
3	НДЗ РК 8.04-06- 20	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,9%	Тенге				323297				
		Всего по главе	**Тенге**				**323297**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**Тенге**				**17132170**				
4		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				229429				
		ИТОГО	**Тенге**				**17361599**				
5		в том числе в текущих ценах 2021 год -2784/2651 к=1,05016975	Тенге				18232626				
		Итого с пониж коэф.	**Тенге**				**16409363,86**				
6	Налоговый кодекс I	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1969123,66				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**18378487,51**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Руководитель _____ Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Назылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Технадзор _____ Нурманов Д.М.

Авторский надзор: ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"

Инженер _____ Загаевский В.В.