Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области

Форма 2

Согласно доп.соглашения №6/2 от 23.06.2021г.к договору №6 от 01.02.2021 г.

А К Т №1 от " 01 " июля 2021 г
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ 10кВ-одноцепная - 6,456км									
		Монтаж опор									
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	5	15183,96 7181,98	7306 3707,2	75919,79 359909,9	36530 18536	3479,89	43556,72 9558,12	129034,64
4	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,54075	473434,00 --	-- --	256009,44 --	-- --	256009,44	-- 20480,75	276490,19
5	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	15183,96 7181,98	7306 3707,2	15183,96 7181,98	7306 3707,2	695,98	8711,34 1911,62	25806,93
6	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,0326	497898,00 --	-- --	16231,47 --	-- --	16231,47	-- 1298,52	17529,99
7	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	17	23266,15 10809	11761,17 5969	395524,53 183753	199939,89 101473	11831,64	228180,80 49896,43	673601,76
8	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** *СП - 8%*	т	0,8245	497898,00 --	-- --	410516,90 --	-- --	410516,90	-- 32841,35	443358,25
9	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015Е11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	82	7531,63 3675,06	3160,59 1603,16	617593,66 301354,92	259168,38 131459,12	40714,77	346251,23 77107,59	1040952,48

10	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	2,304666	497898,00	--	1147488,59	--	1147488,59	--	1239288
					--	--	--	--		91799,09	
11	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	3	15183,96	7306	45551,88	21918	2087,94	26134,03	77420,78
					7181,98	3707,2	21545,94	11121,6		5734,87	
12	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,1929	497898,00	--	96044,52	--	96044,52	--	103728,09
					--	--	--	--		7683,56	
13	Е11-330203-0101 1133-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка (ПЗ-и) *НР - 80%; СП - 8%*	ригель	69	440,67	55,54	30406,00	3832,26	3099,94	20302,56	54765,25
					340,2	27,60	23473,80	1904,4		2680,68	
14	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	186	37975,00	--	7063350	--	7063350	--	7628418
					--	--	--	--		565068	
15	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из *СП - 8%*	шт.	3	37975,00	--	113925	--	113925	--	123039
					--	--	--	--		9114	
16	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93. ГОСТ 24476-80) ПЗи	м3	3,45	43361,00	--	149595,45	--	149595,45	--	161563,09
					--	--	--	--		11967,64	
		Монтаж фундаментов									
17	Е11-330107-0111 1133-0107-0111 РСНБ РК	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	железобетонных	3,003	29733,60	14251,80	89290,00	42798,06	--	50525,60	151000,85
					15481,80	5549,50	46491,85	16665,15		11185,25	
18	Прайс СТПРАЙС лист	Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1м3, несущей *СП - 8%*	шт	33	17053,57	--	562767,86	--	562767,86	--	607789,29
					--	--	--	--		45021,43	
		Подвеска проводов									
19	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,6456	167752,34	94704,40	108300,91	61141,16	23261,25	52067,54	173197,95
					69444,90	31367,40	44833,63	20250,79		12829,48	
20	С123-061201-0704 2306-1201-0704 РСНБ РК	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012 *СП - 8%*	км	2,034	373908,00	--	760528,87	--	760528,87	--	821371,18
					--	--	--	--		60842,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11954229	632634	10661630	775730	13748355
							988545	305117	--	1017021	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13748355**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**988545**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**632634**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**305117**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**10661630**		
		- Накладные расходы	Тенге							**775730**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1017021**	
		Итого по акту	**Тенге**				**13748355**				
2	НДЗ РК 8.04-05- 2015 табл.1. пункт 36	Временные здания и сооружения 2,4*0,8=1,92%	Тенге				263968				
		Всего по главе	**Тенге**				**263968**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**				**14012324**				
3	НДЗ РК 8.04-06- 2015 та	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,9%	Тенге				406357				
		Всего по главе	**Тенге**				**406357**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**Тенге**				**14418681**				
4		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				274967				
		ИТОГО	**Тенге**				**14693648**				
5		в том числе в текущих ценах 2021 год -2784/2651 к=1,05016975	Тенге				15430825				

		Итого с пониж коэф.	**Тенге**				**13887742**					
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1666529					
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**15554272**					

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Руководитель _____ Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Технадзор _____ Нурманов Д.М.

Авторский надзор: ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"

Инженер _____Загаевский В.В.

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области"
Согласно доп.соглашения №6/2 от 23.06.2021г.к договору №6 от 01.02.2021 г.

Справка №3 от " 01" июля 2021 г
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области	15554272	13887742	-	-	-	-	-	1666529	15554272

Итого:	15554272	13887742	-	-	-	-	-	1666529	15554272

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Руководитель _____ Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Технадзор_____ Нурманов Д.М.

Авторский надзор: ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"

Инженер_____ Загаевский В.В.