Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области"
Согласно доп.соглашения №6/2 от 23.06.2021г.к договору №6 от 01.02.2021 г.

Справка №3 от " 20" июля 2021 г
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области	33555617,04	16072629,50	-	-	-	-	-	1928715,54	18001345,04

Итого:	33555617,04	16072629,50	-	-	-	-	-	1928715,54	18001345,04

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Руководитель _____ Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Технадзор_____ Нурманов Д.М.

Авторский надзор: ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"

Инженер _____ Загаевский В.В.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района акмолинской области
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области

Согласно доп.соглашения №6/2 от 23.06.2021г.к договору №6 от 01.02.2021 г.

А К Т №2 от " 20 " июля 2021 г
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ 10кВ-одноцепная -6,456км									
		Монтаж опор									
9	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	34	7531,63	3160,59	256075,42	107460,06	40714,77	143567,58	431614,44
		НР - 80%; СП - 8%			3675,06	1603,16	124952,04	54507,44		31971,44	
10	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,987714	497898,00	--	491780,83	--	491780,83	--	531123,29
		СП - 8%			--	--	--	--		39342,47	
		Закрепление стоек в грунте									
17	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18,6	1718,64	--	31966,70	--	--	23016,03	59381,35
		НР - 72%; СП - 8%			1718,64	--	31966,70	--		4398,62	
18	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,6	896,18	--	16669,02	--	--	12001,75	30964,38
		НР - 72%; СП - 8%			896,18	--	16669,02	--		2293,67	
19	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,9	2205,00	--	61519,50	--	61519,5	--	66441,06
		СП - 8%			--	--	--	--		4921,56	
20	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,042	164,57	77,20	2969,17	1392,84	--	1783,99	5133,42
		НР - 72%; СП - 8%			87,37	36,23	1576,33	653,66		380,25	
21	Е11-110101-0208 1111-0101-0208 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,8	14999,69	3223,72	86998,20	18697,58	19626,74	55383,87	153772,64

		НР - 94%; СП - 8%			8392,05	1766,40	48673,89	10245,12		11390,57	
22	Е11-010204-0601 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	34,8	3085,98	3,41	107392,10	118,67	--	77271,45	199436,64
		НР - 72%; СП - 8%			3082,57	1,38	107273,44	48,02		14773,08	
23	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	34,8	2205,00	--	76734,00	--	76734,0	--	82872,72
		СП - 8%			--	--	--	--		6138,72	
		Металлоконструкция									
39	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Подвески для конструкций /ТМ73, ТМs60, ТМ96И, ТМs68, ТМs72а, ОГs54, ОГs58, ОГ52, У52, Кus1, УП50	кг	4437,24	515,00	--	2285178,60	--	2285178,60	--	2467992,89
		СП - 8%			--	--	--	--		182814,29	
40	С124-040202-0701 2404-0202-0701 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления траверс, окрашенный ГОСТ Р 51117-98 /хомут Х51, Х62И/	шт.	60	360,00	--	21600,00	--	21600,00	--	23328,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1728,00	
41	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,07291	633852,00	--	46214,15	--	46214,15	--	49911,28
		СП - 8%			--	--	--	--		3697,13	
43	С124-040201-0603 2404-0201-0603 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	126	651,00	--	82026,00	--	82026,00	--	88588,08
		СП - 8%			--	--	--	--		6562,08	
		Линейная арматура									
44	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	157	866,00	--	135962,00	--	135962,00	--	146838,96
		СП - 8%			--	--	--	--		10876,96	
45	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	157	394,00	--	61858,00	--	61858,00	--	66806,64
		СП - 8%			--	--	--	--		4948,64	
46	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	262	10777,00	--	2823574,00	--	2823574,00	--	3049459,92
		СП - 8%			--	--	--	--		225885,92	
47	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	83	18499,00	--	1535417,00	--	1535417,00	--	1658250,36
		СП - 8%			--	--	--	--		122833,36	
48	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	75	14577,00	--	1093275,00	--	1093275,00	--	1180737,00
		СП - 8%			--	--	--	--		87462,00	
49	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	75	12979,00	--	973425,00	--	973425,00	--	1051299,00

		СП - 8%			--	--	--	--		77874,00	
50	С124-040207-5019 2404-0207-5019 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	36	3850,00	--	138600,00	--	138600,00	--	149688,00
		СП - 8%			--	--	--	--		11088,00	
51	С124-040207-1935 2404-0207-1935 РСНБ РК 2015	Траверса для SDI20.3 PS8715 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	217	14277,00	--	3098109,00	--	3098109,00	--	3345957,72
		СП - 8%			--	--	--	--		247848,72	
52	Цена "Инвольт"	Искровый разрядник SD11 0,2	шт	66	5535,71	--	614464,29	--	614464,29	--	663621,43
		СП - 8%			--	--	--	--		49157,14	
53	С124-040207-4315 2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	37156,00	--	334404,00	--	334404,00	--	361156,32
		СП - 8%			--	--	--	--		26752,32	
54	С124-040206-0720 2404-0206-0720 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	797,00	--	21410,94	--	21410,94	--	23123,82
		СП - 8%			--	--	--	--		1712,88	
55	С124-040207-1817 2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2450,00	--	22050,00	--	22050,00	--	23814,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1764,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				67912666	1572553	64144045	1800945	15911313,36
							1627721	635921	568346	5531621	
	Стоимость оборудования		Тенге				568346				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				568346				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15911313
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1627721				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1572553			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					635921			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64144045		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						568346		
		- Накладные расходы	Тенге							1800945	
		- Сметная прибыль	Тенге							5531621	
		Итого по акту	Тенге				15911313,36				
2	НДЗ РК 8.04-05- 2015 табл.1, пункт 36	Временные здания и сооружения 2,4*0,8=1,92%	Тенге				305497,22				
		Всего по главе	Тенге				305497,22				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	Тенге				16216810,58				
3	НДЗ РК 8.04-06- 2015 т	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,9%	Тенге				470287,51				
		Всего по главе	Тенге				470287,51				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге				16687098,09				
4		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				318226,27				

		ИТОГО	**Тенге**				**17005324,35**					
5		в том числе в текущих ценах 2021 год -2784/2651 к=1,05016975	Тенге				17858477,23					

		Итого с пониж коэф.	**Тенге**				**16072629,50**				
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1928715,54				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**18001345,04**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района
Руководитель _____ **Риб В.Ю.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**

Технический надзор: ТОО "TN Stroy"

Технадзор _____ **Нурманов Д.М.**

Авторский надзор: ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС"

Инженер _____ **Загаевский В.В.**