Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02. 2021 года №53
Форма

Декларация о соответствии

с.Тонкерис
Шортандинского района «29» ноября 2021 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетов, улица Отек Кулманов дом №58**.
(наименование организации, юридический адрес)
В лице **директора Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич**.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **"Строительство инженерно -коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения "**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района Акмолинской области в лице Руководителя Риб В.Ю.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс» номер лицензии ГСЛ №1400609 от 30.04.2014 года.**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС" Комплект рабочих чертежей: том 2: Альбом 1. Электротехническая часть ПС 110/10 кВ «Елизаветинка», Альбом 2. ЛЭП 10кВ, КТПГ 10/0,4кВ, Альбом 3. ЛЭП 0,4кВ, Сметная документация**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **Приказом № 49 от 25.11.2020 года. ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района Акмолинской области**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ 10кВ					
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3	км	20,34	20,34	20,34	20,34

1х70-20					
КТПГ 250кВА	шт	1	1	1	1
КТПГ 400кВА	шт	3	3	3	3
ВЛ 0,4кВ №1					
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	1,242	1,242	1,242	1,242
ВЛ 0,4кВ №2					
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	1,533	1,533	1,533	1,533
ВЛ 0,4кВ №3					
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	2,132	2,132	2,132	2,132
ВЛ 0,4кВ №4					
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	1,679	1,679	1,679	1,679

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						

однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте оборудование **имеется**;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2021 г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2021 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4** месяца;
фактический **5** месяцев ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, **электроснабжение** и связь)
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)

МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **" Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры к новым участкам индивидуального жилищного строительства в с.Тонкерис Шортандинского района Акмолинской области 2. Сети электроснабжения " готовым к приемке**

(наименование объекта (комплекса))

в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ГЕМАКАСЕС» Директор Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.