Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«12» ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КазПромСтройГрупп» №18007794, от 18.04.2018г. Актюбинская область, г.Актобе, ул.Бокенбай батыра, 21***.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ***Молдыбаева Кайрата Сагинаевича***.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство школы на 300 мест в городе Актобе жилой массив «Сазды» (Наружные инженерные сети)***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» руководитель Мұздыбаев Ержан Мұздыбайұлы***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

2.1) ТОО «АСУ-К» №13020966, от 24.05.2013 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ержанова Ж. О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.2) ТОО «ИнжСтройЭксперт», №17019967 от 23.11.2017
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Копабаева Ж.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.3) ТОО «Алихан ойл З» №22018182, от 03.10.2022 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Кожаев З. И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.4) ТОО «Жаңа Дәуір-2023», №23021750 от 04.10.2023
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жумабаев О.А..
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.5) ТОО «Даму Құрылыс АДК» №23022933, от 19.10.2023 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Хакимов А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «Сантех-Строй Проект», 16019147, 14.12.2016 г. №21-2023***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ***ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области», № 122 от 01.02.2024 г. .***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	644,0		644,0	
Общая протяженность электролинии	м	572,0		572,0	
Общая протяженность водопровода	м	669,08		669,08	
Общая протяженность линии ВОЛС	м	500,0		500,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед. изм	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате, м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе, м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в т.ч.: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод: *Проект разработан на основании технических условий №03-АкГХ-2023-00000152 выданных АПФ АО "КазТрансГаз Аймақ" требований МСН 4.03-01-2003, МСП 4.03-103-2005, СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, "Требования по безопасности объектов систем газоснабжения". В качестве подосновы, для разработки наружного газопровода, использована топографическая съемка и материалы инженерно-геологических изысканий выполненных ТОО "КазПромГеология" в 2023 году. Объект относится к технически сложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Точка подключения существующий газопровод высокого давления, проложенный в подземном исполнении. Диаметр газопровода в точке подключения Ø160мм. Давление газа в точке подключения Рпроект=6,0 кгс/см², Рраб=5,2 кгс/см². Врезка проектируемого газопровода в действующий выполняется с помощью седловидного ответвления Ø160/Ø63. Монтаж узла врезки к действующему газопроводу осуществлен сваркой труб соединительными деталями с закладными нагревателями. На врезке газопровода установлен отключающее устройство - полиэтиленовый кран шаровый диаметром Ø63мм в подземном исполнении под ковер. Прокладка газопровода произведен в подземном исполнении из полиэтиленовых труб для газоснабжения с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 изготовленных из полиэтилена марки ПЭ 100 (газ) с соотношением диаметра и толщины стенки SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. в надземном исполнении из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 соединяемых на сварке по ГОСТ 16037-80. Подземный газопровод высокого давления проложен подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметром Ø63х5,8 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Контроль качества сварных стыков со средней степенью автоматизации согласно МСН 4.03-01-2003 таблицы 15 п.1 составляет для высокого давления 50% но не менее одного стыка. Укладка газопровода и соединений должна осуществлен на песчаное основание толщиной 10см. Для возможности обнаружения трассы полиэтиленового газопровода на линейных участках проектом предусмотрена укладка провода-спутника. Провод-спутник уложен на присыпку газопровода вместе с сигнальной лентой. На выходе газопровода из земли газопровод заключен в стальной футляр диаметром Ø108х3,5мм. Перед испытанием газопровода на герметичность была выполнена очистка его внутренней полости воздухом (продувка).*

Наружные сети водоснабжения: *Проект разработан на основании задания на проектирование, архитектурно - строительных чертежей, технических условий №105 от 17.03.2023г выданные АО "Aqtobe su-energy group", СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", топографической съемки, инженерно-геологических изысканий. Расчетный расход воды на пожаротушение: 15л/с. Гарантийный напор в сети 0,18МПа. Проектом предусмотрено хозяйственно-питьевое водоснабжение здания от существующих городских сетей водопровода диаметром 110мм. Врезку осуществить в проектируемом (ВК2) колодце, с установкой отключающей арматурой. Отметки в точках врезки уточнить на месте. Схема внутриплощадочного водопровода предусмотрена кольцевой. Водопровод проложить полиэтиленовыми трубами для водоснабжения PE100 SDR17 по ГОСТ18599-2001 на глубину не менее 2,80 метра с уклоном не менее 0.002. Основание под трубопроводом песчаное h=100мм, произвести засыпку местным мягким грунтом без твердых включений h=300мм. На участке между УП5 и ВК2, проложить футляр. Колодцы приняты по серии 3.900.1-14. Монтаж сетей вести в соответствии с требованиями СНиП РК 4.01.02-2009. Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дворах населенных пунктов, а местах где происходит движение людей или транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением с учетом требований ГОСТ 23407-78. Производство работ, испытание на прочность и герметичность, промывку и дезинфекцию трубопроводов произвести согласно СН РК 4.01-03-2013, СП РК 4.01-103-2013. В колодцах, установленных на проезжей части крышка люка должна располагаться на одном уровне с поверхностью покрытия, на газонах люки колодцев возвышаются над поверхностью земли на 5 см, вокруг колодцев предусматривается отмостка шириной 1 м из асфальта б=30мм и щебня б=100 мм, уложенной на утрамбованный грунт. Гидроизоляция днища колодцев - штукатурка асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по огрутовке разжиженным раствора толщиной 10 мм по огрутовке разжиженным битумом. При этом водонепроницаемость бетона должна соответствовать марке по водонепроницаемости W4 и морозостойкости F100, а бетон изготовлен на сульфатойстоком цементе по ГОСТ 22266-76. На площадке отсутствуют факторы, неблагоприятные в сейсмическом отношении из-за*

местных сейсмотектонических, геологических или топографических условий. Качественный прогноз потенциальной подтопляемости: территория непотопляемая. Грунтовые воды не вскрыты

Наружные электрические сети: *Проект наружных сетей водопровода разработан на основании технических условий выданных ТОО «ЭнергоСистема» г.Актобе, в соответствии с требованиями технической и нормативной документации РК, ПУЭ РК 2015г. Категория надежности электроснабжения –II. Электроснабжение 10 кВ «внеплощадочная сеть». Установка КТПН предусмотрен отдельным проектом. Электроснабжение 10кВ школы осуществляется от I СШ РУ-10 кВ ПС-110/35/10 кВ «Сазды», кабельной линией с использованием взаиморезервируемых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, марки АПвБВ-10кВ. Кабели прокладываются в траншее на глубине 0,7м. На пересечение с автодорогой защищаются асбоцементными трубами диаметром 100 мм. Согласно ТУ 297/84т, в РУ-10 кВ ПС-110/35/10 кВ «Сазды» предусмотрена установка КРУН-10кВ с вакуумными выключателями с МПУ. Учет электроэнергии осуществляется счетчиком электронным трехфазным, установленным в проектируемой ячейке КРУН-10кВ ПС-110/35/10 кВ «Сазды».*

Соединительная линия ВОЛС: *Прокладка кабеля предусмотрена в полиэтиленовой трубе Ø 32 мм. и по существующей телефонной канализации на всем протяжении трассы строительства ВОЛС. В связи с тем, что конструкция проектируемого кабеля не имеет металлической составляющей, для отыскания его в процессе эксплуатации проектом предусмотрена прокладка сигнальной ленты, а также шаровых маркеров. Глубина прокладки полиэтиленовой трубы Ø=40мм составляет 1,2 м, сигнальной ленты-0,6 м. Для соединительных муфт проектом предусмотрена установка КОДов, где укладывается запас кабеля по 8 м с каждой стороны. Шаровые маркеры следует устанавливать каждые 200-250 м, на местах пересечений с автомобильными и железными дорогами, водных препятствий, трубопроводов, кабельных линий электропередачи и связи, газопроводов, водопроводов и канализаций, в местах поворотов (изменения направления трассы). Шаровые маркеры устанавливать для отыскания полиэтиленовых колодцев оперативного доступа (КОДов) с муфтами (разветвительная и соединительная). При пересечении автомобильных и железных дорог маркеры следует закладывать по обе стороны от подошвы насыпи или полевой бровки над концами выведенной полиэтиленовой трубы. В соответствии с "Правилами охраны телекоммуникационных сетей" для обозначения трассы подземного кабеля связи на местности использовать: пластиковые столбики трехгранной формы Н=1700мм (ширина грани 100мм).*

технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2024 г.;***
месяц, год
окончание работ ***ноябрь 2024г.;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4,5***;
фактически, месяц: ***2,5***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата *М.П. (при наличии)*

ТОО «Энергосистема»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата *М.П. (при наличии)*

АО "Aqtobe su-energy group"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата *М.П. (при наличии)*

АО "ҚазақТелеКом"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата *М.П. (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

По проекту не предусмотрено _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П. *(при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство школы на 300 мест в городе Актобе жилой массив «Сазды» (Наружные инженерные сети)***.

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КазПромСтройГрупп»*** в лице ***директора Молдыбаева Кайрата Сагинаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата

М.П. *(при наличии)*