Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "2" апреля 2019г №178

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Электроснабжение)"
Согласно договора №30 от 03.08.2021 г.

Справка №3 от " 20 " августа 2021 г
о стоимости выполненных работ за август месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Электроснабжение)"	20676000	18460715	-	-	-	-	-	2215286	20676000
Итого:	20676000	18460715	-	-	-		-	2215286	20676000

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»
Руководитель _____ Ахметов О.А.

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ТЕМАКАСЕС"

Наименование объекта "Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры для новых участков в п.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Электроснабжение)"

Согласно договора №30 от 03.08.2021 г.

А К Т №1 от " 20 " августа 2021 г

приемки выполненных работ за август месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 05.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ									
		Анкерная опора АР10-1.1С-1шт									
20	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	14715,84 6888,96	7159,20 3555,20	14716 6889	7159 3555	668	8355 1846	24917
21	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	37326,00 --	-- --	74652 --	-- --	74652	-- 5972	80624
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7	870,31 276,48	19,70 2,65	6092 1935	138 19	4019	1817 633	8542
		Анкерная опора АТБ10-1.1С, 1шт									
46	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	14715,84 6888,96	7159,20 3555,20	14716 6889	7159 3555	668	8355 1846	24917
47	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	37326,00 --	-- --	74652 --	-- --	74652	-- 5972	80624
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	7	870,31 276,48	19,70 2,65	6092 1935	138 19	4019	1817 633	8542
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				190920 17649	14594 7148	158678	20345 16901	228166
		РАЗДЕЛ 2.ВЛИ 0,4кВ									
49	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	6,52596686	119647,39	24061,57	780815	157025	480488	271411	1136404

		НР - 80%; СП - 8%			42138,92	9847,74	274997	64266		84178		
50	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	5,61165	1167641,00	--	6552393	--	6552393	--	7076584	
		СП - 8%			--	--	--	--		524191		
51	2306-1201-0917 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	3,7829	479080,00	--	1812312	--	1812312	--	1957297	
		СП - 8%			--	--	--	--		144985		
52	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,81702	2473340,00	--	2020768	--	2020768	--	2182429	
		СП - 8%			--	--	--	--		161661		
		Анкерная концевая опора К2-8шт										
58	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	14715,84	7159,20	117727	57274	668	66843	199335	
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	55112	28442		14766		
59	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	16	27100,00	--	433600	--	433600	--	468288	
		СП - 8%			--	--	--	--		34688		
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56	870,31	19,70	48737	1103	4019	14537	68336	
		НР - 93%; СП - 8%			276,48	2,65	15483	148		5062		
		Анкерная промежуточная УП2-1шт										
61	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917	
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	6889	3555		1846		
62	2104-0405-0202 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	27100,00	--	54200	--	54200	--	58536	
		СП - 8%			--	--	--	--		4336		
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7	870,31	19,70	6092	138	4019	1817	8542	
		НР - 93%; СП - 8%			276,48	2,65	1935	19		633		
		Промежуточная опора П2-83шт										
64	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	83	7289,80	3097,10	605062	257060	55417	336154	1016513	
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	292585	127608		75297		
65	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	83	37326,00	--	3098058	--	3098058	--	3345903	
		СП - 8%			--	--	--	--		247845		
66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	290,5	870,31	19,70	252825	5723	4019	75411	354495	
		НР - 93%; СП - 8%			276,48	2,65	80317	770		26259		
		Опора анкерная концевая Х3-4шт										
67	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	14715,84	7159,20	58863	28637	668	33421	99667	
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	27556	14221		7383		

68	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8	51274,00	--	410192	--	410192	--	443007
		СП - 8%			--	--	--	--		32815	
69	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28	870,31	19,70	24369	552	4019	7269	34168
		НР - 93%; СП - 8%			276,48	2,65	7741	74		2531	
		Промежуточная опора П1-41шт									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				16290729	514670	14935508	815218	18474421
							762616	239102	--	1368475	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								18702587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				780264				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					529265			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					246250			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15094186		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							835563	
		- Сметная прибыль	Тенге							1385376	

		Итого по акту	**Тенге**				18702587				
2	НДЗ РК 8.04-05- 2015 табл.1. пункт 36	Временные здания и сооружения (2,4%)	Тенге				448862				
		Всего по главе	**Тенге**				448862				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**				19151449				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 1,9Х0,9%	Тенге				0				
	табл.3. п.VIII	**Всего по главе**	**Тенге**				0				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**Тенге**				19151449				
4		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				383029				
		ИТОГО по сметному расчету	**Тенге**				19534478				
5		в том числе с разбивкой по годам 2021 г. - 100%, к=1,050036	Тенге				20511905				
		Итого с пониж коэф.	**Тенге**				18460715				
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				2215286				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				20676000				

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района»
Руководитель _____ **Ахметов О.А.**

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ **Назылов Ж.С.**

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **Никулин В.М.**

Авторский надзор: ТОО "СаинжарПроектСервис"
Инженер _____ **Абдукаримов О.Д.**

Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области.(Электроснабжение)"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за сентябрь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
		30	03.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области.(Электроснабжение)"	35676000	13392857	-	-	-	-	-	-	1607143	15000000

Итого:	35676000	13392857	-	-	-	-	-	-	1607143	15000000

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района Кызылординской области»
Руководитель _____ Ахметов О.А.
БИН 180140021774

Технический надзор: ТОО "Әсем-Курылыс-Қызылорда"

Эксперт технического надзора_____ Никулин В.М.
KZ49VJE00045487;KZ90VJE00054740;KZ76VJE00045486

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Назылов Ж.С.
БИН 051140008585

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Форма 2

Наименование объекта "Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области.(Электроснабжение)"

Согласно договора №30 от 03.08.2021 г.

А К Т №2 от " 15 " сентября 2021 г
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 05.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ									
9	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1131566,00	--	1131566	--		--	1131566
		Анкерная опора АР10-1.1С-1шт			--	--	--	--	1131566	--	
23	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00985	643468,00	--	6338	--	6338	--	6845
		СП - 8%			--	--	--	--		507	
24	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00538	643468,00	--	3462	--	3462	--	3739
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
25	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00152	643468,00	--	978	--	978	--	1056
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
26	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	кг	2	2187,00	--	4374	--	4374	--	4724
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
27	2404-0207-0901 РСНБ РК 2015	Кронштейн У1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	комплект	1	8305,00	--	8305	--	8305	--	8969
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
28	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00108	643468,00	--	695	--	695	--	751
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
29	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	0,03	757,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
30	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
31	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	394,00	--	1970	--	1970	--	2128

		СП - 8%				--	--	--	--		158	
32	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97										
		СП - 8%	шт.	4	10777,00	--	43108	--	43108	--		46557
33	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017				--	--	--			3449	
		СП - 8%	комплект	1	18499,00	--	18499	--	18499	--		19979
34	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017				--	--	--			1480	
		СП - 8%	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--		4218
35	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012				--	--	--			312	
		СП - 8%	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--		94459
36	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017				--	--	--			6997	
		СП - 8%	шт.	6	12979,00	--	77874	--	77874	--		84104
38	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)				--	--	--			6230	
			шт.	1	89830,00	--	89830	--		--		89830
39	ТПРАЙС	Привод ПРНЗ-10У1				--	--	--	89830	--		
			шт	1	9035,71	--	9036	--	--	--		9036
40	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				--	--	--	9036	--		
		СП - 8%	шт	1	12822,00	--	12822	--	12822	--		13848
41	2404-0207-5921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				--	--	--			1026	
		СП - 8%	шт	1	2889,00	--	2889	--	2889	--		3120
42	2404-0207-5922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				--	--	--			231	
		СП - 8%	шт	3	11319,00	--	33957	--	33957	--		36674
43	2404-0207-5924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				--	--	--			2717	
		СП - 8%	шт	1	2588,00	--	2588	--	2588	--		2795
44	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				--	--	--			207	
		СП - 8%	кг	3	1686,00	--	5058	--	5058	--		5463
45	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012				--	--	--			405	
		СП - 8%	кг	1	1786,00	--	1786	--	1786	--		1929
		Анкерная опора АТБ10-1.1С, 1шт				--	--	--			143	
53	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012										
		СП - 8%	т	0,0071	643468,00	--	4569	--	4569	--		4934
54	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012				--	--	--			365	
		СП - 8%	т	0,00108	643468,00	--	695	--	695	--		751
55	2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87				--	--	--			56	
		СП - 8%	кг	0,03	757,00	--	23	--	23	--		25
56	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017				--	--	--			2	
		СП - 8%	шт.	1	2450,00	--	2450	--	2450	--		2646
						--	--	--			196	

57	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	633849,00	--	317	--	317	--	342		
		СП - 8%			--	--	--	--		25			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1585188		
		Стоимость оборудования:	Тенге								1131566		
		РАЗДЕЛ 2.ВЛИ 0,4кВ											
		Анкерная концевая опора К2-8шт											
83	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	3605,00	--	28840	--	28840	--	31147		
		СП - 8%			--	--	--	--		2307			
89	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	6913,00	--	55304	--	55304	--	59728		
		СП - 8%			--	--	--	--		4424			
91	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2295,00	--	18360	--	18360	--	19829		
		СП - 8%			--	--	--	--		1469			
92	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,008	605012,00	--	4840	--	4840	--	5227		
		СП - 8%			--	--	--	--		387			
93	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	1889,00	--	15112	--	15112	--	16321		
		СП - 8%			--	--	--	--		1209			
94	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	356,00	--	2848	--	2848	--	3076		
		СП - 8%			--	--	--	--		228			
96	2404-0207-5510 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗП-6,ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ23118-2012	шт.	8	1786,00	--	14288	--	14288	--	15431		
		СП - 8%			--	--	--	--		1143			
97	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,056	643468,00	--	36034	--	36034	--	38917		
		СП - 8%			--	--	--	--		2883			
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП2, 1 ШТ											
103	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	3645,00	--	7290	--	7290	--	7873		
		СП - 8%			--	--	--	--		583			
104	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2295,00	--	4590	--	4590	--	4957		
		СП - 8%			--	--	--	--		367			
105	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	605012,00	--	303	--	303	--	327		
		СП - 8%			--	--	--	--		24			
106	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1889,00	--	1889	--	1889	--	2040		
		СП - 8%			--	--	--	--		151			
107	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	356,00	--	356	--	356	--	384		
		СП - 8%			--	--	--	--		28			
109	2404-0207-5510 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗП-6,ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ23118-2012	шт.	1	1786,00	--	1786	--	1786	--	1929		
		СП - 8%			--	--	--	--		143			
110	2404-0207-0903 РСНБ РК 2015	Кронштейн У4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт	1	7804,00	--	7804	--	7804	--	8428		
		СП - 8%			--	--	--	--		624			

		Промежуточная опора П2-83шт											
116	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	166	3645,00	--	605070	--	605070	--	653476		
		СП - 8%			--	--	--	--		48406			
117	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	83	2295,00	--	190485	--	190485	--	205724		
		СП - 8%			--	--	--	--		15239			
118	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0415	605012,00	--	25108	--	25108	--	27117		
		СП - 8%			--	--	--	--		2009			
119	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	83	1889,00	--	156787	--	156787	--	169330		
		СП - 8%			--	--	--	--		12543			
120	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	83	1889,00	--	156787	--	156787	--	169330		
		СП - 8%			--	--	--	--		12543			
122	2404-0207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	83	7099,00	--	589217	--	589217	--	636354		
		СП - 8%			--	--	--	--		47137			
		Опора анкерная концевая К3-4шт											
126	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	3605,00	--	14420	--	14420	--	15574		
		СП - 8%			--	--	--	--		1154			
132	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	6913,00	--	27652	--	27652	--	29864		
		СП - 8%			--	--	--	--		2212			
134	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1889,00	--	7556	--	7556	--	8160		
		СП - 8%			--	--	--	--		604			
135	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антени МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	605012,00	--	1210	--	1210	--	1307		
		СП - 8%			--	--	--	--		97			
136	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	356,00	--	1424	--	1424	--	1538		
		СП - 8%			--	--	--	--		114			
137	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗП-6,ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ23118-2012	шт.	4	1786,00	--	7144	--	7144	--	7716		
		СП - 8%			--	--	--	--		572			
		Промежуточная опора П1-41шт											
139	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	41	51274,00	--	2102234	--	2102234	--	2270413		
		СП - 8%			--	--	--	--		168179			
141	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	41	2923,00	--	119843	--	119843	--	129430		
		СП - 8%			--	--	--	--		9587			
142	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	41	3645,00	--	149445	--	149445	--	161401		
		СП - 8%			--	--	--	--		11956			
143	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	41	1889,00	--	77449	--	77449	--	83645		
		СП - 8%			--	--	--	--		6196			

		СП - 8%				--	--	--	--		9587		
142	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017											
		СП - 8%	шт.	41	3645,00	--	149445	--	149445	--		161401	
143	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-2017				--	--	--	--		11956		
		СП - 8%	шт.	41	1889,00	--	77449	--	77449	--		83645	
144	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017				--	--	--	--		6196		
		СП - 8%	шт.	41	1889,00	--	77449	--	77449	--		83645	
145	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80				--	--	--	--		6196		
		СП - 8%	км	0,0205	605012,00	--	12403	--	12403	--		13395	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			--	--	--	--		992		
													4883033
		РАЗДЕЛ 3.Наружное электроснабжение											
		СВЕТИЛЬНИК ОСВЕЩЕНИЯ НА ЖБ ОПОРЕ -92 ШТ											
163	2307-0106-0301 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014											
		СП - 8%	шт.	92	66843,00	--	6149556	--	6149556	--		6641520	
164	2307-0405-0305 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН ГНУТЫЙ ТИПА КРГ 1,5/15-0,96 ВЫСОТОЙ 960 ММ, ДЛИНА ВЫЛЕТА 1500 ММ, УГОЛ НАКЛОНА ОСИ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА К ГОРИЗОНТАЛИ 15°,ТОЛЩИНОЙ 3,2 ММ				--	--	--	--		491964		
		СП - 8%	шт.	70	6747,00	--	469239	--	469239	--		506779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			--	--	--	--		37539		
		Стоимость оборудования:	**Тенге**										7148299
		Итого по акту	**Тенге**								1131566		
2	НДЗ РК 8.04-05- 2015 табл.1. пункт 36	Временные здания и сооружения (2,4%)	Тенге				13616519						
		Всего по главе	**Тенге**				299639						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**				**299639**						
3	НДЗ РК 8.04-06- 2015 т	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 1,9Х0,9%	Тенге				**13916158**						
		Всего по главе	**Тенге**				0						
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**Тенге**				**0**						
4		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**13916158**						
		ИТОГО по сметному расчету	**Тенге**				255692						
5		в том числе с разбивкой по годам 2021 г. - 100%, к=1,050036	Тенге				**14171850**						
		Итого с пониж коэф.	**Тенге**				14880953						
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				**13392857**						
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				1607143						
							15000000						

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района Кызылординской области»
Руководитель _____ **Ахметов О.А.**
БИН 180140021774

Подрядчик: ТОО "ГЕМЗАКАСЕС"
Директор _____ **Пазылов Ж.С.**
БИН 051140008585

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Эксперт технического надзора _____ **Нигмадин В.М.**
KZ49VJE00045487;KZ90VJE00054740;KZ76VJE00045486

Авторский надзор: ТОО "САНЖАРПРОЕКТСЕРВИС"
Инженер _____ **Абдукаримов О.Д.**

Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021г №420

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование объекта "Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области.(Электроснабжение)"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за октябрь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
		30	03.08.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области.(Электроснабжение)"	49709278,08	12529712,57	-	-	-	-	-	-	1503565,51	14033278,08

Итого:	49709278,08	12529712,57	-	-	-	-	-	-	1503565,51	14033278,08

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района Кызылординской области»
Руководитель _____ Ахметов О.А.
БИН 180140021774

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт технического надзора_____ Никулин В.М.
KZ49VJE00045487;KZ90VJE00054740;KZ76VJE00045486

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района Кызылординской области»

Форма 2

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование "Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык

Согласно договора №30 от 03.08.2021 г.

А К Т №3 от " 11 " октября 2021 г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 05.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ-10кВ									
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,09	163623,36	93385,55	14726	8405	324	6964	23426
		НР - 80%; СП - 8%			66634,40	30094,52	5997	2709		1735	
2	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ 31946-2012**	км	0,29678	373905,00	--	110968	--	110968	--	119845
		СП - 8%			--	--	--	--		8877	
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	3,39888	1262,60	--	4291	--	--	3090	7971
		НР - 72%; СП - 8%			1262,60	--	4291	--		591	
4	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	16,9944	15538,15	902,95	264062	15345	220987	30916	318576
		НР - 94%; СП - 8%			1631,64	303,66	27729	5161		23598	
5	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	1,358	21143,00	--	28712	--	28712	--	31009
		СП - 8%			--	--	--	--		2297	

6	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11499,90	6684,90	11500	6685	1359	5426	18280
		НР - 80%; СП - 8%			3456,00	3326,32	3456	3326		1354	
7	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36085,85	9099,34	36086	9099	10664	15629	55852
		НР - 80%; СП - 8%			16322,90	3213,01	16323	3213		4137	
8	5108-0102-0415 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1242891,00	--	1242891	--		--	1242891
					--	--	--	--	1242891	--	
10	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3280,07	155,50	13120	622	8908	2714	17101
		НР - 72%; СП - 8%			897,04	45,01	3588	180		1265	
11	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	17,5	627,59	22,99	10983	403	7439	2351	14400
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	3141	124		1065	
12	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	20	3542,21	1084,44	70844	21690	10296	55335	136274
		НР - 118%; СП - 8%			1942,96	401,76	38859	8035		10092	
13	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	857,01	28,74	857	28	41	932	1934
		НР - 118%; СП - 8%			786,68	4,50	787	4		141	
14	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,1	1966,00	--	51313	--	51313	--	55418
		СП - 8%			--	--	--	--		4105	
15	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,28037	268025,00	--	75146	--	75146	--	81158

		СП - 8%			--	--	--	--		6012	
16	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	38,41	614,00	--	23584	--	23584	--	25471
		СП - 8%			--	--	--	--		1887	
17	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00556	271178,00	--	1508	--	1508	--	1629
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,97924	89,50	2,41	2057	55	983	707	2985
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	1019	6		219	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	22,97924	162,52	3,41	3735	78	2466	830	4931
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	1191	12		365	
37	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	14670,08	4147,72	14670	4147	128	9673	26291
		НР - 80%; СП - 8%			10395,42	1696,35	10395	1696		1947	
46	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	ПРОВОДНИК ЗП-6,ОЦИНКОВАННЫЙ, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ23118-2012	шт.	1	1786,00	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		Анкерная опора АТБ10-1.1С, 1шт									
50	2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	ТРАВЕРСЫ, ОДНОЦЕПНЫЕ АНКЕРНЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ФАЗ SH188 ГОСТ Р 51177-2017	шт	1	62570,00	--	62570	--	62570	--	67576
		СП - 8%			--	--	--	--		5006	
51	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	10	247,49	49,12	2475	491	26	1673	4479
		НР - 80%; СП - 8%			195,84	13,24	1958	132		332	
52	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,00616	237724,00	--	1464	--	1464	--	1581
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
58	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	866,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%			--	--	--	--		208	

59	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	394,00	--	1182	--	1182	--	1277
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
60	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	10777,00	--	10777	--	10777	--	11639
		СП - 8%			--	--	--	--		862	
61	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	1	18499,00	--	18499	--	18499	--	19979
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
62	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
		СП - 8%			--	--	--	--		6997	
63	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12979,00	--	77874	--	77874	--	84104
		СП - 8%			--	--	--	--		6230	
64	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2859,00	--	8577	--	8577	--	9263
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
65	2404-0207-4805 РСНБ РК 2015	Устройства защиты от атмосферных перенапряжений УЗДЗ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	4368,00	--	26208	--	26208	--	28305
		СП - 8%			--	--	--	--		2097	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**2512840,00**
		Стоимость оборудования:	**Тенге**						**1242891**		
		РАЗДЕЛ 2.ВЛИ 0,4кВ									
66	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,46403314	119647,39	24061,57	294815	59289	480488	102477	429076
		НР - 80%; СП - 8%			42138,92	9847,74	103832	24265		31783	
70	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	144,18	167,17	167,17	24103	24103	--	4430	30815
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,67	--	6152		2283	
71	1308-0206-1710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	114	827,97	159,46	94389	18178	8982	53391	159603
		НР - 72%; СП - 8%			589,72	60,76	67228	6927		11822	

72	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	114	594,53	297,69	67776	33937	5162	28565	104049
		НР - 72%; СП - 8%			251,56	96,46	28678	10996		7707	
73	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	687	423,33	217,42	290828	149367	32310	114841	438122
		НР - 72%; СП - 8%			158,88	73,29	109151	50350		32453	
74	2306-0137-0710 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,81702	2361955,00	--	1929764	--	1929764	--	2084145
		СП - 8%			--	--	--	--		154381	
75	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	144,18	783,22	--	112925	--	--	81306	209769
		НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	112925	--		15538	
76	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015. Р. 1310 ПОДР.1310-09 ГР. 1310-0904 ВУ П.9 КЗТР=0,3, КЭМ=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	км кабеля	0,39	28204,84	19378,54	11000	7557	--	3132	15263
		НР - 61%; СП - 8%			8826,30	4339,13	3442	1692		1131	
77	2113-0809-0101 РСНБ РК 2015	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" 100Х0,15	м	390	47,00	--	18330	--	18330	--	19796
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
78	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	130	247,49	49,12	32174	6386	330	21744	58232
		НР - 80%; СП - 8%			195,84	13,24	25459	1721		4313	
79	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2054	235493,00	--	48370	--	48370	--	52240
		СП - 8%			--	--	--	--		3870	
		Анкерная концевая опора К2-8шт									
84	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	3327,00	--	26616	--	26616	--	28745
		СП - 8%			--	--	--	--		2129	
85	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1798,00	--	28768	--	28768	--	31069

		СП - 8%			--	--	--	--		2301		
86	2404-0207-4921 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	16	2579,00	--	41264	--	41264	--	44565	
					--	--	--	--		3301		
87	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	м	48	501,00	--	24048	--	24048	--	25972	
					--	--	--	--		1924		
88	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	32	154,00	--	4928	--	4928	--	5322	
					--	--	--	--		394		
90	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	16	3645,00	--	58320	--	58320	--	62986	
					--	--	--	--		4666		
95	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	64	1889,00	--	120896	--	120896	--	130568	
					--	--	--	--		9672		
		УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ УП2, 1 ШТ										
101	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	1	2923,00	--	2923	--	2923	--	3157	
					--	--	--	--		234		
102	2404-0207-4931 РСНБ РК 2015	Крюк наружного угла PD3.2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	1	7160,00	--	7160	--	7160	--	7733	
					--	--	--	--		573		
108	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	2	1889,00	--	3778	--	3778	--	4080	
					--	--	--	--		302		
		Промежуточная опора П2-83шт										
114	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	83	2923,00	--	242609	--	242609	--	262018	
					--	--	--	--		19409		
115	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	83	2456,00	--	203848	--	203848	--	220156	
					--	--	--	--		16308		
120	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	83	1889,00	--	156787	--	156787	--	169330	
					--	--	--	--		12543		
121	2404-0207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	166	1340,00	--	222440	--	222440	--	240235	
					--	--	--	--		17795		

126	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	3605,00	--	14420	--	14420	--	15574
		СП - 8%			--	--	--	--		1154	
127	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	3327,00	--	13308	--	13308	--	14373
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
128	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1798,00	--	7192	--	7192	--	7767
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
129	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	12	501,00	--	6012	--	6012	--	6493
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
130	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	154,00	--	1232	--	1232	--	1331
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
131	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	3645,00	--	14580	--	14580	--	15746
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
133	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	16	1889,00	--	30224	--	30224	--	32642
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
		Промежуточная опора П1-41шт									
138	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	41	7289,90	3097,10	298886	126981	27375	166052	502133
		НР - 80%; СП - 8%			3525,12	1537,44	144530	63035		37195	
140	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	143,5	870,31	19,70	124889	2827	82391	37247	175107
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	39671	380		12971	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**5924094,00**
		РАЗДЕЛ 3.Наружное электроснабжение									
146	1101-0107-0902 РСНБ РК 2015	Каналы. Устройство канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л с), без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,5	167,17	167,17	11284	11284	--	2074	14426
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,67	--	2880		1069	

147	1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	60	462,20	80,48	27732	4829	4442	14556	45671
		НР - 72%; СП - 8%			307,68	29,26	18461	1756		3383	
148	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	61,2	1241,00	--	75949	--	75949	--	82025
		СП - 8%			--	--	--	--		6076	
149	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	375	347,23	154,56	130211	57960	17636	52342	197157
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	54615	18083		14604	
150	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	51	275,53	20,15	14052	1028	2563	7827	23630
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	8,04	10461	410		1750	
151	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	323,83	146,15	19430	8769	2717	7697	29298
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	45,78	7944	2747		2170	
152	2306-0137-0306 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,43452	794637,00	--	345286	--	345286	--	372909
		СП - 8%			--	--	--	--		27623	
153	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	67,5	783,22	--	52867	--	--	38064	98206
		НР - 72%; СП - 8%			783,22	--	52867	--		7275	
154	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4171,42	1324,05	4171	1324	97	2352	7045
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	516,33	2750	516		522	
155	Прайс	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ЯУО 9602-3474-У3.1	шт	1	72285,71	--	72286	--		--	72286
					--	--	--	--	72286	--	
156	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4119,23	73,48	4119	73	1612	1501	6070
		НР - 61%; СП - 8%			2434,00	26,48	2434	26		450	

157	2306-1708-0301 РСНБ РК 2015	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1	57530,00	--	57530	--	57530	--	62132
		СП - 8%			--	--	--	--		4602	
158	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1302,46	80,59	1302	81	26	884	2361
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	1196	32		175	
159	2307-0501-0202 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	10137,00	--	10137	--	10137	--	10948
		СП - 8%			--	--	--	--		811	
160	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4171,42	1324,05	4171	1324	97	2352	7045
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	516,33	2750	516		522	
161	2307-0506-0110 РСНБ РК 2015	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-13-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	6990,00	--	6990	--	6990	--	7549
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
		СВЕТИЛЬНИК ОСВЕЩЕНИЯ НА ЖБ ОПОРЕ -92 ШТ									
162	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	92	1890,26	163,32	173904	15025	1747	131553	329893
		НР - 80%; СП - 8%			1707,96	79,44	157132	7308		24437	
164	2307-0405-0305 РСНБ РК 2015	КРОНШТЕЙН ГНУТЫЙ ТИПА КРГ1,5/15-0,96 ВЫСОТОЙ 960 ММ, ДЛИНА ВЫЛЕТА 1500 ММ, УГОЛ НАКЛОНА ОСИ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКА К ГОРИЗОНТАЛИ 15°,ТОЛЩИНОЙ 3,2 ММ	шт.	22	6747,00	--	151485	--	151485	--	163603
		СП - 8%			--	--	--	--		12119	
		ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ-8 ШТ									
165	1101-0203-0503 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 1	яма	8	442,40	361,19	3539	2890	--	1505	5447
		НР - 72%; СП - 8%			81,21	180,02	650	1440		404	
166	1133-0109-0120 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ. Установка	т	0,76	110693,90	64741,68	84127	49204	2005	36000	129737
		НР - 80%; СП - 8%			43312,50	15898,17	32918	12083		9610	

167	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,76	595008,00	--	452206	--	452206	--	488382
		СП - 8%			--	--	--	--		36176	
168	2106-0511-0101 РСНБ РК 2015	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,76	18434,00	--	14010	--	14010	--	15131
		СП - 8%			--	--	--	--		1121	
169	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,126	726658,12	1317,12	91559	166	82499	8158	107694
		НР - 91%; СП - 8%			70586,00	561,69	8894	71		7977	
170	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДЛИВКА БЕТОНА. Устройство	м3	0,8	21232,16	1092,54	16986	874	15111	1086	19518
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1001	192		1446	
171	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	8	1890,26	163,32	15122	1307	151	11439	28686
		НР - 80%; СП - 8%			1707,96	79,44	13664	636		2125	
172	2307-0106-0301 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ "SAMRUQ" С 100W, 100 ВТ, 11500 ЛМ, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	8	66843,00	--	534744	--	534744	--	577524
		СП - 8%			--	--	--	--		42780	
173	5108-0401-1604 РСНБ РК 2015	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 235 M60	шт.	8	35692,00	--	285536	--		--	285536
					--	--	--	--	285536	--	
		ТРАНСПОРТИРОВКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДО									
174	4101-0103-0219 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км	т	17271,18	23,00	--	397237	--		--	429016
		СП - 8%			--	--	--	--		31779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**3618925,31**
		Стоимость оборудования	Тенге				357822				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				357822				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**12055859,31**
		Стоимость оборудования	Тенге				1600713				
		Итого по акту	**Тенге**				**12055859,31**				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1. пункт 36	Временные здания и сооружения (2,4%)	Тенге				250923,51				

		Всего по главе	**Тенге**				**250923,51**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**Тенге**				**12306782,83**				
3	НДЗ РК 8.04-06-	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 1,9Х0,9%	Тенге				727,449				
		Всего по главе	**Тенге**				**727,449**				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**Тенге**				**12307510,28**				
4		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				214135,95				
		ИТОГО по сметному расчету	**Тенге**				**12521646,22**				
5		в том числе с разбивкой по годам 2021 г. - 100%, к=1,050036	Тенге				13148179,31				
		Итого с пониж коэф.	**Тенге**				**12529712,57**				
6	Налоговый кодек	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				1503565,51				
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**14033278,08**				

Заказчик:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и
Руководитель _____ Ахметов О.А.
БИН 180140021774

Подрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Директор _____ Пазылов Ж.С.

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт технического надзора_____ Никулин В.М.
KZ49VJE00045487;KZ90VJE00054740;KZ76VJE00045486

Авторский надзор: ТОО "САНЖАРПРОЕКТСЕРВИС"

Инженер _____ Абдукаримов О.Д.