Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года №178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "САҚ-Құрылыс"
Технический надзор: ТОО "ЗКА проект"
Наименование объекта: Строительство газопровода в населенном пункте Ырысты с/о Ж. Нурлыбаев Махтааральского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2024г.

Наименование комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года сумма НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них по монтажу		Каз.содержание %	Дополнительные затраты			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	122 595 031,79	7 223 024							972 012	9 072 108,79
Погошения аванса										
Сумма к оплате	**122 595 031,79**	**7 223 024**							**972 012**	**9 072 108,79**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района

Полатов Г.Ж.

Инженер:

ТОО "ЗКА проект"

Абишев А.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "САҚ-Құрылыс"

Бухарбаев Е.Е.

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "САК-ҚҰРЫЛЫС"
Технадзор:ТОО "ЗКА проект"
Авторский надзор:ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Наименование стройки -Строительство газопровода в населенном пункте Ырысты с/о Ж. Нурлыбаев Махтааральского района, Туркестанской области

Акт выполненных работ № 4

приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2024 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02

на Газопровод среднего давления. Подземный газопровод.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Очистка полости и испытание и за два раза в футлярах										
38	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,514	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100/63 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2).** *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	1,118025		635934,62 99089,78	531014,05 102385,08	710991 110785	593687 114469	6519	204981 73278	989250
		КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ 180 шт										
122	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубка контрольная. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	180		8942,42 4983,95	3101,70 1102,80	1609636 897111	558306 198504	154219	1084658 215543	2909837
123	С1241-102-0116 241-102-0116 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм** *СП - 8%*	м	180		851,00 --	-- --	153180 --	-- --	153180	-- 12254	165434
124	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	**Ковер** *СП - 8%*	т	1,2006		449705,00 --	-- --	539916 --	-- --	539916	-- 43193	583109
125	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	32,4162		112,57 61,71	3,11 0,37	3649 2000	101 12	1548	1389 403	5441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	32,4162	188,52 72,13	4,53 0,74	6111 2338	147 24	3626	1630 619	8360
127	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный СП - 8%	т	0,00774	813201,00 --	-- --	6294 --	-- --	6294	-- 504	6798
128	С1212-101-1904 212-101-1904 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6 СП - 8%	$м^3$	2,52	36551,00 --	-- --	92109 --	-- --	92109	-- 7369	99478
129	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный СП - 8%	$м^3$	0,72	7046,00 --	-- --	5073 --	-- --	5073	-- 406	5479
130	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,7434	76270,61 73277,57	1845,20 356,87	56700 54475	1371 265	854	37770 7558	102028
131	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм СП - 8%	т	0,7434	442465,00 --	-- --	328928 --	-- --	328928	-- 26314	355242
132	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	29,61	112,57 61,71	3,11 0,37	3333 1827	92 11	1414	1268 368	4970
133	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	29,61	188,52 72,13	4,53 0,74	5582 2136	134 22	3312	1489 566	7636
134	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	4642	7,43 6,61	0,82 0,37	34490 30684	3807 1718	--	23349 4642	62481
135	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м СП - 8%	м	4642	17,00 --	-- --	78914 --	-- --	78914	-- 6313	85227
136	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км	4,912	71708,31 44454,80	27253,51 13802,54	352231 218362	133869 67798	--	174558 42143	568932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	С1243-105-0103 243-105-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	4,912	306836,00	--	1507178	--	1507178	--	1627752
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--		120574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7587454
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1319718				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1291514			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					382823			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2883083		
		- Накладные расходы	Тенге							1531092	
		- Сметная прибыль	Тенге							562047	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	7 587 454							7587454
		ИТОГО ПО АКТУ:		7 587 454							
		ИТОГО 2023 год		2 671 435							
		НДС 12%		320 572							
		ИТОГО с НДС на 2023 год		2 992 007							
		НДС 12%	12%	972 420							
		ВСЕГО		9 075 917							
		ВСЕГО с пониж.коэф.0,999580412964212		9 072 108,79							

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района

Полатов Г.Ж.

Технадзор
ТОО "ЗКА проект"

Директор: Абишев А.Т.

Авторский надзор
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Инженер-эксперт: Сраилов М.

Подрядчик
ТОО "САК-КҰРЫЛЫС"

Директор Бухарбаев Е.Е.