Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24.04. 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

н.п.Бесарык
Жанакорганского района «25» октября 2021 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГЕМАКАСЕС», город Кызылорда, Аксуатский сельский округ, село Ж.Махамбетова, улица Отек Кулманов дом №58**.
(наименование организации, юридический адрес)
В лице **директора Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич**.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п. Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области. (Электроснабжение)». Жанакорганский район, аульный округ Жаманбай батыр, село Бесарык**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района Кызылординской области». Руководитель Ахметов О.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» номер лицензии ГСЛ №1400609 от 30.04.2014 года. .**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «САНЖАРПРОЕКТСЕРВИС» Том II. Альбом 1 Раздел - ЭС "Наружное электроснабжение 10/0,4кВ и электроосвещение»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Жанакорганского района Кызылординской области» приказ №2 11.01.2021 год**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250	шт	1	1	1	1

кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный					
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	5,61	5,61	5,61	5,61
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	3,78	3,78	3,78	3,78
Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5	шт	87	87	87	87
Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2	шт	67	67	67	67
Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1	км	0,81702	0,81702	0,96702	0,96702
Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,43452	0,43452	0,48452	0,48452
ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ЯУО 9602-3474-У3.1	шт	1	1	1	1
Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт	1	1	1	1
Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400	шт	1	1	1	1
Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" C 100W, 100 Вт,	шт	92	92	92	92
СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ "SAMRUQ" C 100W,	шт	16	16	16	16

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: В рамках рабочего проекта «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для новых участков в с. Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Электроснабжение)» предусматривается: -строительство трансформаторной подстанции с силовым трансформатором мощностью 250 кВА, -строительство ЛЭП-10 кВ от опоры №36 существующей ВЛ-10 кВ яч. №12 фидера «Арай» ПС-35/10 кВ «Талап» до проектируемой КТПН-10/0,04 кВ, -строительство распределительных внутриквартальных сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ протяженностью-5,61 км, -строительство сетей наружного освещения улиц протяженностью-3,78 км. Для наружного электроосвещения применены консольные светодиодные светильники количеством-92 штук, переулках предусматривается установка светильников с автономным питанием от встроенной солнечной батареи количеттвом- 16 штук.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2021 г.;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2021 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 2

по норме или по проекту организации строительства 2 (два) месяца;
фактический 2 месяца ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Жанакорганского РЭС АО «КРЭК» Рахышев. Ш.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)
МП.

Аким аульного округа Жаманбай батыр Абдуллаев. А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)
МП.

Начальник Жанакорганского производственного отделения филиала ОДСП «Арал» Кабетенов. М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата)
МП.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); **не предусмотрено**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не предусмотрено**;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для новых участков в н.п.Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области. (Электроснабжение)»**, готовым к приемке
(наименование объекта (комплекса))
в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ГЕМАКАСЕС» Директор Пазылов Жалгасбек Сагинбаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П.