Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"
Субподрядчик: ТОО «Tabys Contractors group»
Наименование стройки: Строительство блок-модульной установки водоснабжения в с.Новографское Шортандинского района Акмолинской области
ДОГОВОР №2023-10-1 от 20.06.2023г.

С П Р А В К А №1 от 28.07.2023г.
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№2023-10-1	от 20.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство блок-модульной установки водоснабжения в с.Новографское Шортандинского района Акмолинской области	1 306 938,68	1 166 909,54		-	-	-	-	-	140 029,14	1 306 938,68

Сдал
Субподрядчик:
ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535

Директор _____ **Турекеева А.Б.**

Принял
Подрядчик:
ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Самуратов С.Б.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

Субподрядчик:ТОО «Tabys Contractors group»

ДОГОВОР №2023-10-1 от 20.06.2023г.

Наименование стройки: Строительство блок-модульной установки водоснабжения в с.Новографское Шортандинского района Акмолинской области

Акт выполненных работ №1 от 28.07.2023г.
за июль 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

Внутриплощадочные сети водоснабжения

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	889,30504		284,35	284,35	252874	252874	--	46795	323 645
		НР - 72%; СП - 8%				--	73,09	--	64999		23976	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	27,50428		3527,09	--	97010	--	--	69847	180 206
		НР - 72%; СП - 8%				3527,09	--	97010	--		13349	
4	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	812,96434		57,89	57,89	47063	47062	--	12471	64 298
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,30	--	17316		4764	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	32,419		8052,76	328,03	261062	10634	172135	80972	369 397
		НР - 99%; СП - 8%				2415,03	107,88	78293	3497		27363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1063443**	**441091**	**172135**	**455838**	**937 546**
								450217	**152220**	--	**121546**	

РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД ХОЗ-БЫТОВОЙ В1

		Трубопроводы										
9	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00204		1113022,43	164261,59	2271	335	185	1882	4 485

		НР - 99%, СП - 8%				858560,64	73411,55	1751	150		332	
10	Е11-220501-401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 65 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1462	414782,18	173832,97	121283	50829		88158	226 195
		НР - 99%, СП - 8%			240949,21	63592,02	70454	18595		16755	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				244836	101993	185	178197	230 680
							142658	37339	--	33842	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1 168 226

		Всего по объекту										**1 168 226**
		в том числе оборудования										0
		Временные здания и сооружения (1,3)%										15 187
		Итого с временными зданиями и сооружениями										**1 183 413**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,76%										20 828
		Итого с зимним удорожанием										**1 204 241**
		Непредвиденные работы изатраты 2%										24 085
		Итого в текущих ценах										**1 228 326**
		в том числе в текущих ценах на 2023г К=1										**1 228 326**
		С понижающим коэффициентом										**1 166 909,54**
		НДС (12 %)										140 029,14
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**1 306 938,68**

Принял
Подрядчик:
ТОО "АДС - 2001" БИН 010940003981

Директор _____ Самуратов С.Б.

Сдал
Субподрядчик:
ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535

Директор _____ Турекеева А.Б.