Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно - коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 г.

Возвратный экземпляр

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Подрядчик : ТОО "АртСтройИнжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства 16 жилого района. Внутриквартальные сети электроснабжения.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма Наменование	Организационно правовая форма КОД
4671509		№80-ДСП	27.06.2023г.	республиканский	004;032	ТОО "АртСтройИжиниринг"	
				областной	004;028		
				местный	004;015		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	21 430 132,71									
Акт выполненных работ №1 за август 2023 г.	21 430 132,71	19 134 047,06	19 134 047,06	19 134 047,06		0,00		0,00	2 296 085,65	21 430 132,71
Аванс (30%)	6 429 039,81									6 429 039,81
Итого к оплате	15 001 092,90									15 001 092,90

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ Акимжанов М.С.

Технический надзор:
ТОО "САПА Бақылау"
Эксперт
_____ Жанузаков М.Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АртСтройИжиниринг"
_____ Нурбеков А.

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства 16 жилого района . Внутриквартальные сети электроснабжения.
Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27, БИН 060140009176, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "АртСтройИнжиниринг"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, Б.РЕЙША,д.12/1, БИН 121040006481, ИИК KZ108562203115928666, АО"БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор №80-ДСП от 27 июня 2023 года

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2023 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. 15.08.2023 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛС 2-1-2 Наружные электрические сети									
			Раздел 1 Воздушная линия 0,4кВ									
1	3	243-701-0880	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х120+2х35-0,6/1,0/прим К=1,020;	км	2,38	3272037		7787448	7787448	–	–	8410444
						–		–	–	–	622996	

2	4 243-701-0703	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х25-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,5304	346472 –	183769 –	183769 –	– 14702	198471
		Раздел 3 Ввод в дом + (ввод в кнс)							
3	9 243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 К=1,020;	км	1,632	450441 –	735120 –	735120 –	– 58810	793930
4	10 243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 К=1,020;	км	0,2754	450441 –	124051 –	124051 –	– 9924	133975
		Раздел 7 Опора железобетонная промежуточная П1							

5	61	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=54,000;	шт.	54	52357	–	2827278	–	2827278	–	3053460
											226182

Раздел 8 Опора железобетонная промежуточная ПП1

6	68	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	1	77062	–	77062	–	77062	–	83227
											6165

Раздел 9 Опора железобетонная угловая промежуточная УП3

7	75	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=3,000;	шт.	6	52357	–	314142	–	314142	–	339273
											25131

Раздел 10 Опора железобетонная анкерная (концевая) К3

8	86	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=11,000;	шт.	22	52357	–	1151854	–	1151854	–	1244002
											92148

Раздел 11 Опора железобетонная анкерная угловая УА3

9	101	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=3,000;	шт.	6	52357	–	314142	–	314142	–	339273
											25131

Раздел 12 Опора железобетонная анкерная угловая повышенная ПУА1

10	120	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	77062	154124	154124	–	166454
						–	–	–	12330	
			Раздел 13 Опора железобетонная анкерная ответвительная АО3							
11	139	225-204-0303	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=2,000;	шт.	4	52357	209428	209428	–	226182
						–	–	–	16754	
			Раздел 14 Опора железобетонная анкерная ответвительная ПОА1							
12	155	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 К=4,000;	шт.	8	77062	616496	616496	–	665816
						–	–	–	49320	
			Раздел 15 Опора железобетонная промежуточная двухцепная П2							
13	170	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 К=11,000;	шт.	11	74798	822778	822778	–	888600
						–	–	–	65822	
			Раздел 16 Опора железобетонная промежуточная переходная двухцепная ПП4							
14	179	225-204-0311	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 К=2,000;	шт.	2	77062	154124	154124	–	166454
						–	–	–	12330	
			Раздел 17 Опора железобетонная анкерная угловая двухцепная УА2и							

15	189	225-204-0310								
		Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А К=2,000;	шт.	6	68770	412620	412620	–	445630
					–	–	–	33010	
		Раздел 18 Опора железобетонная анкерная угловая двухцепная повышенная ПУА4и							
16	205	225-204-0311								
		Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 К=2,000;	шт.	6	77062	462372	462372	–	499362
					–	–	–	36990	
		Раздел 19 Опора железобетонная анкерная ответвительная двухцепная ОА2							
17	221	225-204-0310								
		Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А К=2,000;	шт.	4	68770	275080	275080	–	297086
					–	–	–	22006	
		Раздел 20 Опора железобетонная анкерная ответвительная двухцепная повышенная ПОА4							
18	240	225-204-0311								
		Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 К=2,000;	шт.	4	77062	308248	308248	–	332908
					–	–	–	24660	
		Раздел 21 Опора железобетонная анкерная концевая К2							
19	259	225-204-0310								
		Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А	шт.	2	68770	137540	137540	–	148543
					–	–	–	11003	

Итого	18 433 090
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 065 549
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 365 244
Всего	18 433 090
Временные здания и сооружения (1 %)	184 331
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,79 %)	147 078
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	375 290
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	19 139 789
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,9997	19 134 047,06
НДС (12 %)	2 296 085,65
Итого	21 430 132,71
Аванс (30%)	6 429 039,81
Итого к оплате	15 001 092,90

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства
города Усть-Каменогорска"

_____ Акимжанов М.С.

Технический надзор
ТОО "САПА Бақылау"
Эксперт

_____ Жанузаков М.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Тұрмыс 25"
Специалист

_____ Умерханов М.Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АртСтройИнжиниринг"

_____ Нурбеков А.