Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства жилищно - коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 1 по 13 октября 2023 г.

Возвратный экземпляр

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "АртСтройИнжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства 16 жилого района. Внутриквартальные сети электроснабжения.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма КОД
4671509		№80-ДСП	27.06.2023г.	республиканский	004;032	ТОО "АртСтройИжиниринг"	
				областной	004;028		
				местный	004;015		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	105 548 800,00									
Акт выполненных работ №2 за период с 1 по 13 октября 2023 г.	84 118 667,29	75 105 952,94	74 394 485,94	74 394 485,94		711 467,00		14 555 695,00	9 012 714,35	84 118 667,29
Погашение аванса	26 858 311,59									26 858 311,59
Итого к оплате	57 260 355,70									57 260 355,70

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
_____ **Акимжанов М.С.**

Технический надзор:
ТОО "САПА Бақылау"
Эксперт
_____ **Жанузаков М.Ж.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АртСтройИжиниринг"
_____ **Нурбеков А.**

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства 16 жилого района . Внутриквартальные сети электроснабжения.
Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 27, БИН 060140009176, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК" БИК KKMFKZ2A
Подрядчик : ТОО "АртСтройИнжиниринг"
ВКО, г.Усть-Каменогорск, Б.РЕЙША,д.12/1, БИН 121040006481, ИИК KZ108562203115928666, АО"БанкЦентрКредит" БИК KCJBKZKX
Договор №80-ДСП от 27 июня 2023 года

Акт приемки выполненных работ №2
за период с 1 по 13 октября 2023 г.

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. 13.10.2023 г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЛС 2-1-1 Трансформаторная подстанция											
		Раздел 1 Фундамент									
1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Лишний грунт НР=72 %	м3 грунта	3,5	265,74	265,74	930	930	–	170	1188
					–	67,56	–	236	–	88	
2	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=5,000;	т·км	30,625	81		2481		–	–	2679
					–		–		–	198	

3	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93 %	м3 основания	7	10260,6	2703,5	71824	18925	43077	16909	95832
					1403,25	1194,21	9823	8359	–	7099	
4	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118 %	шт сборных конструкций	4	2887,12	1690,63	11548	6763	1791	5456	18364
					748,71	407,27	2995	1629	–	1360	
5	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	4	3909,99	2153,65	15640	8615	2468	7826	25343
					1139,27	518,81	4557	2075	–	1877	
6	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=4,000;	м3	2,172	41527		90197		90197	–	97413
					–		–		–	7216	
7	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 К=4,000;	м3	1,06	41527		44019		44019	–	47541
					–		–		–	3522	
8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	12	1230,42	28,59	14765	343	9037	5056	21407
					448,76	4,3	5385	52	–	1586	
9	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,006	2308993,46	5490,32	13854	33	9542	4251	19553
					713220,48	2465,79	4279	15	–	1448	

	Итого по разделу 1					329 320				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 039				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 609				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 366				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					200 131				
	- перевозка грузов, тенге					2 481				
	- накладные расходы, тенге					39 668				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 570				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					24 394				
	Раздел 3 Трансформатор и оборудование									
12	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72 %								
		подстанция	1	120708,15	57814,22	120708	57814	6418	57759	192744
				56476,17	23745,36	56476	23745	–	14277	
13	515-102-0417 (об)	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный								
		шт.	1	2559247		2559247		–	–	2559247
				–		–		2559247	–	

14	515-101-0107 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА									
			шт.	1	1570126		1570126		–	–	1570126
					–		–		1570126	–	
15	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шкаф	1	39097,69	9360,92	39098	9361	2545	22504	66530
					27192,23	4064,39	27192	4064	–	4928	
16	582-201-0302 (пл) (об)	Ящик управления освещением ЯУО9602-3474 в комплекте									
			комплект	1	93944,27		93944		–	–	93944
					–		–		93944	–	
17	1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %									
			комплект (3 фазы)	3	65916,68	26750,16	197750	80250	42198	80531	300543
					25100,52	12182,47	75302	36547	–	22262	
18	292-201-0303 (пл)	Ограничитель перенапряжения ОПНп-10(6)11,5/10/1(2)УХЛ2									
			шт	3	27539,98		82620		82620	–	89230
					–		–		–	6610	
19	1308-0304-0305	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка НР=72 %									
			шт.	1	7382,94	2899,68	7383	2900	139	4004	12298
					4344,74	1216,26	4345	1216	–	911	

20	247-201-0827	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	46119		46119		46119	–	49809
					–		–		–	3690	
23	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	5717,86	560,29	17154	1681	2922	9551	28841
					4183,42	238,23	12550	715	–	2136	
24	247-302-0118	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 300/5А 5ВА	шт.	3	4254		12762		12762	–	13783
					–		–		–	1021	
25	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=75 %	шт.	3	1113,6	–	3341	–	82	2444	6248
					1086,19	–	3259	–	–	463	
26	247-204-3434	Выключатель автоматический типа ВА88 40 3Р 630А 35кА	шт.	1	102020		102020		102020	–	110182
					–		–		–	8162	
27	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	604		604		604	–	652
					–		–		–	48	
28	247-204-0753	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	1966		1966		1966	–	2123
					–		–		–	157	
29	292-201-0304 (пл)	Коробка испытательная проходная	шт	1	3460,71		3461		3461	–	3738
					–		–		–	277	
30	292-201-0306 (пл)	Уголок монтажный ЩМП-4 Garant	комплект	2	5648,25		11297		11297	–	12201
					–		–		–	904	

31 292-201-0305 (пл)	Панель ЛГ к ЩМП-4 36 PRO/Garant H=400	комплект	2	13988,56		27977		27977	–	30215
				–		–		–	2238	
32 292-201-0307 (пл)	Устройство сбора и передачи данных УСПД SaiCOM P3 код YD	шт	1	51455,32		51455		51455	–	55571
				–		–		–	4116	
33 292-201-0308 (пл)	Термостат для электр.шкафа МТК-СТ1	шт	1	12107,94		12108		12108	–	13077
				–		–		–	969	
34 292-201-0309 (пл)	Щитовой нагреватель(15вт) MEYERTEC MTK-EH15	шт	1	49542,82		49543		49543	–	53506
				–		–		–	3963	
35 292-201-0310 (пл)	DIN рейка оцинкованная 25см IEK	шт	1	236,79		237		237	–	256
				–		–		–	19	
38 1311-0401-0401	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене HP=75 %	шт.	80	23814,77	5220,22	1905182	417618	53734	1211469	3365983
				17922,87	2268,28	1433830	181462	–	249332	
39 582-201-0311 (пл) (об)	Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) "SANAU ENERGY"	комплект	85	121557,39		10332378		–	–	10332378
				–		–		10332378	–	

Итого по разделу 3	18 963 225
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 609 695
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	569 624
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	247 749
- материалы, изделия и конструкции, тенге	513 566
- оборудование, тенге	14 555 695
- накладные расходы, тенге	1 388 262
в т.ч. зарплата, тенге	124 944
- сметная прибыль (8 %), тенге	326 483

Раздел 4 Кабели и провода

40	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % К=0,030;								
			м3 грунта	0,51435	3283,16	–	1689	–	–	1216	3137
					3283,16	–	1689	–	–	232	
41	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР=0 К=0,970;								
			м3 грунта	16,63065	233,13	233,13	3877	3877	–	–	4187
					–	59,27	–	986	–	310	
42	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.Лишний грунт НР=72 %								
			м3 грунта	5,715	265,74	265,74	1519	1519	–	278	1941
					–	67,56	–	386	–	144	
43	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км К=10,000;								
			т·км	100,0125	69		6901		–	–	7453
					–		–		–	552	
44	1108-0101-0201	Основание песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	5,715	13123,09	1555,5	74998	8890	58750	10335	92160
					1287,69	656,89	7359	3754	–	6827	
45	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,200;								
			м3 грунта	2,286	1395,64	–	3190	–	–	2297	5926
					1395,64	–	3190	–	–	439	

46	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=0,800;								
			м3 грунта	9,144	38,96	38,96	356	356	–	77	468
					–	11,67	–	107	–	35	
47	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	63,5	343,61	218,11	21819	13850	–	10510	34915
					125,5	104,38	7969	6628	–	2586	
48	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	63,5	327,93	202,43	20824	12854	–	9757	33027
					125,5	87,9	7969	5582	–	2446	
49	213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,505	97893		49436		49436	–	53391
					–		–		–	3955	
50	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,003	1902777,92	–	5708	–	5004	536	6744
					234909,92	–	705	–	–	500	
51	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	97	851,7	422,95	82615	41026	5067	38213	130494
					376,51	170,65	36521	16553	–	9666	
52	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	3	1047,59	488,28	3143	1465	172	1506	5021
					502,01	195,19	1506	586	–	372	

53	243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10 К=1,020;								
			км	0,102	3560419		363163		363163	–	392216
					–		–		–	29053	
54	1308-0201-4305	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР=72 %								
			шт.	2	9231,63	11,61	18463	23	738	12753	33713
					8851,06	4,81	17702	10	–	2497	
55	292-101-0401 (пл)	Муфта термоусаживаемая внутренней установки 3КВТп-10-25/50								
			шт	2	10032,42		20065		20065	–	21670
					–		–		–	1605	

Итого по разделу 4	826 463
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 610
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 860
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 592
- материалы, изделия и конструкции, тенге	502 395
- перевозка грузов, тенге	6 901
- накладные расходы, тенге	87 478
в т.ч. зарплата, тенге	7 873
- сметная прибыль (8 %), тенге	61 219

ЛС 2-1-2 Наружные электрические сети

Раздел 1 Воздушная линия 0,4кВ

1	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %									
			км линии	3,12	57061,6	22969,25	178032	71664	5382	104608	305251
					32367,44	9542,8	100986	29774	–	22611	

2 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,52	57061,6	22969,25	29672	11944	897	17434	50874
				32367,44	9542,8	16831	4962	–	3768	
3 243-701-0880	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х120+2х35-0,6/1,0/прим К=1,020;	км	0,8024	3272037		2625482		2625482	–	2835521
				–		–		–	210039	
5 241-417-0201	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78 размерами 57х3,5-34 мм, Ст20	м	4	16468		65872		65872	–	71142
				–		–		–	5270	
	Итого по разделу 1					3 262 788				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					117 817				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					83 608				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34 736				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 697 633				
	- накладные расходы, тенге					122 042				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 984				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					241 688				
	Раздел 2 Установка комплекта ST208									
6 1308-0103-2901	Прибор измерения и защиты. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	2592,29	468,05	7777	1404	98	4957	13753
				2091,71	203,22	6275	610	–	1019	

7	292-102-0201 (пл)	Комплект подключения ПЗ ST208	комплект	3	27785,87		83358		83358	–	90027
					–		–		–	6669	
	Итого по разделу 2						103 780				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						6 275				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 404				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						610				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						83 456				
	- накладные расходы, тенге						4 957				
	в т.ч. зарплата, тенге						446				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						7 688				
	Раздел 3 Ввод в дом + (ввод в кнс)										
8	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	1,87	57061,6	22969,25	106705	42953	3226	62698	182955
					32367,44	9542,8	60527	17845	–	13552	
11	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	160	2097		335520		335520	–	362362
					–		–		–	26842	
12	252-207-2337	Крюк типа SOT76 универсальный	шт.	81	3001		243081		243081	–	262527
					–		–		–	19446	
13	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	162	175		28350		28350	–	30618
					–		–		–	2268	
14	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	162	647		104814		104814	–	113199
					–		–		–	8385	
15	252-207-1109	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)	шт.	162	1268		205416		205416	–	221849
					–		–		–	16433	

16	252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	81	3601 –		291681 –		291681 –	– 23334	315015
17	252-207-3110	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	243	483 –		117369 –		117369 –	– 9390	126759
18	292-102-0301 (пл)	Корпус для предохранителя SV29.63	шт	80	9826,6 –		786128 –		786128 –	– 62890	849018
19	292-102-0302 (пл)	Плавкая вставка SVV10.35	шт	80	703,07 –		56246 –		56246 –	– 4500	60746
20	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка HP=72 %	шт.	80	6436,57 4344,74	1968,78 815,81	514926 347579	157502 65265	9844 –	297248 64974	877148
21	247-305-0114	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 26-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	80	7121 –		569680 –		569680 –	– 45574	615254
22	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	80	2372 –		189760 –		189760 –	– 15181	204941
23	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2097 –		8388 –		8388 –	– 671	9059
24	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	17	2873 –		48841 –		48841 –	– 3907	52748
25	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	24	175 –		4200 –		4200 –	– 336	4536

16	252-207-2338	Крюк типа SOT76.2 универсальный	шт.	81	3601 –		291681 –		291681 –	– 23334	315015
17	252-207-3110	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	243	483 –		117369 –		117369 –	– 9390	126759
18	292-102-0301 (пл)	Корпус для предохранителя SV29.63	шт	80	9826,6 –		786128 –		786128 –	– 62890	849018
19	292-102-0302 (пл)	Плавкая вставка SVV10.35	шт	80	703,07 –		56246 –		56246 –	– 4500	60746
20	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка HP=72 %	шт.	80	6436,57 4344,74	1968,78 815,81	514926 347579	157502 65265	9844 –	297248 64974	877148
21	247-305-0114	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 26-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	80	7121 –		569680 –		569680 –	– 45574	615254
22	247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	80	2372 –		189760 –		189760 –	– 15181	204941
23	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2097 –		8388 –		8388 –	– 671	9059
24	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	17	2873 –		48841 –		48841 –	– 3907	52748
25	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	24	175 –		4200 –		4200 –	– 336	4536

26	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	24	647		15528		15528	–	16770
					–		–		–	1242	
27	252-202-0527	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	8	2705		21640		21640	–	23371
					–		–		–	1731	
28	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	9	1359		12231		12231	–	13209
					–		–		–	978	
		Итого по разделу 3					4 342 084				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					408 106				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					200 455				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					83 110				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 051 943				
		- накладные расходы, тенге					359 946				
		в т.ч. зарплата, тенге					32 395				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					321 634				
		Раздел 4 Уличное освещение									
29	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	364	936,65	499,38	340941	181774	52573	134487	513462
					292,84	220,31	106594	80193	–	38034	
30	292-102-0401 (пл)	Провод с медной жилой в резиновой изоляции ПРГН 1,5м2 К=1,020;	м	371,28	1654,77		614383		614383	–	663534
					–		–		–	49151	
31	1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР=72 %	шт.	91	6891,48	1305,74	627125	118822	211773	279825	979506
					3258,56	1012,28	296529	92117	–	72556	
32	292-102-0407 (пл)	Светильник уличный RA2 065D40SC001108K15	шт	91	163928,45		14917489		14917489	–	16110888
					–		–		–	1193399	

33	1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР=72 %									
			шт.	91	15073,21	7088,21	1371662	645027	65041	700899	2238366
					7270,26	3427,22	661594	311877	–	165805	
34	292-102-0406 (пл)	Кронштейн "Ива", 2м	шт	91	20035,7		1823249		1823249	–	1969109
					–		–		–	145860	
35	252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции									
			шт.	182	1562		284284		284284	–	307027
					–		–		–	22743	
36	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25/ Прим. SM2.24	шт.	91	2895		263445		263445	–	284521
					–		–		–	21076	
37	292-102-0402 (пл)	Патрон для предохранителя SV29.23	шт	91	5614,55		510924		510924	–	551798
					–		–		–	40874	
38	292-102-0403 (пл)	Плавкая вставка SVV10.25	шт	91	703,07		63979		63979	–	69097
					–		–		–	5118	
39	292-102-0405 (пл)	Хомут Х1а	шт	91	1657,5		150833		150833	–	162900
					–		–		–	12067	

Итого по разделу 4	23 850 208
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 064 717
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	945 623
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	484 187
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 957 973
- накладные расходы, тенге	1 115 211
в т.ч. зарплата, тенге	100 369
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 766 683

Раздел 5 Установка мачтового рубильника на анкерной опоре №1.1, №2

40	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов рубильника мачтового на опоре НР=80 %	комплект	2	23326,08 16878,42	6284,24 2754,53	46652 33757	12568 5509	327 –	31413 6245	84310
41	292-102-0501 (пл)	Рубильник мачтовый SZ46.1 К=2,000;	шт	2	280736,59 –		561473 –		561473 –	– 44918	606391
42	292-102-0502 (пл)	Рейка монтажная РЕК 49 К=2,000;	шт	2	13036,87 –		26074 –		26074 –	– 2086	28160
43	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1 К=2,000;	шт.	16	2954 –		47264 –		47264 –	– 3781	51045
44	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 К=2,000;	шт.	4	175 –		700 –		700 –	– 56	756
45	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная К=2,000;	м	6	647 –		3882 –		3882 –	– 311	4193
46	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=2,000;	шт.	4	3104 –		12416 –		12416 –	– 993	13409
47	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=2,000;	шт.	2	2097 –		4194 –		4194 –	– 336	4530
48	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=2,000;	км	0,002	951092 –		1902 –		1902 –	– 152	2054
49	252-207-2704	Табличка для предохранителей типа РЕМ242.63 К=2,000;	шт.	2	5157 –		10314 –		10314 –	– 825	11139

	Итого по разделу 5					805 987				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 757				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 568				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 509				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					668 546				
	- накладные расходы, тенге					31 413				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 827				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					59 703				
	Раздел 7 Опора железобетонная промежуточная П1									
60	1133-0202-0101 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	54	11884,65	5232,53	641771	282557	50334	354960	1076469
				5720	2496,67	308880	134820	–	79738	
62	252-207-2318 Крюк типа SOT21.116 сквозной К=54,000;	шт.	54	3792		204768		204768	–	221149
				–		–		–	16381	
63	252-202-0511 Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком К=54,000;	шт.	54	4640		250560		250560	–	270605
				–		–		–	20045	
64	252-207-2615 Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=54,000;	шт.	54	2097		113238		113238	–	122297
				–		–		–	9059	
65	252-207-1014 Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=54,000;	шт.	54	3104		167616		167616	–	181025
				–		–		–	13409	
66	243-602-0108 Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=54,000;	км	0,027	951092		25679		25679	–	27733
				–		–		–	2054	

	Итого по разделу 7					1 899 278				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					308 880				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					282 557				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					134 820				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					812 195				
	- накладные расходы, тенге					354 960				
	в т.ч. зарплата, тенге					31 946				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					140 686				
	Раздел 8 Опора железобетонная промежуточная ПП1									
67	1133-0202-0101 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	1	11884,65	5232,53	11885	5233	932	6574	19936
				5720	2496,67	5720	2497	–	1477	
69	252-207-2318 Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	1	3792		3792		3792	–	4095
				–		–		–	303	
70	252-202-0511 Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	1	4640		4640		4640	–	5011
				–		–		–	371	
71	252-207-2615 Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2097		2097		2097	–	2265
				–		–		–	168	
72	252-207-1014 Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3104		3104		3104	–	3352
				–		–		–	248	
73	243-602-0108 Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	951092		476		476	–	514
				–		–		–	38	
	Итого по разделу 8					35 173				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 720				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 233				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 497				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 041				
	- накладные расходы, тенге					6 574				
	в т.ч. зарплата, тенге					592				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 605				
	Раздел 9 Опора железобетонная угловая промежуточная УП3									
74	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %								
			опора	3	24210,89	12100,48	72633	36301	2796	40684	122382
					11178,29	5773,37	33535	17320	–	9065	
76	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной К=3,000;	шт.	3	4994		14982		14982	–	16181
					–		–		–	1199	
77	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02 К=3,000;	шт.	3	11154		33462		33462	–	36139
					–		–		–	2677	
78	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=3,000;	шт.	3	2097		6291		6291	–	6794
					–		–		–	503	
79	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=3,000;	шт.	3	3104		9312		9312	–	10057
					–		–		–	745	
80	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=3,000;									
			км	0,0015	951092		1427		1427	–	1541
					–		–		–	114	
81	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=3,000;									
			шт.	3	349		1047		1047	–	1131
					–		–		–	84	

82	292-102-0901 (пл)	Заземляющий проводник ЗП 6 К=3,000;	шт	3	610,18		1831		1831	–	1977
					–		–		–	146	
83	292-102-0902 (пл)	Кронштейн У3 К=3,000;	шт	3	7741,07		23223		23223	–	25081
					–		–		–	1858	
		Итого по разделу 9					221 283				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 535				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 301				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 320				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					94 371				
		- накладные расходы, тенге					40 684				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 662				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					16 391				
		Раздел 10 Опора железобетонная анкерная (концевая) К3									
84	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	11	24210,89	12100,48	266320	133105	10253	149174	448733
					11178,29	5773,37	122961	63507	–	33239	
85	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=11,000;	шт.	22	3843,27	2045,4	84552	44999	–	47046	142126
					1797,87	875,22	39553	19255	–	10528	
87	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=11,000;	шт.	22	8496		186912		186912	–	201865
					–		–		–	14953	
88	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 К=11,000;	шт.	22	8310		182820		182820	–	197446
					–		–		–	14626	

89	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной К=11,000;	шт.	11	4994 –	54934 –	54934 –	– 4395	59329
90	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S К=11,000;	шт.	11	8203 –	90233 –	90233 –	– 7219	97452
91	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1 К=11,000;	шт.	11	2954 –	32494 –	32494 –	– 2600	35094
92	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=11,000;	шт.	11	2097 –	23067 –	23067 –	– 1845	24912
93	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=11,000;	шт.	11	3104 –	34144 –	34144 –	– 2732	36876
94	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=11,000;	км	0,0055	951092 –	5231 –	5231 –	– 418	5649
95	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=11,000;	шт.	11	349 –	3839 –	3839 –	– 307	4146
96	292-102-0901 (пл)	Заземляющий проводник ЗП 6 К=11,000;	шт	11	610,18 –	6712 –	6712 –	– 537	7249
97	292-102-0902 (пл)	Кронштейн У3 К=11,000;	шт	11	7741,07 –	85152 –	85152 –	– 6812	91964
98	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой К=11,000;	шт.	44	336 –	14784 –	14784 –	– 1183	15967

	Итого по разделу 10					1 368 808				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					162 514				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					178 104				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					82 762				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					730 575				
	- накладные расходы, тенге					196 220				
	в т.ч. зарплата, тенге					17 660				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					101 394				
	Раздел 11 Опора железобетонная анкерная угловая УА3									
99	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	3	24210,89	12100,48	72633	36301	2796	40684	122382
					11178,29	5773,37	33535	17320	–	9065	
100	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=3,000;	шт.	6	3843,27	2045,4	23060	12272	–	12830	38761
					1797,87	875,22	10787	5251	–	2871	
102	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=3,000;	шт.	6	8496		50976		50976	–	55054
					–		–		–	4078	
103	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 К=3,000;	шт.	6	8310		49860		49860	–	53849
					–		–		–	3989	
104	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной К=3,000;	шт.	3	4994		14982		14982	–	16181
					–		–		–	1199	
105	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 К=3,000;	шт.	3	4326		12978		12978	–	14016
					–		–		–	1038	

106	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной К=3,000;	шт.	3	2873	8619	8619	–	9309
					–	–	–	690	
107	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная К=3,000;	м	9	647	5823	5823	–	6289
					–	–	–	466	
108	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 К=3,000;	шт.	6	175	1050	1050	–	1134
					–	–	–	84	
109	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02 К=3,000;	шт.	3	11154	33462	33462	–	36139
					–	–	–	2677	
110	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S К=3,000;	шт.	6	8203	49218	49218	–	53155
					–	–	–	3937	
111	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=3,000;	шт.	3	2097	6291	6291	–	6794
					–	–	–	503	
112	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127. К=3,000;	шт.	3	2097	6291	6291	–	6794
					–	–	–	503	
113	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=3,000;	шт.	12	3104	37248	37248	–	40228
					–	–	–	2980	
114	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=3,000;	км	0,0015	951092	1427	1427	–	1541
					–	–	–	114	
115	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=3,000;	шт.	3	349	1047	1047	–	1131
					–	–	–	84	

116	292-102-0901 (пл)	Заземляющий проводник ЗП 6 К=3,000;	шт	3	610,18 –	1831 –	1831 –	–	1977		
117	292-102-0902 (пл)	Кронштейн У3 К=3,000;	шт	3	7741,07 –	23223 –	23223 –	– 1858	25081		
		Итого по разделу 11				489 815					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				44 322					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				48 573					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 571					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				307 122					
		- накладные расходы, тенге				53 514					
		в т.ч. зарплата, тенге				4 816					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				36 282					
		Раздел 12 Опора железобетонная анкерная угловая повышенная ПУА1									
118	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	24210,89 11178,29	12100,48 5773,37	24211 11178	12100 5773	932 –	13561 3022	40794
119	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	2	3843,27 1797,87	2045,4 875,22	7687 3596	4091 1750	– –	4277 957	12921
121	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	8496 –		16992 –		16992 –	– 1359	18351
122	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8310 –		16620 –		16620 –	– 1330	17950

123	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	4994	4994	4994	–	5394
					–	–	–	400	
124	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4326	4326	4326	–	4672
					–	–	–	346	
125	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2873	2873	2873	–	3103
					–	–	–	230	
126	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	3	647	1941	1941	–	2096
					–	–	–	155	
127	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2	175	350	350	–	378
					–	–	–	28	
128	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02	шт.	1	11154	11154	11154	–	12046
					–	–	–	892	
129	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	2	8203	16406	16406	–	17718
					–	–	–	1312	
130	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1	2097	2097	2097	–	2265
					–	–	–	168	
131	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2097	2097	2097	–	2265
					–	–	–	168	
132	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	3104	12416	12416	–	13409
					–	–	–	993	
133	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0005	951092	476	476	–	514
					–	–	–	38	

134	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	349		349		349	–	377
					–		–		–	28	
135	292-102-0901 (пл)	Заземляющий проводник ЗП 6	шт	1	610,18		610		610	–	659
					–		–		–	49	
136	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10252		10252		10252	–	11072
					–		–		–	820	
		Итого по разделу 12					165 984				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 774				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 191				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 523				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					104 885				
		- накладные расходы, тенге					17 838				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 605				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					12 295				
		Раздел 13 Опора железобетонная анкерная ответвительная АО3									
137	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	2	24210,89	12100,48	48422	24201	1864	27123	81589
					11178,29	5773,37	22357	11547	–	6044	
138	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=2,000;	шт.	4	3843,27	2045,4	15373	8182	–	8554	25841
					1797,87	875,22	7191	3501	–	1914	
140	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;	шт.	4	8496		33984		33984	–	36703
					–		–		–	2719	

141	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	4	8310	33240	33240	–	35899
					–	–	–	2659	
142	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной К=2,000;	шт.	2	4994	9988	9988	–	10787
					–	–	–	799	
143	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 К=2,000;	шт.	2	4326	8652	8652	–	9344
					–	–	–	692	
144	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02 К=2,000;	шт.	2	11154	22308	22308	–	24093
					–	–	–	1785	
145	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S К=2,000;	шт.	6	8203	49218	49218	–	53155
					–	–	–	3937	
146	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=2,000;	шт.	8	2097	16776	16776	–	18118
					–	–	–	1342	
147	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=2,000;	шт.	2	2097	4194	4194	–	4530
					–	–	–	336	
148	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=2,000;	шт.	2	3104	6208	6208	–	6705
					–	–	–	497	
149	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=2,000;	км	0,001	951092	951	951	–	1027
					–	–	–	76	
150	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=2,000;	шт.	2	349	698	698	–	754
					–	–	–	56	

151	292-102-0901 (пл)	Заземляющий проводник ЗП 6 К=2,000;	шт	2	610,18		1220		1220	–	1318
					–		–		–	98	
152	292-102-0902 (пл)	Кронштейн У3 К=2,000;	шт	2	7741,07		15482		15482	–	16721
					–		–		–	1239	
		Итого по разделу 13					326 584				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 548				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					32 383				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 048				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					204 783				
		- накладные расходы, тенге					35 677				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 211				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					24 193				
		Раздел 14 Опора железобетонная анкерная ответвительная ПОА1									
153	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	4	24210,89	12100,48	96844	48402	3728	54245	163176
					11178,29	5773,37	44713	23093	–	12087	
154	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=4,000;	шт.	8	3843,27	2045,4	30746	16363	–	17108	51682
					1797,87	875,22	14383	7002	–	3828	
156	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=4,000;	шт.	8	8496		67968		67968	–	73405
					–		–		–	5437	
157	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 К=4,000;	шт.	8	8310		66480		66480	–	71798
					–		–		–	5318	

158	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной К=4,000;	шт.	4	4994	19976	19976	–	21574
					–	–	–	1598	
159	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 К=4,000;	шт.	4	4326	17304	17304	–	18688
					–	–	–	1384	
160	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02 К=4,000;	шт.	4	11154	44616	44616	–	48185
					–	–	–	3569	
161	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S К=4,000;	шт.	12	8203	98436	98436	–	106311
					–	–	–	7875	
162	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=4,000;	шт.	16	2097	33552	33552	–	36236
					–	–	–	2684	
163	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=4,000;	шт.	4	2097	8388	8388	–	9059
					–	–	–	671	
164	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=4,000;	шт.	4	3104	12416	12416	–	13409
					–	–	–	993	
165	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=4,000;	км	0,002	951092	1902	1902	–	2054
					–	–	–	152	
166	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=4,000;	шт.	4	349	1396	1396	–	1508
					–	–	–	112	
167	292-102-0901 (пл)	Заземляющий проводник ЗП 6 К=4,000;	шт	4	610,18	2441	2441	–	2636
					–	–	–	195	

168	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=4,000;	шт.	4	10252 –		41008 –		41008 –	– 3281	44289
		Итого по разделу 14					664 010				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					59 096				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					64 765				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 095				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					419 611				
		- накладные расходы, тенге					71 353				
		в т.ч. зарплата, тенге					6 422				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					49 184				
		Раздел 15 Опора железобетонная промежуточная двухцепная П2									
169	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %	опора	11	11884,65 5720	5232,53 2496,67	130731 62920	57558 27463	10253 –	72306 16243	219280
171	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной К=11,000;	шт.	11	3792 –		41712 –		41712 –	– 3337	45049
172	252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3 К=11,000;	шт.	11	3681 –		40491 –		40491 –	– 3239	43730
173	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком К=11,000;	шт.	22	4640 –		102080 –		102080 –	– 8166	110246
174	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=11,000;	шт.	22	2097 –		46134 –		46134 –	– 3691	49825
175	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=11,000;	шт.	11	2097		23067		23067	–	24912

					–		–		–	1845	
176	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=11,000;	шт.	11	3104		34144		34144	–	36876
					–		–		–	2732	
177	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=11,000;									
			км	0,0055	951092		5231		5231	–	5649
					–		–		–	418	

	Итого по разделу 15	535 567
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	62 920
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 558
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 463
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	303 112
	- накладные расходы, тенге	72 306
	в т.ч. зарплата, тенге	6 508
	- сметная прибыль (8 %), тенге	39 671

Раздел 16 Опора железобетонная промежуточная переходная двухцепная ПП4

178	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %									
			опора	2	11884,65	5232,53	23769	10465	1864	13146	39868
					5720	2496,67	11440	4993	–	2953	
180	252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной К=2,000;	шт.	2	3792		7584		7584	–	8191
					–		–		–	607	
181	252-207-2402	Гайка крюкообразная типа PD2.3 К=2,000;	шт.	2	3681		7362		7362	–	7951
					–		–		–	589	

182	252-202-0511	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком К=2,000;	шт.	4	4640		18560		18560	–	20045
					–		–		–	1485	
183	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=2,000;	шт.	4	2097		8388		8388	–	9059
					–		–		–	671	
184	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=2,000;	шт.	2	2097		4194		4194	–	4530
					–		–		–	336	
185	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=2,000;	шт.	2	3104		6208		6208	–	6705
					–		–		–	497	
186	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=2,000;	км	0,001	951092		951		951	–	1027
					–		–		–	76	

Итого по разделу 16	97 376
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 440
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 465
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 993
- материалы, изделия и конструкции, тенге	55 111
- накладные расходы, тенге	13 146
в т.ч. зарплата, тенге	1 183
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 214

Раздел 17 Опора железобетонная анкерная угловая двухцепная УА2и

187	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %	опора	2	37239,27	19483,63	74479	38967	1864	41791	125572
					16823,52	9295,76	33647	18592	–	9302	

188	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=2,000;	шт.	6	3843,27	2045,4	23060	12272	–	12830	38761
					1797,87	875,22	10787	5251	–	2871	
190	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;	шт.	6	8496		50976		50976	–	55054
					–		–		–	4078	
191	292-102-1701 (пл)	Стяжка Г-11 К=2,000;	шт	6	6192,85		37157		37157	–	40130
					–		–		–	2973	
192	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной К=2,000;	шт.	8	3000		24000		24000	–	25920
					–		–		–	1920	
193	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная К=2,000;	м	12	647		7764		7764	–	8385
					–		–		–	621	
194	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 К=2,000;	шт.	8	175		1400		1400	–	1512
					–		–		–	112	
195	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S К=2,000;	шт.	4	8203		32812		32812	–	35437
					–		–		–	2625	
196	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=2,000;	шт.	16	2097		33552		33552	–	36236
					–		–		–	2684	
197	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=2,000;	шт.	4	2097		8388		8388	–	9059
					–		–		–	671	
198	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=2,000;	шт.	4	3104		12416		12416	–	13409
					–		–		–	993	

199	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=2,000;								
			км	0,002	951092		1902		1902	–	2054
					–		–		–	152	
200	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=2,000;								
			шт.	4	349		1396		1396	–	1508
					–		–		–	112	
201	292-102-0901 (пл)	Заземляющий проводник ЗП 6 К=2,000;	шт	4	610,18		2441		2441	–	2636
					–		–		–	195	
202	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	4	9698		38792		38792	–	41895
					–		–		–	3103	

Итого по разделу 17	437 568
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 239
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 843
- материалы, изделия и конструкции, тенге	254 860
- накладные расходы, тенге	54 621
в т.ч. зарплата, тенге	4 916
- сметная прибыль (8 %), тенге	32 412

Раздел 18 Опора железобетонная анкерная угловая двухцепная повышенная ПУА4и

203	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %									
			опора	2	37239,27	19483,63	74479	38967	1864	41791	125572
					16823,52	9295,76	33647	18592	–	9302	

204	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=2,000;	шт.	6	3843,27	2045,4	23060	12272	–	12830	38761
					1797,87	875,22	10787	5251	–	2871	
206	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;	шт.	6	8496		50976		50976	–	55054
					–		–		–	4078	
207	292-102-1701 (пл)	Стяжка Г-11 К=2,000;	шт	6	6192,85		37157		37157	–	40130
					–		–		–	2973	
208	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной К=2,000;	шт.	8	3000		24000		24000	–	25920
					–		–		–	1920	
209	252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная К=2,000;	м	12	647		7764		7764	–	8385
					–		–		–	621	
210	252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36 К=2,000;	шт.	8	175		1400		1400	–	1512
					–		–		–	112	
211	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S К=2,000;	шт.	4	8203		32812		32812	–	35437
					–		–		–	2625	
212	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=2,000;	шт.	16	2097		33552		33552	–	36236
					–		–		–	2684	
213	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=2,000;	шт.	4	2097		8388		8388	–	9059
					–		–		–	671	
214	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=2,000;	шт.	4	3104		12416		12416	–	13409
					–		–		–	993	

215	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=2,000;								
			км	0,002	951092		1902		1902	–	2054
					–		–		–	152	
216	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=2,000;									
			шт.	4	349		1396		1396	–	1508
					–		–		–	112	
217	292-102-0901 (пл)	Заземляющий проводник ЗП 6 К=2,000;	шт	4	610,18		2441		2441	–	2636
					–		–		–	195	
218	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	4	10252		41008		41008	–	44289
					–		–		–	3281	
		Итого по разделу 18					439 962				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 434				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					51 239				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 843				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					257 076				
		- накладные расходы, тенге					54 621				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 916				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					32 590				
		Раздел 19 Опора железобетонная анкерная ответвительная двухцепная ОА2									
219	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %									
			опора	2	24210,89	12100,48	48422	24201	1864	27123	81589
					11178,29	5773,37	22357	11547	–	6044	

220	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=2,000;	шт.	4	3843,27	2045,4	15373	8182	–	8554	25841
					1797,87	875,22	7191	3501	–	1914	
222	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;	шт.	4	8496		33984		33984	–	36703
					–		–		–	2719	
223	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	4	8310		33240		33240	–	35899
					–		–		–	2659	
224	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной К=2,000;	шт.	2	4994		9988		9988	–	10787
					–		–		–	799	
225	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 К=2,000;	шт.	2	4326		8652		8652	–	9344
					–		–		–	692	
226	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02 К=2,000;	шт.	4	11154		44616		44616	–	48185
					–		–		–	3569	
227	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной К=2,000;	шт.	2	3000		6000		6000	–	6480
					–		–		–	480	
228	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 К=2,000;	шт.	4	175		700		700	–	756
					–		–		–	56	
229	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная К=2,000;	м	6	647		3882		3882	–	4193
					–		–		–	311	
230	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S К=2,000;	шт.	6	8203		49218		49218	–	53155
					–		–		–	3937	

231	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=2,000;	шт.	8	2097	16776	16776	–	18118
					–	–	–	1342	
232	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=2,000;	шт.	2	2097	4194	4194	–	4530
					–	–	–	336	
233	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=2,000;	шт.	2	3104	6208	6208	–	6705
					–	–	–	497	
234	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=2,000;	км	0,001	951092	951	951	–	1027
					–	–	–	76	
235	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=2,000;	шт.	2	349	698	698	–	754
					–	–	–	56	
236	292-102-0901 (пл)	Заземляющий проводник ЗП 6 К=2,000;	шт	2	610,18	1220	1220	–	1318
					–	–	–	98	
237	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	9698	19396	19396	–	20948
					–	–	–	1552	

Итого по разделу 19	366 332
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 548
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 383
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 048
- материалы, изделия и конструкции, тенге	241 587
- накладные расходы, тенге	35 677
в т.ч. зарплата, тенге	3 211
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 137

Раздел 20 Опора железобетонная анкерная ответвительная двухцепная повышенная ПОА4

238	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	2	24210,89	12100,48	48422	24201	1864	27123	81589
					11178,29	5773,37	22357	11547	–	6044	
239	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 % К=2,000;	шт.	4	3843,27	2045,4	15373	8182	–	8554	25841
					1797,87	875,22	7191	3501	–	1914	
241	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;	шт.	4	8496		33984		33984	–	36703
					–		–		–	2719	
242	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 К=2,000;	шт.	4	8310		33240		33240	–	35899
					–		–		–	2659	
243	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной К=2,000;	шт.	2	4994		9988		9988	–	10787
					–		–		–	799	
244	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 К=2,000;	шт.	2	4326		8652		8652	–	9344
					–		–		–	692	
245	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02 К=2,000;	шт.	4	11154		44616		44616	–	48185
					–		–		–	3569	
246	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной К=2,000;	шт.	2	3000		6000		6000	–	6480
					–		–		–	480	
247	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 К=2,000;	шт.	4	175		700		700	–	756
					–		–		–	56	

248	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная К=2,000;	м	6	647	3882	3882	–
					–	–	–	311
249	252-207-1132	Зажим анкерный типа SO234S К=2,000;	шт.	6	8203	49218	49218	–
					–	–	–	3937
250	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=2,000;	шт.	8	2097	16776	16776	–
					–	–	–	1342
251	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=2,000;	шт.	2	2097	4194	4194	–
					–	–	–	336
252	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21 К=2,000;	шт.	2	3104	6208	6208	–
					–	–	–	497
253	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 К=2,000;	км	0,001	951092	951	951	–
					–	–	–	76
254	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=2,000;	шт.	2	349	698	698	–
					–	–	–	56
255	292-102-0901 (пл)	Заземляющий проводник ЗП 6 К=2,000;	шт	2	610,18	1220	1220	–
					–	–	–	98
256	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	шт.	2	10252	20504	20504	–
					–	–	–	1640
		Итого по разделу 20				367 528		
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				29 548		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				32 383		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 048		

1318	
22144	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге										242 695
	- накладные расходы, тенге										35 677
	в т.ч. зарплата, тенге										3 211
	- сметная прибыль (8 %), тенге										27 225
	Раздел 21 Опора железобетонная анкерная концевая К2										
257	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %	опора	1	24210,89	12100,48	24211	12100	932	13561	40794
					11178,29	5773,37	11178	5773	–	3022	
258	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80 %	шт.	2	3843,27	2045,4	7687	4091	–	4277	12921
					1797,87	875,22	3596	1750	–	957	
260	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	8496		16992		16992	–	18351
					–		–		–	1359	
261	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8310		16620		16620	–	17950
					–		–		–	1330	
262	252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	4994		4994		4994	–	5394
					–		–		–	400	
263	252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4326		4326		4326	–	4672
					–		–		–	346	
264	252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	2873		5746		5746	–	6206
					–		–		–	460	
265	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	1	3000		3000		3000	–	3240
					–		–		–	240	

266	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	4	175 –	700 –	700 –	– 56	756
267	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	6	647 –	3882 –	3882 –	– 311	4193
268	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	1	1359 –	1359 –	1359 –	– 109	1468
269	252-202-0513	Зажим поддерживающий типа SO136.02	шт.	2	11154 –	22308 –	22308 –	– 1785	24093
270	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	2097 –	16776 –	16776 –	– 1342	18118
271	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2097 –	4194 –	4194 –	– 336	4530
272	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3104 –	6208 –	6208 –	– 497	6705
273	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	951092 –	951 –	951 –	– 76	1027
274	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	349 –	349 –	349 –	– 28	377
275	292-102-0901 (пл)	Заземляющий проводник ЗП 6	шт	1	610,18 –	610 –	610 –	– 49	659

276	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9698		9698		9698	–	10474
					–		–		–	776	
		Итого по разделу 21					181 928				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 774				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16 191				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 523				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					119 645				
		- накладные расходы, тенге					17 838				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 605				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					13 479				
		Раздел 25 Прочие работы									
284	1101-0205-0903	Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками/частичное разрыхление скального грунта НР=72 %	м3 грунта	438	16405,38	6549,63	7185556	2868738	–	4036690	12120026
					9855,75	2944,51	4316819	1289695	–	897780	
		Итого по разделу 25					12 120 026				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 316 819				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 868 738				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 289 695				
		- накладные расходы, тенге					4 036 690				
		в т.ч. зарплата, тенге					363 302				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					897 780				
		Всего					**72 201 077**				
		в т.ч. Оборудование					14 555 695				
		Временные здания и сооружения (1 %)					**576 454**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,79 %)					**459 953**				

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска)	**711 467**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 173 636**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**75 122 587**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,9997	**75 105 952,94**
НДС (12 %)	**9 012 714,35**
Итого	**84 118 667,29**
Погашение аванса	**26 858 311,59**
Итого к оплате	**57 260 355,70**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства
города Усть-Каменогорска"

_____ **Акимжанов М.С.**

Технический надзор:
ТОО "САПА Бакылау"
Эксперт

_____ **Жанузаков М.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "Турмыс 25"
Специалист

_____ **Умерханов М.Е.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АртСтройИнжиниринг"

_____ **Нурбеков А.**