Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«10» ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АртСтройИнжиниринг», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Б. Рейша, д.12/1**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Нурбекова Азата**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства 16 жилого района. Внутриквартальные сети электроснабжения», ВКО, г. Усть-Каменогорск, 16 жилой район**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», руководитель Танекенов Кайрат Ауелбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ТОО «NS Tekhgroup», лицензия №22025092 от 21.12.2022 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «Matai LTD», лицензия № 21033841 от 22.12.2021г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «Industrial construction», лицензия №23020778 от 22.09.2023г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «Building UCG», лицензия №21017341 от 06.05.2021г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «ТМ Көркем Құрылыс», лицензия №18023545 от 29.12.2018 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

ТОО «SK PRO Service», 06-ГСЛ №002118 от 09.12.2020 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «Тұрмыс 25», № 367-0**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска» №15 от 20.06.2022г., на основании заключения РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону №06-0008/22 ДСП от 20.06.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица измерения*	*По проекту*		*Фактически*	
		общая (с учетом ранее принятых)	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ	км	3,64		4,46	
Количество уличных светильников	шт	91		91	
Количество КТПн 10/0,4кВ	шт	1х400		1х400	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	*Единица измерения*	*По проекту*	*Фактически*
Общая площадь	-	-	-
Число этажей	-	-	-
Общий строительный объем	-	-	-
В том числе подземной части	-	-	-

Показатели	*По проекту*			*Фактически*		
	число квартир	*площадь квартир, м2*		*число квартир*	*площадь квартир, м2*	
		общая	*жилая*		*общая*	*жилая*
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По степени надежности электроснабжение коттеджей и наружного электроосвещения относится к III-ой категории. Категория по освещению В.

Для электроснабжения 16 ж.р. смонтирована КТПН-10/0,4кВ, мощностью 400кВА.

Питание КТПН-10/0,4кВ выполнено от РУ-10кВ ТП-14 кабелем АСБ2л-10 сеч. 2х50мм2 в траншеи.

ВЛ-0,4 кВ выполнена проводом СИП-4 сеч. 4х120+2х16 и сеч. 2х16.

Освещение выполнено светодиодными светильниками на кронштейнах на установленных ж/б опорах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2023 г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2023 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, **4** месяца;
фактически, **4** месяца; по факту финансирования;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 84 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрена;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройства 16 жилого района. Внутриквартальные сети электроснабжения»

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «АртСтройИнжиниринг»**

Директор **Нурбеков Азат**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)