Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Петропавл жолдары"

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

СПРАВКА

о стоимости акта приемки выполненных работ

за период с 13 марта по 28 марта 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	5426	Дог № 9	14.01.2025г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района	80 074 740	7 249 389							869 927	8 119 316
Итого к оплате	**80 074 740**	**7 249 389**							**869 927**	**8 119 316**

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Баркитов К.А

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Подрядчик ТОО "Петропавл жолдары"

Ветер А.В

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

НДЦС РК 8.01-08-2023. Приложение Г Форма 4

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 5

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района

за период с 13 марта по 28 марта 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11 135 774**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 329 300
		машины и механизмы	тенге			9 806 474
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 431 333*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	576		
	Раздел 1.	**КТ-32 Пресновка-Благовещенка-Кайранколь км 0-98**				**5 736 405**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			455 760
		машины и механизмы	тенге			5 280 645
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 368 380*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	345		
1	**СРД-6-26-02** ***Кэтр и Кэм=1,12***	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе трактора 158 кВт от уплотненного снега при толщине до 500 мм**	**1 км прохода**	**291**	**5 380**	**1 565 580**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			5 380	1 565 580
		в том числе оплата труда машинистов			1 310	381 210
1.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	71,7024	21 723	1 557 591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*71,7024*	*5 317*	*381 242*
1.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	71,7024	111	7 959
2	**СРД-6-27-01** ***Кэтр и Кэм=1,12***	**Очистка проезжей части и обочин от снежного вала, высотой до 400 мм, снегоочистителем ДЗ-210 на базе ЗиЛ-131**	**1 км прохода**	**93**	**4 385**	**407 805**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			4 385	407 805
2.1.1	D321-203-0101	Снегоочистители плужные на автомобиле	маш.-ч	16,6656	24 470	407 807
3	**СРД-6-36-03** ***Кэтр и Кэм=1,12***	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 59 кВт, при толщине 400 мм**	**1 км прохода**	**290**	**7 656**	**2 220 240**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			7 656	2 220 240
		в том числе оплата труда машинистов			2 752	798 080

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	D311-202-0101	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	107,184	9 147	980 412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*107,184*	*3 723*	*399 046*
3.1.2	D334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 кВт	маш.-ч	107,184	11 566	1 239 690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*107,184*	*3 723*	*399 046*
4	**СРД-6-34-01** ***Кэтр и Кэм=1,12***	**Очистка дороги от уплотненного снега автогрейдером среднего типа, при толщине снега до 150 мм**	**1 км прохода**	**165**	**6 588**	**1 087 020**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			6 588	1 087 020
		в том числе оплата труда машинистов			1 146	189 090
4.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	42,504	25 576	1 087 082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*42,504*	*4 450*	*189 143*
		На очистке водопропускных труб:				
5	**D005-0110** ***ВНЦ РК 9.2.2-005-2024***	**Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 1**	**чел-ч**	**120**	**3 798**	**455 760**
	Раздел 2.	**КТ-33 Пресновка-Архангелка-Троицкое км 0-56**				**3 866 649**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			303 840
		машины и механизмы	тенге			3 562 809
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*828 463*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	187		
6	**СРД-6-34-01** ***Кэтр и Кэм=1,12***	**Очистка дороги от уплотненного снега автогрейдером среднего типа, при толщине снега до 150 мм**	**1 км прохода**	**169**	**6 588**	**1 113 372**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			6 588	1 113 372
		в том числе оплата труда машинистов			1 146	193 674
6.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	43,5344	25 576	1 113 436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*43,5344*	*4 450*	*193 728*
7	**СРД-6-26-02** ***Кэтр и Кэм=1,12***	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе трактора 158 кВт от уплотненного снега при толщине до 500 мм**	**1 км прохода**	**309**	**5 380**	**1 662 420**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			5 380	1 662 420
		в том числе оплата труда машинистов			1 310	404 790
7.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	76,1376	21 723	1 653 937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*76,1376*	*5 317*	*404 824*
7.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	76,1376	111	8 451
8	**СРД-6-37-03** ***Кэтр и Кэм=1,12***	**Очистка проезжей части и обочин от снежного вала прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 59 кВт, при толщине 400 мм**	**1 км прохода**	**77**	**10 221**	**787 017**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			10 221	787 017
		в том числе оплата труда машинистов			2 987	229 999
8.1.1	D311-202-0101	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	33,6336	9 147	307 647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*33,6336*	*3 723*	*125 218*
8.1.2	D334-101-0101	Тракторы на гусеничном ходу 59 кВт	маш.-ч	33,6336	14 254	479 413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*33,6336*	*3 115*	*104 769*

1	2	3	4	5	6	7
		На очистке водопропускных труб:				
9	**D005-0110** *ВНЦ РК 9.2.2-005-2024*	**Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 1**	**чел-ч**	**80**	**3 798**	**303 840**
	Раздел 3.	**КТ-39 Повозочное-Баян-Архангелка - а/д "Пресновка-Троицкое" км 0-36**				**1 532 720**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			569 700
		машины и механизмы	тенге			963 020
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*234 490*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	44		
		На очистке водопропускных труб:				
10	**D005-0110** *ВНЦ РК 9.2.2-005-2024*	**Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 1**	**чел-ч**	**150**	**3 798**	**569 700**
11	**СРД-6-26-02** *Кэтр и Кэм=1,12*	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе трактора 158 кВт от уплотненного снега при толщине до 500 мм**	**1 км прохода**	**179**	**5 380**	**963 020**
		из них:				
11.1		машины и механизмы			5 380	963 020
		в том числе оплата труда машинистов			1 310	234 490
11.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	44,1056	21 723	958 106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*44,1056*	*5 317*	*234 509*
11.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	44,1056	111	4 896

ВСЕГО без НДС:	**11 135 774**
сметная прибыл 5%:	**556 789**
Итого в ценах 2025г:	**11 692 563**
цена поставщика(к=0,62):	**7 249 389**
НДС 12%:	**869 927**
ВСЕГО с НДС:	**8 119 316**

Расчет составил: Хроменко С.С Расчет проверил:

Объем работ проверил

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** **Баркитов К.А**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"** **Ветер А.В**