ТОО "Петропавл жолдары" ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильского района .**

СПРАВКА

о стоимости акта приемки выполненных работ

за период с 13 марта по 28 марта 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	5426	Дог № 2	06.01.2025г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильского района .	63 734 742	8 391 457							1 006 975	9 398 431
Итого к оплате	**63 734 742**	**8 391 457**							**1 006 975**	**9 398 431**

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Баркитов К.А

М.П. (должность ф., и., о., подпись)

Подрядчик ТОО "Петропавл жолдары"

Ветер А.В

М.П. (должность ф., и., о., подпись)

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 4

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Есильский района.

за период с 13 марта по 28 марта 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**10 655 818**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			898 812
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55 968*
		машины и механизмы	тенге			9 757 006
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 231 731*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	504		
	Раздел 1.	**КТ-29 Покровка-Корнеевка-Горное км 0-57**				**4 650 891**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			670 932
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55 968*
		машины и механизмы	тенге			3 979 959
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*852 888*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	199		
1	**СРД-6-35-01** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка проезжей части и обочины дороги от снежного вала автогрейдером среднего типа, при толщине снега до 300 мм**	**1 км прохода**	**226**	**5 443**	**1 230 118**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			5 443	1 230 118
		в том числе оплата труда машинистов			947	214 022
1.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	48,0928	25 576	1 230 021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*48,0928*	*4 450*	*214 013*
2	**СРД-6-42-02** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка дорог трактором 158 кВт с универсальной навесной бульдозерной лопатой от плотного слежавшегося снега и снежных заносов при высоте снега до: 500 мм**	**1 км прохода**	**75**	**14 183**	**1 063 725**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			14 183	1 063 725

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			3 454	259 050
2.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	48,72	21 723	1 058 345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*48,72*	*5 317*	*259 044*
2.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	48,72	111	5 408
3	**СРД-2-44-03** *Кзтр и Кэм=1,06*	**Засыпка промоин и ям на проезжей части грунтовых и гравийных дорог ГПС при толщине трамбуемого слоя от 20 см до 30 см**	**1 м^3 ГПС**	**22**	**5 292**	**116 424**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			5 292	116 424
		в том числе оплата труда рабочих			2 544	55 968
3.1.1	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2	чел.-ч	25,652	4 538	116 409
4	**D334-102-0108** *ВНЦ РК 9.2.1-004-2024*	**Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт**	**маш.-ч**	**22**	**21 723**	**477 906**
		из них:				
4.1		машины и механизмы			21 723	477 906
		в том числе оплата труда машинистов			5 317	116 974
5	**D334-102-0108** *ВНЦ РК 9.2.1-004-2024*	**Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт**	**маш.-ч**	**26**	**21 723**	**564 798**
		из них:				
5.1		машины и механизмы			21 723	564 798
		в том числе оплата труда машинистов			5 317	138 242
6	**D311-401-0107** *ВНЦ РК 9.2.1-004-2024*	**Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м^3**	**маш.-ч**	**28**	**22 979**	**643 412**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			22 979	643 412
		в том числе оплата труда машинистов			4 450	124 600
7	**D005-0110** *ВНЦ РК 9.2.2-005-2024*	**Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 1**	**чел-ч**	**146**	**3 798**	**554 508**
	Раздел 2.	**КТ-19 Покровка-Ильинка-Мектеп 0-60**				**4 212 090**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			151 920
		машины и механизмы	тенге			4 060 170
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 007 702*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	225		
8	**СРД-6-36-06** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега прицепными грейдерами в сцепе с тракторами 125 кВт, при толщине 400 мм**	**1 км прохода**	**169**	**9 223**	**1 558 687**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			9 223	1 558 687
		в том числе оплата труда машинистов			2 936	496 184
8.1.1	D311-202-0101	Грейдеры прицепные среднего типа	маш.-ч	54,8912	9 147	502 090
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*54,8912*	*3 723*	*204 360*

1	2	3	4	5	6	7
8.1.2	D334-102-0107	Тракторы на пневмоколесном ходу 95 кВт	маш.-ч	54,8912	19 250	1 056 656
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*54,8912*	*5 317*	*291 857*
9	**СРД-6-73-01** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа**	**1 км прохода**	**320**	**3 555**	**1 137 600**
		из них:				
9.1		машины и механизмы			3 555	1 137 600
		в том числе оплата труда машинистов			625	200 000
9.1.1	D311-201-0101	Автогрейдеры до 88,2 кВт	маш.-ч	53,76	21 162	1 137 669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*53,76*	*3 723*	*200 148*
10	**СРД-6-42-02** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка дорог трактором 158 кВт с универсальной навесной бульдозерной лопатой от плотного слежавшегося снега и снежных заносов при высоте снега до: 500 мм**	**1 км прохода**	**67**	**14 183**	**950 261**
		из них:				
10.1		машины и механизмы			14 183	950 261
		в том числе оплата труда машинистов			3 454	231 418
10.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	43,5232	21 723	945 454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*43,5232*	*5 317*	*231 413*
10.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	43,5232	111	4 831
		На открытие водопропускных труб:				
11	**D311-401-0107** *ВНЦ РК 9.2.1-004-2024*	**Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м^3**	**маш.-ч**	**18**	**22 979**	**413 622**
		из них:				
11.1		машины и механизмы			22 979	413 622
		в том числе оплата труда машинистов			4 450	80 100
12	**D005-0110** *ВНЦ РК 9.2.2-005-2024*	**Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 1**	**чел-ч**	**40**	**3 798**	**151 920**
	Раздел 3.	**КТ-34 Сенжарка-Троицкое-Николаевка 0-69**				**1 792 837**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			75 960
		машины и механизмы	тенге			1 716 877
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*371 141*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	80		
13	**СРД-6-42-02** *Кзтр и Кэм=1,12*	**Очистка дорог трактором 158 кВт с универсальной навесной бульдозерной лопатой от плотного слежавшегося снега и снежных заносов при высоте снега до: 500 мм**	**1 км прохода**	**24**	**14 183**	**340 392**
		из них:				
13.1		машины и механизмы			14 183	340 392
		в том числе оплата труда машинистов			3 454	82 896
13.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	15,5904	21 723	338 670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*15,5904*	*5 317*	*82 894*
13.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	15,5904	111	1 731

1	2	3	4	5	6	7
14	**СРД-6-73-01** ***Кзтр и Кзм=1,12***	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа**	**1 км прохода**	**195**	**3 555**	**693 225**
		из них:				
14.1		машины и механизмы			3 555	693 225
		в том числе оплата труда машинистов			625	121 875
14.1.1	D311-201-0101	Автогрейдеры до 88,2 кВт	маш.-ч	32,76	21 162	693 267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*32,76*	*3 723*	*121 965*
15	**СРД-6-26-02** ***Кзтр и Кзм=1,12***	**Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе трактора 158 кВт от уплотненного снега при толщине до 500 мм**	**1 км прохода**	**127**	**5 380**	**683 260**
		из них:				
15.1		машины и механизмы			5 380	683 260
		в том числе оплата труда машинистов			1 310	166 370
15.1.1	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	31,2928	21 723	679 773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*31,2928*	*5 317*	*166 384*
15.1.2	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	31,2928	111	3 474
		На открытие водопропускных труб:				
16	**D005-0110** ***ВНЦ РК 9.2.2-005-2024***	**Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 1**	**чел-ч**	**20**	**3 798**	**75 960**

ВСЕГО без НДС:	**10 655 818**
сметная прибыл 5%:	**532 791**
Итого в ценах 2025г.:	**11 188 609**
цена поставщика(к=0,75):	**8 391 457**
НДС 12%:	**1 006 975**
ВСЕГО с НДС 12%:	**9 398 431**

Расчет составил: Хроменко С.С **Расчет проверил:**

Объем работ проверил:

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** **Баркитов К.А**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"** **Ветер А.В**