Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Субподрядчик: ТОО «Tabys Contractors group»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 12) Корректировка»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1 от 20.08.24
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
подрядчика	Субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
010940003981	070140017535			№57/3	от 01.07.2024г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 12). Корректировка»	2 095 934,46	2 095 934,46	2 095 934,46				0,00	2 095 934,46

Субподрядчик:

ТОО «Tabys Contractors group»

БИН 070140017535

Директор _____ **Турекеева А.Б.**

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001"

БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Форма по приложению 13
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 12). Корректировка»**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№57/3 от 01.07.2024г.**

Акт выполненных работ №1 от 20.08.24
за **август 2024 г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС. 2-2. Наружные сетиводопровода										
			Раздел 1: Водоснабжения										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	218,4246	322,0 0,0	322,0 69,0	70 333,0 0,0	70 332,0 15 071,0			70 333,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	6,7554	10 240,0 10 240,0	0,0 0,0	69 175,0 69 175,0	0,0 0,0			69 175,0	
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основании	6,255	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	59 641,0 27 078,0	2 496,0 588,0	30 068,0		59 641,0	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	32,17409	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	116 760,0 116 760,0	0,0 0,0			116 760,0	
5	5	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	182,31984	85,0 0,0	85,0 21,0	15 497,0 0,0	15 497,0 3 829,0			15 497,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	182,31984	575,0 354,0	221,0 71,0	104 834,0 64 541,0	40 293,0 12 945,0			104 834,0	
7	7	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	10,68607	373,0 0,0	373,0 80,0	3 986,0 0,0	3 986,0 855,0			3 986,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					440 226 277 554	132 604 33 288	30 068 0	0 0	440 226	
			Подраздел 2: Трубопроводы										
8	9	6121-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0165	1 854 123,0 1 539 789,0	222 165,0 64 096,0	30 593,0 25 407,0	3 666,0 1 058,0	1 521,0		30 593,0	
9	11	6121-0201-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0165	3 951 053,0 1 091 563,0	57 694,0 350,0	65 192,0 18 011,0	952,0 6,0	46 230,0		65 192,0	

10	12	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,05	1 299 894,0 864 113,0	435 781,0 111 033,0	64 995,0 43 206,0	21 789,0 5 552,0		64 995,0
11	14	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км	0,003	1 231 619,0 823 950,0	407 669,0 108 764,0	3 695,0 2 472,0	1 223,0 326,0		3 695,0
12	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	69,5	352,0 344,0	2,0 0,0	24 464,0 23 908,0	139,0 0,0	417,0	24 464,0
13	17	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,0695	247 332,0 238 235,0	0,0 0,0	17 190,0 16 557,0	0,0 0,0	632,0	17 190,0
14	18	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	шт.	1	5 107,0 4 312,0	82,0 27,0	5 107,0 4 312,0	82,0 27,0	713,0	5 107,0
15	20	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8 690,0 7 326,0	256,0 53,0	8 690,0 7 326,0	256,0 53,0	1 108,0	8 690,0
16	22	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	2 391,0 2 114,0	49,0 0,0	9 564,0 8 456,0	196,0 0,0	912,0	9 564,0
17	25	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,00311	3 448 298,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	10 724,0 6 424,0	3 710,0 940,0	590,0	10 724,0
18	28	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,02139	3 448 298,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	73 759,0 44 186,0	25 515,0 6 464,0	4 058,0	73 759,0
19	31	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,003	5 163 677,0 1 096 914,0	60 843,0 484,0	15 491,0 3 291,0	182,0 1,0	12 018,0	15 491,0
20	32	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	8 982,0 8 414,0	568,0 4,0		8 982,0
21	34	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	8 982,0 8 414,0	568,0 4,0		8 982,0
22	36	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км	0,009	4 225 430,0 1 382 668,0	2 842 762,0 710 704,0	38 029,0 12 444,0	25 585,0 6 396,0		38 029,0
23	38	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	9	5 242,0 4 664,0	19,0 5,0	47 178,0 41 976,0	171,0 45,0	5 031,0	47 178,0
24	39	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3	1,47	70 480,0 42 598,0	24 701,0 7 582,0	103 606,0 62 619,0	36 311,0 11 146,0	4 676,0	103 606,0
25	45	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	15,4	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	63 125,0 17 371,0	570,0 77,0	45 184,0	63 125,0
26	48	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т	0,03351	1 400 516,0 182 874,0	13 981,0 2 744,0	46 931,0 6 128,0	469,0 92,0	40 335,0	46 931,0
27	49	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обойма бетонная. Устройство	$м^3$	0,024	45 985,0 22 173,0	2 556,0 538,0	1 104,0 532,0	61,0 13,0	510,0	1 104,0
28	50	1122-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	23 687,0 12 613,0	10 204,0 2 710,0	23 687,0 12 613,0	10 204,0 2 710,0	870,0	23 687,0
29	51	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		0,2268	7 767,0	3 418,0	1 762,0	775,0	783,0	1 762,0

				м3		896,0	718,0	203,0	163,0				
30	52	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		1,89	2 314,0	9,0	4 373,0	17,0	2 931,0		4 373,0	
				м2		754,0	3,0	1 425,0	6,0				
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы					677 223	133 009	168 519	0	677 223	
								375 695	35 083	0	0		
			Итого по разделу 1: Водоснабжения					1 117 449	265 613	198 587	0	1 117 449	
								653 249	68 371	0	0		
			ИТОГО по акту					1 117 449	265 613	198 587	0	1 117 449	
								653 249	68 371	0	0		
		Итого по акту										1 117 449	
			ЛС 2-3. Наружные сети газопровода										
			Раздел 1: Газопровод низкого давления										
1	1	6123-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 70 мм		0,07	3 400 406,0	1 055 090,0	238 028,0	73 856,0	4 168,0		238 028,0	
				км		2 285 774,0	252 230,0	160 004,0	17 656,0				
2	3	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм		1	12 233,0	412,0	12 233,0	412,0	1 324,0		12 233,0	
				шт.		10 497,0	135,0	10 497,0	135,0				
3	5	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм		2	2 391,0	49,0	4 782,0	98,0	456,0		4 782,0	
				шт.		2 114,0	0,0	4 228,0	0,0				
4	7	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,01255	3 898 003,0	1 192 857,0	48 920,0	14 970,0	8 025,0		48 920,0	
				т		2 065 721,0	302 184,0	25 925,0	3 792,0				
5	10	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,1536	222 685,0	5 159,0	34 204,0	792,0	1 023,0		34 204,0	
				т		210 867,0	972,0	32 389,0	149,0				
6	12	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		27,9	252,0	4,0	7 031,0	112,0	2 009,0		7 031,0	
				$м^2$		176,0	0,0	4 910,0	0,0				
7	13	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		27,9	391,0	7,0	10 909,0	196,0	4 966,0		10 909,0	
				$м^2$		206,0	2,0	5 747,0	56,0				
8	14	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,07	2 140 041,0	1 541 242,0	149 803,0	107 887,0	2 428,0		149 803,0	
				км		564 121,0	285 359,0	39 488,0	19 975,0				
9	15	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**		0,07	2 140 041,0	1 541 242,0	149 803,0	107 887,0	2 428,0		149 803,0	
				км		564 121,0	285 359,0	39 488,0	19 975,0				
			Итого по разделу 1: Газопровод низкого давления					655 713	306 210	26 827	0	655 713	
								322 676	61 738	0	0		
			ИТОГО по акту					655 713	306 210	26 827	0	655 713	
								322 676	61 738	0	0		
		Итого по акту										655 713	

			Всего по объекту										1 773 162
			в том числе оборудования										0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке целом (общеплощадочные затраты) 5,9%										104 617
			Итого с общеплощадочными затратами										1 877 779

			Сметная прибыль 5%										93 889
			Непредвиденные работы и затраты 3%										56 333
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										2 028 001
			в том числе на 2024 год - 100%										2 028 001
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										2 180 101
			С понижающим коэффициентом										2 095 934,46
			Всего по акту без НДС										2 095 934,46

Принял
Субподрядчик:
ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535

Руководитель _____ Турекеева А.Б.

Принял
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ Кадырбек М.М.