Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Субподрядчик: ТОО «Tabys Contractors group»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 1). Корректировка»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1 от 20.08.24
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
подрядчика	Субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики		код
010940003981	070140017535			№64/3	от 01.07.2024г.			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 1). Корректировка»	9 951 496,63	9 951 496,63	9 951 496,63				0,00	9 951 496,63

Субподрядчик:

ТОО «Tabys Contractors group»

БИН 070140017535

Директор _____ **Турекеева А.Б.**

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001"

БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Форма по приложению 11
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 1). Корректировка»
(наименование, адрес)

Договор (контракт) №64/3 от 01.07.2024г.

Акт выполненных работ №1 от 20.08.24
за август 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС. 2-2. Наружные сети водопровода										
			Раздел 1: Водоснабжения										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		204,282	322,0	322,0	65 779,0	65 778,0			65 779,0	
				м³ грунта		0,0	69,0	0,0	14 095,0				
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6,318	10 240,0	0,0	64 696,0	0,0			64 696,0	
				м³ грунта		10 240,0	0,0	64 696,0	0,0				
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		5,85	9 535,0	399,0	55 780,0	2 334,0	28 121,0		55 780,0	
				м³ основания		4 329,0	94,0	25 325,0	550,0				
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		29,438679	3 629,0	0,0	106 833,0	0,0			106 833,0	
				м³ грунта		3 629,0	0,0	106 833,0	0,0				
5	5	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		166,819181	85,0	85,0	14 180,0	14 179,0			14 180,0	
				м³ грунта		0,0	21,0	0,0	3 503,0				
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение пневматическими трамбовками		166,819181	575,0	221,0	95 921,0	36 867,0			95 921,0	
				м3		354,0	71,0	59 054,0	11 844,0				
7	7	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		14,34214	373,0	373,0	5 350,0	5 349,0			5 350,0	
				м³ грунта		0,0	80,0	0,0	1 147,0				
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					408 539	124 507	28 121	0	408 539	
								255 908	31 139	0	0		
			Подраздел 2: Трубопроводы										
8	9	6121-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,005	1 854 123,0	222 165,0	9 271,0	1 110,0	461,0		9 271,0	
				км		1 539 789,0	64 096,0	7 699,0	320,0				
9	11	6121-0201-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,005	3 951 053,0	57 694,0	19 755,0	289,0	14 009,0		19 755,0	
				км		1 091 563,0	350,0	5 458,0	2,0				
10	12	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,057	1 299 894,0	435 781,0	74 094,0	24 840,0			74 094,0	

				км		864 113,0	111 033,0	49 254,0	6 329,0			
11	14	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,003	1 231 619,0	407 669,0	3 695,0	1 223,0			3 695,0
				км		823 950,0	108 764,0	2 472,0	326,0			
12	16	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		65	352,0	2,0	22 880,0	130,0	390,0		22 880,0
				м		344,0	0,0	22 360,0	0,0			
13	17	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,065	247 332,0	0,0	16 077,0	0,0	591,0		16 077,0
				км		238 235,0	0,0	15 485,0	0,0			
14	18	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		2	8 449,0	247,0	16 898,0	494,0	2 686,0		16 898,0
				шт.		6 859,0	81,0	13 718,0	162,0			
15	20	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		3	5 107,0	82,0	15 321,0	246,0	2 139,0		15 321,0
				шт.		4 312,0	27,0	12 936,0	81,0			
16	22	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм		1	8 690,0	256,0	8 690,0	256,0	1 108,0		8 690,0
				шт.		7 326,0	53,0	7 326,0	53,0			
17	24	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		12	2 391,0	49,0	28 692,0	588,0	2 736,0		28 692,0
				фланец		2 114,0	0,0	25 368,0	0,0			
18	28	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,00311	3 448 298,0	1 192 857,0	10 724,0	3 710,0	590,0		10 724,0
				т		2 065 721,0	302 184,0	6 424,0	940,0			
19	31	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,03918	3 448 298,0	1 192 857,0	135 104,0	46 737,0	7 433,0		135 104,0
				т		2 065 721,0	302 184,0	80 935,0	11 840,0			
20	34	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,009	5 163 677,0	60 843,0	46 473,0	547,0	36 053,0		46 473,0
				км		1 096 914,0	484,0	9 872,0	4,0			
21	35	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	4 491,0	284,0	8 982,0	568,0			8 982,0
				шт.		4 207,0	2,0	8 414,0	4,0			
22	37	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	4 491,0	284,0	8 982,0	568,0			8 982,0
				шт.		4 207,0	2,0	8 414,0	4,0			
23	40	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,47	70 480,0	24 701,0	103 606,0	36 311,0	4 676,0		103 606,0
				м3		42 598,0	7 582,0	62 619,0	11 146,0			
24	46	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15,4	4 099,0	37,0	63 125,0	570,0	45 184,0		63 125,0
				м2		1 128,0	5,0	17 371,0	77,0			
25	49	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,19	70 480,0	24 701,0	83 871,0	29 395,0	3 785,0		83 871,0
				м3		42 598,0	7 582,0	50 692,0	9 023,0			
26	56	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,5	4 099,0	37,0	51 238,0	463,0	36 675,0		51 238,0
				м2		1 128,0	5,0	14 100,0	63,0			
27	57	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,08874	1 400 516,0	13 981,0	124 282,0	1 241,0	106 813,0		124 282,0
				т		182 874,0	2 744,0	16 228,0	244,0			
28	58	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обойма бетонная. Устройство		0,048	45 985,0	2 556,0	2 207,0	123,0	1 020,0		2 207,0
				м³		22 173,0	538,0	1 064,0	26,0			
29	59	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	23 687,0	10 204,0	23 687,0	10 204,0	870,0		23 687,0
				врезка		12 613,0	2 710,0	12 613,0	2 710,0			

30	60	7101-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои основания подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3	0,4536	7 767,0 896,0	3 418,0 718,0	3 523,0 406,0	1 551,0 326,0	1 566,0		3 523,0
31	61	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	3,78	2 314,0 754,0	9,0 3,0	8 747,0 2 850,0	34,0 11,0	5 863,0		8 747,0
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы					889 924 454 078	161 198 43 691	274 648 0	0 0	889 924
			Итого по разделу 1: Водоснабжения					1 298 463 709 986	285 705 74 830	302 769 0	0 0	1 298 463
			ИТОГО по акту					1 298 463 709 986	285 705 74 830	302 769 0	0 0	1 298 463
		Итого по акту										1 298 463
			ЛС 2-3. Наружные сети газопровода									
			Раздел 1: Газопровод среднего давления									
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	257,4	448,0 0,0	448,0 96,0	115 315,0 0,0	115 315,0 24 710,0			115 315,0
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	7,72	10 240,0 10 240,0	0,0 0,0	79 053,0 79 053,0	0,0 0,0			79 053,0
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	186,49	75,0 0,0	75,0 19,0	13 987,0 0,0	13 986,0 3 543,0			13 987,0
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	186,49	575,0 354,0	221,0 71,0	107 232,0 66 017,0	41 215,0 13 241,0			107 232,0
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	50,55	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	183 446,0 183 446,0	0,0 0,0			183 446,0
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	21,45	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	204 526,0 92 857,0	8 558,0 2 016,0	103 110,0		204 526,0
7	7	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	28,08	373,0 0,0	373,0 80,0	10 474,0 0,0	10 473,0 2 246,0			10 474,0
8	9	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,33	1 522 800,0 980 666,0	542 134,0 129 864,0	502 524,0 323 620,0	178 904,0 42 855,0			502 524,0
9	11	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм	км	0,075	4 225 430,0 1 382 668,0	2 842 762,0 710 704,0	316 907,0 103 700,0	213 207,0 53 303,0			316 907,0
10	13	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	75	5 242,0 4 664,0	19,0 5,0	393 150,0 349 800,0	1 425,0 375,0	41 925,0		393 150,0
11	14	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	6	24 822,0 14 951,0	2 260,0 50,0	148 932,0 89 706,0	13 560,0 300,0	45 666,0		148 932,0
12	15	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	7 396,0 6 976,0	420,0 7,0	22 188,0 20 928,0	1 260,0 21,0			22 188,0
13	18	6123-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	1	46 194,0 37 602,0	4 532,0 0,0	46 194,0 37 602,0	4 532,0 0,0	4 060,0		46 194,0

14	19	6123-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 200 мм	шт.	1	97 818,0 76 820,0	9 515,0 0,0	97 818,0 76 820,0	9 515,0 0,0	11 483,0		97 818,0
15	20	**6123-0204-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 200 мм**	**шт.**	**1**	**55 873,0** **36 191,0**	**8 764,0** **0,0**	**55 873,0** **36 191,0**	**8 764,0** **0,0**	**10 918,0**		**55 873,0**
16	21	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,00125	4 960 192,0 2 776 469,0	1 810 746,0 519 195,0	6 200,0 3 471,0	2 263,0 649,0	466,0		6 200,0
17	23	**1122-0801-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**4**	**4 491,0** **4 207,0**	**284,0** **2,0**	**17 964,0** **16 828,0**	**1 136,0** **8,0**			**17 964,0**
18	28	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,030808	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	120 090,0 63 641,0	36 750,0 9 310,0	19 699,0		120 090,0
19	30	**6122-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м³**	**0,03**	**9 535,0** **4 329,0**	**399,0** **94,0**	**286,0** **130,0**	**12,0** **3,0**	**144,0**		**286,0**
20	32	6121-0202-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 200 мм	км	0,00125	507 858,0 224 465,0	85 423,0 27 740,0	635,0 281,0	107,0 35,0	247,0		635,0
21	33	6111-0401-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1	4 931,0 4 113,0	16,0 5,0	4 931,0 4 113,0	16,0 5,0	802,0		4 931,0
22	34	6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство подушки под ковер	м³ основании	0,04	31 288,0 6 426,0	6 168,0 2 181,0	1 252,0 257,0	246,0 87,0	748,0		1 252,0
23	35	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,125	23 865,0 5 113,0	2 400,0 487,0	2 983,0 639,0	300,0 61,0	2 044,0		2 983,0
24	36	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,001	29 653,0 8 100,0	3 736,0 786,0	30,0 8,0	4,0 1,0	18,0		30,0
25	38	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	190 899,0 11 423,0	1 808,0 591,0	190 899,0 11 423,0	1 808,0 591,0	177 668,0		190 899,0
26	39	6123-0104-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм	шт.	1	103 479,0 77 351,0	24 147,0 6 319,0	103 479,0 77 351,0	24 147,0 6 319,0	1 981,0		103 479,0
27	44	**1122-0801-0209** ***РСНБ РК 2022***	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**7 396,0** **6 976,0**	**420,0** **7,0**	**14 792,0** **13 952,0**	**840,0** **14,0**			**14 792,0**
28	46	**6122-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство подушки под ковер**	**м³ основании**	**0,04**	**31 288,0** **6 426,0**	**6 168,0** **2 181,0**	**1 252,0** **257,0**	**246,0** **87,0**	**748,0**		**1 252,0**
29	47	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**	**0,125**	**23 865,0** **5 113,0**	**2 400,0** **487,0**	**2 983,0** **639,0**	**300,0** **61,0**	**2 044,0**		**2 983,0**
30	48	**6103-0101-0211** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м³**	**0,001**	**29 653,0** **8 100,0**	**3 736,0** **786,0**	**30,0** **8,0**	**4,0** **1,0**	**18,0**		**30,0**
31	50	**6123-0104-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	**ковер**	**1**	**190 899,0** **11 423,0**	**1 808,0** **591,0**	**190 899,0** **11 423,0**	**1 808,0** **591,0**	**177 668,0**		**190 899,0**

32	51	6123-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	70 845,0 55 720,0	13 729,0 3 668,0	70 845,0 55 720,0	13 729,0 3 668,0	1 396,0		70 845,0
33	56	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	8 982,0 8 414,0	568,0 4,0			8 982,0
34	58	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	79 264,0 57 805,0	2 388,0 633,0	79 264,0 57 805,0	2 388,0 633,0	19 071,0		79 264,0
35	60	6123-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км	0,004	3 315 687,0 2 331 913,0	923 755,0 225 780,0	13 263,0 9 328,0	3 695,0 903,0	240,0		13 263,0
36	63	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	6 483,0 5 533,0	247,0 81,0	12 966,0 11 066,0	494,0 162,0	1 406,0		12 966,0
37	66	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	2 391,0 2 114,0	49,0 0,0	9 564,0 8 456,0	196,0 0,0	912,0		9 564,0
38	69	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,00503	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	19 607,0 10 391,0	6 000,0 1 520,0	3 216,0		19 607,0
39	70	1124-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	2	29 565,0 18 926,0	8 939,0 2 302,0	59 130,0 37 852,0	17 878,0 4 604,0	3 400,0		59 130,0
40	72	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0			4 491,0
41	74	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,1	45 683,0 19 955,0	3 815,0 785,0	4 568,0 1 996,0	382,0 79,0	2 191,0		4 568,0
42	75	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,44	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	5 903,0 1 624,0	53,0 7,0	4 225,0		5 903,0
43	76	1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т	0,0128	439 150,0 429 879,0	5 643,0 1 261,0	5 621,0 5 502,0	72,0 16,0	47,0		5 621,0
44	78	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,6	252,0 176,0	4,0 0,0	151,0 106,0	2,0 0,0	43,0		151,0
45	79	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,6	391,0 206,0	7,0 2,0	235,0 124,0	4,0 1,0	107,0		235,0
46	80	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	1,35	33 444,0 13 007,0	2 956,0 612,0	45 149,0 17 559,0	3 990,0 826,0	23 599,0		45 149,0
47	81	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	7,2	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	29 513,0 8 122,0	266,0 36,0	21 125,0		29 513,0
48	82	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,1464	76 672,0 47 288,0	25 089,0 6 492,0	11 225,0 6 923,0	3 673,0 950,0	629,0		11 225,0
49	84	1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т	0,07347	439 150,0 429 879,0	5 643,0 1 261,0	32 264,0 31 583,0	415,0 93,0	266,0		32 264,0
50	87	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками		1	125 149,0	424,0	125 149,0	424,0	102 468,0		125 149,0

				комплект		22 257,0	116,0	22 257,0	116,0				
51	88	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз		9,9	193,0	5,0	1 911,0	50,0	535,0		1 911,0	
				м²		134,0	1,0	1 327,0	10,0				
52	89	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		19,8	195,0	3,0	3 861,0	59,0	1 762,0		3 861,0	
				м²		103,0	0,0	2 039,0	0,0				
53	91	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство		1,28	54 875,0	4 228,0	70 240,0	5 412,0	28 106,0		70 240,0	
				м³		28 689,0	877,0	36 722,0	1 123,0				
54	92	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,4	4 099,0	37,0	9 838,0	89,0	7 042,0		9 838,0	
				м2		1 128,0	5,0	2 707,0	12,0				
55	94	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0226	2 165 167,0	3 647,0	48 933,0	83,0	26 610,0		48 933,0	
				т		984 092,0	1 142,0	22 240,0	26,0				
56	95	1134-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Молниеотвод из электросварных труб. Установка		0,04342	309 197,0	129 992,0	13 425,0	5 644,0	2 513,0		13 425,0	
				т		121 327,0	38 816,0	5 268,0	1 685,0				
57	101	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,25918	252,0	4,0	317,0	5,0	91,0		317,0	
				м²		176,0	0,0	222,0	0,0				
58	102	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,51836	195,0	3,0	491,0	8,0	224,0		491,0	
				м²		103,0	0,0	259,0	0,0				
59	103	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,94	6 953,0	0,0	20 442,0	0,0			20 442,0	
				м³ грунта		6 953,0	0,0	20 442,0	0,0				
60	104	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,94	3 629,0	0,0	10 669,0	0,0			10 669,0	
				м³ грунта		3 629,0	0,0	10 669,0	0,0				
61	105	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		5	9 854,0	444,0	49 270,0	2 220,0	23 205,0		49 270,0	
				шт.		4 769,0	123,0	23 845,0	615,0				
62	106	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		11	1 376,0	55,0	15 136,0	605,0	6 369,0		15 136,0	
				м		742,0	14,0	8 162,0	154,0				
63	107	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка контрольная. Устройство		1	22 996,0	5 652,0	22 996,0	5 652,0	2 683,0		22 996,0	
				шт.		14 661,0	1 580,0	14 661,0	1 580,0				
64	111	**6123-0207-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Трубка контрольная. Устройство**		4	22 996,0	5 652,0	91 984,0	22 608,0	10 732,0		91 984,0	
				шт.		14 661,0	1 580,0	58 644,0	6 320,0				
65	115	**6123-0207-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Трубка контрольная. Устройство**		2	22 996,0	5 652,0	45 992,0	11 304,0	5 366,0		45 992,0	
				шт.		14 661,0	1 580,0	29 322,0	3 160,0				
66	119	**1125-0129-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Установка опознавательного знака**		4	8 221,0	0,0	32 884,0	0,0	4 036,0		32 884,0	
				знак		7 212,0	0,0	28 848,0	0,0				
67	122	**6101-0108-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**		0,144	10 788,0	2 739,0	1 553,0	394,0	693,0		1 553,0	
				м³ основания		3 237,0	822,0	466,0	118,0				
68	123	**6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,448	22 940,0	2 400,0	10 277,0	1 075,0	6 911,0		10 277,0	
				м³		5 113,0	487,0	2 291,0	218,0				
69	124	**6125-0704-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**		0,33	71 221,0	38 906,0	23 503,0	12 839,0			23 503,0	
				км кабеля		32 315,0	8 734,0	10 664,0	2 882,0				

70	126	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	330	1 002,0 602,0	355,0 97,0	330 660,0 198 660,0	117 150,0 32 010,0	14 850,0		330 660,0
71	128	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,21	252,0 176,0	4,0 0,0	53,0 37,0	1,0 0,0	15,0		53,0
72	129	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,21	390,0 206,0	6,0 0,0	82,0 43,0	1,0 0,0	37,0		82,0
73	130	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,33	2 908 450,0 750 223,0	2 121 437,0 391 864,0	959 788,0 247 574,0	700 074,0 129 315,0	12 141,0		959 788,0
74	131	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,33	2 908 450,0 750 223,0	2 121 437,0 391 864,0	959 788,0 247 574,0	700 074,0 129 315,0	12 141,0		959 788,0
75	132	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	60	4 092,0 3 918,0	43,0 0,0	245 520,0 235 080,0	2 580,0 0,0	7 860,0		245 520,0
76	133	1339-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	60	1 159,0 1 159,0	0,0 0,0	69 540,0 69 540,0	0,0 0,0			69 540,0
			Итого по разделу 1: Газопровод среднего давления					6 533 367 3 240 502	2 333 141 482 596	959 720 0	0 0	6 533 367
			Раздел 2: Газопровод низкого давления									
77	134	6123-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км	0,04	3 496 778,0 2 375 974,0	1 060 434,0 250 657,0	139 871,0 95 039,0	42 417,0 10 026,0	2 415,0		139 871,0
78	136	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	1 324,0		12 233,0
79	138	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	2	3 615,0 3 039,0	74,0 0,0	7 230,0 6 078,0	148,0 0,0	1 004,0		7 230,0
80	140	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0176	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	68 605,0 36 357,0	20 994,0 5 318,0	11 254,0		68 605,0
81	**142**	**1109-0601-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т	0,1152	222 685,0 210 867,0	5 159,0 972,0	25 653,0 24 292,0	594,0 112,0	767,0		25 653,0
82	**144**	**6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	25,9	252,0 176,0	4,0 0,0	6 527,0 4 558,0	104,0 0,0	1 865,0		6 527,0
83	**145**	**6111-0501-0505** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	25,9	391,0 206,0	7,0 2,0	10 127,0 5 335,0	182,0 52,0	4 610,0		10 127,0
84	**146**	**6101-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2,2	10 961,0 10 961,0	0,0 0,0	24 114,0 24 114,0	0,0 0,0			24 114,0
85	**147**	**6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1,4	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	5 081,0 5 081,0	0,0 0,0			5 081,0
86	**148**	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	1,4	575,0 354,0	221,0 71,0	805,0 496,0	309,0 99,0			805,0

87	149	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	1,54	45 529,0 19 955,0	3 815,0 785,0	70 115,0 30 731,0	5 875,0 1 209,0	33 509,0		70 115,0
88	150	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	7,04	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	28 857,0 7 941,0	260,0 35,0	20 655,0		28 857,0
89	151	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны из труб. Монтаж	т	0,218088	76 672,0 47 288,0	25 089,0 6 492,0	16 721,0 10 313,0	5 472,0 1 416,0	936,0		16 721,0
90	154	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,04	2 140 041,0 564 121,0	1 541 242,0 285 359,0	85 602,0 22 565,0	61 649,0 11 414,0	1 388,0		85 602,0
91	155	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,04	2 140 041,0 564 121,0	1 541 242,0 285 359,0	85 602,0 22 565,0	61 649,0 11 414,0	1 388,0		85 602,0
			Итого по разделу 2: Газопровод низкого давления					587 143 305 962	200 065 41 230	81 115 0	0 0	587 143
			ИТОГО по акту					7 120 510 3 546 464	2 533 206 523 826	1 040 835 0	0 0	7 120 510
			Итого по акту									7 120 510

			Всего по объекту									8 418 973
			в том числе оборудования									0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке целом (общеплощадочные затраты) 5,9%									496 719
			Итого с общеплощадочными затратами									8 915 692
			Сметная прибыль 5%									445 785
			Непредвиденные работы и затраты 3%									267 471
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами									9 628 948
			в том числе на 2024 год - 100%									9 628 948
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075									10 351 119
			С понижающим коэффициентом									9 951 496,63
				Всего по акту без НДС								9 951 496,63

Сдал
Субподрядчик:
ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535

Руководитель _____ **Турекеева А.Б.**

Принял
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**