Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Субподрядчик: ТОО «Tabys Contractors group»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 11) Корректировка»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1 от 20.08.24
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
подрядчика	Субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
010940003981	070140017535			№59/3	от 01.07.2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 11). Корректировка»	4 065 307,56	4 065 307,56	4 065 307,56				0,00	4 065 307,56

Субподрядчик:

ТОО «Tabys Contractors group»

БИН 070140017535

Директор _____ **Турекеева А.Б.**

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001"

БИН 010940003981

Директор _____ **Калырбек М.М.**

Форма по ОКУД 0-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 11). Корректировка»**
(наименование, адрес)

Договор (контракт) **№59/3 от 01.07.2024г.**

Акт выполненных работ №1 от 20.08.24

за **август 2024 г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС. 2-2. Наружные сетиводопровода										
			Раздел 1: Водоснабжения										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	243,567	322,0 0,0	322,0 69,0	78 429,0 0,0	78 428,0 16 806,0			78 429,0	
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	7,533	10 240,0 10 240,0	0,0 0,0	77 138,0 77 138,0	0,0 0,0			77 138,0	
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	6,975	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	66 507,0 30 195,0	2 783,0 656,0	33 529,0		66 507,0	
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	36,560625	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	132 679,0 132 679,0	0,0 0,0			132 679,0	
5	5	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	207,176875	85,0 0,0	85,0 21,0	17 610,0 0,0	17 610,0 4 351,0			17 610,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	207,176875	575,0 354,0	221,0 71,0	119 127,0 73 341,0	45 787,0 14 710,0			119 127,0	
7	7	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	7,3625	373,0 0,0	373,0 80,0	2 746,0 0,0	2 746,0 589,0			2 746,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					494 236 313 353	147 354 37 112	33 529 0	0 0	494 236	
			Подраздел 2: Трубопроводы										
8	9	6121-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0775	1 854 123,0 1 539 789,0	222 165,0 64 096,0	143 695,0 119 334,0	17 217,0 4 967,0	7 143,0		143 695,0	
9	11	6121-0201-0138 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0775	3 951 053,0 1 091 563,0	57 694,0 350,0	306 207,0 84 596,0	4 471,0 27,0	217 139,0		306 207,0	
10	12	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м	77,5	352,0 344,0	2,0 0,0	27 280,0 26 660,0	155,0 0,0	465,0		27 280,0	

11	13	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,0775	247 332,0 238 235,0	0,0 0,0	19 168,0 18 463,0	0,0 0,0	705,0		19 168,0
12	14	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	шт.	1	5 107,0 4 312,0	82,0 27,0	5 107,0 4 312,0	82,0 27,0	713,0		5 107,0
13	16	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Упоры бетонные. Устройство	$м^3$	0,02	44 380,0 22 173,0	2 556,0 538,0	888,0 443,0	51,0 11,0	393,0		888,0
14	17	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8 690,0 7 326,0	256,0 53,0	8 690,0 7 326,0	256,0 53,0	1 108,0		8 690,0
15	19	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	2 391,0 2 114,0	49,0 0,0	9 564,0 8 456,0	196,0 0,0	912,0		9 564,0
16	22	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,00091	3 448 298,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	3 138,0 1 880,0	1 086,0 275,0	173,0		3 138,0
17	24	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,01539	3 448 298,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	53 069,0 31 791,0	18 358,0 4 651,0	2 920,0		53 069,0
18	26	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0015	5 163 677,0 1 096 914,0	60 843,0 484,0	7 746,0 1 645,0	92,0 1,0	6 009,0		7 746,0
19	27	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км	0,01	4 225 430,0 1 382 668,0	2 842 762,0 710 704,0	42 254,0 13 827,0	28 428,0 7 107,0			42 254,0
20	29	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	10	5 242,0 4 664,0	19,0 5,0	52 420,0 46 640,0	190,0 50,0	5 590,0		52 420,0
			Итого по подразделу 2: Трубопроводы					679 226 365 373	70 582 17 169	243 270 0	0 0	679 226
			Итого по разделу 1: Водоснабжения					1 173 462 678 726	217 936 54 281	276 799 0	0 0	1 173 462
			ИТОГО по акту					1 173 462 678 726	217 936 54 281	276 799 0	0 0	1 173 462
		Итого по акту										1 173 462

ЛС 2-3. Наружные сети газопровода

Раздел 1: Газопровод низкого давления

1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	12,48	448,0 0,0	448,0 96,0	5 591,0 0,0	5 591,0 1 198,0			5 591,0
2	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,37	10 240,0 10 240,0	0,0 0,0	3 789,0 3 789,0	0,0 0,0			3 789,0
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	9,96	75,0 0,0	75,0 19,0	747,0 0,0	747,0 189,0			747,0
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	9,96	575,0 354,0	221,0 71,0	5 727,0 3 526,0	2 201,0 707,0			5 727,0
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,75	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	6 351,0 6 351,0	0,0 0,0			6 351,0

6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	1,04	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	9 916,0 4 502,0	415,0 98,0	4 999,0	9 916,0
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,016	1 299 894,0 864 113,0	435 781,0 111 033,0	20 798,0 13 826,0	6 973,0 1 777,0		20 798,0
8	9	6121-0103-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,00125	4 960 192,0 2 776 469,0	1 810 746,0 519 195,0	6 200,0 3 471,0	2 263,0 649,0	466,0	6 200,0
9	11	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	17 964,0 16 828,0	1 136,0 8,0		17 964,0
10	16	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,030808	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	120 090,0 63 641,0	36 750,0 9 310,0	19 699,0	120 090,0
11	18	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	0,03	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	286,0 130,0	12,0 3,0	144,0	286,0
12	20	6121-0202-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 200 мм	км	0,00125	507 858,0 224 465,0	85 423,0 27 740,0	635,0 281,0	107,0 35,0	247,0	635,0
13	21	6111-0401-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1	4 931,0 4 113,0	16,0 5,0	4 931,0 4 113,0	16,0 5,0	802,0	4 931,0
14	22	6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство подушки под ковер	м³ основания	0,04	31 288,0 6 426,0	6 168,0 2 181,0	1 252,0 257,0	246,0 87,0	748,0	1 252,0
15	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,125	23 865,0 5 113,0	2 400,0 487,0	2 983,0 639,0	300,0 61,0	2 044,0	2 983,0
16	24	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,001	29 653,0 8 100,0	3 736,0 786,0	30,0 8,0	4,0 1,0	18,0	30,0
17	26	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	190 899,0 11 423,0	1 808,0 591,0	190 899,0 11 423,0	1 808,0 591,0	177 668,0	190 899,0
18	27	6123-0104-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм	шт.	1	70 845,0 55 720,0	13 729,0 3 668,0	70 845,0 55 720,0	13 729,0 3 668,0	1 396,0	70 845,0
19	32	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	8 982,0 8 414,0	568,0 4,0		8 982,0
20	34	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	79 264,0 57 805,0	2 388,0 633,0	79 264,0 57 805,0	2 388,0 633,0	19 071,0	79 264,0
21	36	6123-0101-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км	0,004	3 315 687,0 2 331 913,0	923 755,0 225 780,0	13 263,0 9 328,0	3 695,0 903,0	240,0	13 263,0
22	39	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	шт.	2	6 483,0 5 533,0	247,0 81,0	12 966,0 11 066,0	494,0 162,0	1 406,0	12 966,0
23	42	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	2 391,0 2 114,0	49,0 0,0	9 564,0 8 456,0	196,0 0,0	912,0	9 564,0
24	45	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,00503	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	19 607,0 10 391,0	6 000,0 1 520,0	3 216,0	19 607,0

25	46	1124-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	2	29 565,0 18 926,0	8 939,0 2 302,0	59 130,0 37 852,0	17 878,0 4 604,0	3 400,0	59 130,0
26	48	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0		4 491,0
27	50	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,1	45 683,0 19 955,0	3 815,0 785,0	4 568,0 1 996,0	382,0 79,0	2 191,0	4 568,0
28	51	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,44	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	5 903,0 1 624,0	53,0 7,0	4 225,0	5 903,0
29	52	1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т	0,0128	439 150,0 429 879,0	5 643,0 1 261,0	5 621,0 5 502,0	72,0 16,0	47,0	5 621,0
30	54	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,6	252,0 176,0	4,0 0,0	151,0 106,0	2,0 0,0	43,0	151,0
31	55	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,6	391,0 206,0	7,0 2,0	235,0 124,0	4,0 1,0	107,0	235,0
32	56	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м^3	1,35	33 444,0 13 007,0	2 956,0 612,0	45 149,0 17 559,0	3 990,0 826,0	23 599,0	45 149,0
33	57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	7,2	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	29 513,0 8 122,0	266,0 36,0	21 125,0	29 513,0
34	58	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т	0,1464	76 672,0 47 288,0	25 089,0 6 492,0	11 225,0 6 923,0	3 673,0 950,0	629,0	11 225,0
35	60	1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т	0,07347	439 150,0 429 879,0	5 643,0 1 261,0	32 264,0 31 583,0	415,0 93,0	266,0	32 264,0
36	63	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	125 149,0 22 257,0	424,0 116,0	125 149,0 22 257,0	424,0 116,0	102 468,0	125 149,0
37	64	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м^2	9,9	193,0 134,0	5,0 1,0	1 911,0 1 327,0	50,0 10,0	535,0	1 911,0
38	65	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	19,8	195,0 103,0	3,0 0,0	3 861,0 2 039,0	59,0 0,0	1 762,0	3 861,0
39	67	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	1,28	54 875,0 28 689,0	4 228,0 877,0	70 240,0 36 722,0	5 412,0 1 123,0	28 106,0	70 240,0
40	68	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,4	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	9 838,0 2 707,0	89,0 12,0	7 042,0	9 838,0
41	70	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0226	2 165 167,0 984 092,0	3 647,0 1 142,0	48 933,0 22 240,0	83,0 26,0	26 610,0	48 933,0
42	71	1134-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Молниеотвод из электросварных труб. Установка	т	0,04342	309 197,0 121 327,0	129 992,0 38 816,0	13 425,0 5 268,0	5 644,0 1 685,0	2 513,0	13 425,0
43	77	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,25918	252,0 176,0	4,0 0,0	317,0 222,0	5,0 0,0	91,0	317,0

44	78	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,51836	195,0 103,0	3,0 0,0	491,0 259,0	8,0 0,0	224,0	491,0
45	79	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,94	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	20 442,0 20 442,0	0,0 0,0		20 442,0
46	80	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,94	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	10 669,0 10 669,0	0,0 0,0		10 669,0
47	81	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	9 854,0 4 769,0	444,0 123,0	49 270,0 23 845,0	2 220,0 615,0	23 205,0	49 270,0
48	82	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	11	1 376,0 742,0	55,0 14,0	15 136,0 8 162,0	605,0 154,0	6 369,0	15 136,0
49	83	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	22 996,0 14 661,0	5 652,0 1 580,0	45 992,0 29 322,0	11 304,0 3 160,0	5 366,0	45 992,0
50	87	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	22 996,0 14 661,0	5 652,0 1 580,0	45 992,0 29 322,0	11 304,0 3 160,0	5 366,0	45 992,0
51	91	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного знака	знак	2	8 221,0 7 212,0	0,0 0,0	16 442,0 14 424,0	0,0 0,0	2 018,0	16 442,0
52	94	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	0,072	10 788,0 3 237,0	2 739,0 822,0	777,0 233,0	197,0 59,0	346,0	777,0
53	95	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,224	22 940,0 5 113,0	2 400,0 487,0	5 139,0 1 145,0	538,0 109,0	3 455,0	5 139,0
54	96	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	4 491,0 4 207,0	284,0 2,0	53 892,0 50 484,0	3 408,0 24,0		53 892,0
55	101	6123-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	1	46 194,0 37 602,0	4 532,0 0,0	46 194,0 37 602,0	4 532,0 0,0	4 060,0	46 194,0
56	102	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,016	71 221,0 32 315,0	38 906,0 8 734,0	1 140,0 517,0	623,0 140,0		1 140,0
57	104	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	16	1 002,0 602,0	355,0 97,0	16 032,0 9 632,0	5 680,0 1 552,0	720,0	16 032,0
58	106	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,21	252,0 176,0	4,0 0,0	53,0 37,0	1,0 0,0	15,0	53,0
59	107	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,21	390,0 206,0	6,0 0,0	82,0 43,0	1,0 0,0	37,0	82,0
60	108	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,016	2 908 450,0 750 223,0	2 121 437,0 391 864,0	46 535,0 12 004,0	33 943,0 6 270,0	588,0	46 535,0
61	109	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,016	2 908 450,0 750 223,0	2 121 437,0 391 864,0	46 535,0 12 004,0	33 943,0 6 270,0	588,0	46 535,0
62	110	1339-0201-0508 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		3	4 092,0	43,0	12 276,0	129,0	393,0	12 276,0

				стык		3 918,0	0,0	11 754,0	0,0				
63	111	1339-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		3	1 159,0	0,0	3 477,0	0,0			3 477,0	
				стык		1 159,0	0,0	3 477,0	0,0				
			Итого по разделу 1: Газопровод низкого давления					1 521 170	232 860	510 585	0	1 521 170	
								777 722	52 708	0	0		
			Раздел 2: Газопровод низкого давления										
64	112	6123-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		0,07	3 496 778,0	1 060 434,0	244 774,0	74 230,0	4 226,0		244 774,0	
				км		2 375 974,0	250 657,0	166 318,0	17 546,0				
65	114	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм		1	12 233,0	412,0	12 233,0	412,0	1 324,0		12 233,0	
				шт.		10 497,0	135,0	10 497,0	135,0				
66	116	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм		2	3 615,0	74,0	7 230,0	148,0	1 004,0		7 230,0	
				шт.		3 039,0	0,0	6 078,0	0,0				
67	118	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,033	3 898 003,0	1 192 857,0	128 634,0	39 364,0	21 101,0		128 634,0	
				т		2 065 721,0	302 184,0	68 169,0	9 972,0				
68	120	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,1536	222 685,0	5 159,0	34 204,0	792,0	1 023,0		34 204,0	
				т		210 867,0	972,0	32 389,0	149,0				
69	122	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		27,9	252,0	4,0	7 031,0	112,0	2 009,0		7 031,0	
				$м^2$		176,0	0,0	4 910,0	0,0				
70	123	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		27,9	391,0	7,0	10 909,0	196,0	4 966,0		10 909,0	
				$м^2$		206,0	2,0	5 747,0	56,0				
71	124	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,07	2 140 041,0	1 541 242,0	149 803,0	107 887,0	2 428,0		149 803,0	
				км		564 121,0	285 359,0	39 488,0	19 975,0				
72	125	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,07	2 140 041,0	1 541 242,0	149 803,0	107 887,0	2 428,0		149 803,0	
				км		564 121,0	285 359,0	39 488,0	19 975,0				
			Итого по разделу 2: Газопровод низкого давления					744 621	331 028	40 509	0	744 621	
								373 084	67 808	0	0		
			ИТОГО по акту					2 265 791	563 888	551 094	0	2 265 791	
								1 150 806	120 516	0	0		
		Итого по акту										2 265 791	

			Всего по объекту	3 439 253
			в том числе оборудования	0
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке целом (общеплощадочные затраты) 5,9%	202 916
			Итого с общеплощадочными затратами	3 642 169
			Сметная прибыль 5%	182 108
			Непредвиденные работы и затраты 3%	109 265
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами	3 933 542
			в том числе на 2024 год - 100%	3 933 542
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075	4 228 558
			С понижающим коэффициентом	4 065 307,56
			Всего по акту без НДС	4 065 307,56

Субподрядчик:
ТОО «Tabys Contractors group» БИН 070140017535

Руководитель _____ **Турекеева А.Б.**

Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**