Форма КС3

Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан от "19" марта 2015 г. № 229.

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства города Степногорска"

Поставщик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование строительства Строительство сети электроснабжения к сорока пяти квартирному жилому дому в городе Степногорске Акмолинской области(4 позиция).

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№24	21.06.2019 г.				
		Доп.соглашение.					
		№1	19.12.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные расходы			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 830 400,00	3 420 000,00						410 400,00	
За отчетный период	3 830 400,00	3 420 000,00						410 400,00	3 830 400,00

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства города Степногорска"

Руководитель _____ Жумабаев К.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор _____ Пазылов Ж.С.

Автор проекта:
ТОО"Строительная группа Архитектор "

Директор _____ Абуов С.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Инжиниринг-СТ"

_____ Дубинка В.Н.

Заказчик: ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства города Степногорска"
Поставщик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Наименование строительства Строительство сети электроснабжения к сорока пяти квартирному жилому дому в городе Степногорск Акмолинской области (4 позиция).

Договор о государственных закупках работ № 24 от 21.06.2019 года.

Акт выполненных работ № 1 от 23.12. 2019 года.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы										
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		64	1361,36	--	87127,04	--	--	62731,47	161847,19
		НР - 72%; СП - 8%				1361,36	--	87127,04	--		11988,68	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	98,56	884,00		87127,04				
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		64	710,53	--	45474,05	--	--	32741,31	84472,59
		НР - 72%; СП - 8%				710,53	--	45474,05	--		6257,23	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	62,21	731,00		45474,05				
3	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3		21	1314,00	--	27594,00	--	27594,00	--	29801,52
		СП - 8%				--	--	--	--		2207,52	
4	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода		0,202	121094,84	--	24461,16	--	308,62	18355,93	46242,45
		НР - 76%; СП - 8%				119567,00	--	24152,53	--		3425,37	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	133	26,87	899,00		24152,53				
4.2	131568 С	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,01616	16998,00				274,69		
4.3	244581 С	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,1616	210,00				33,94		
5	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		202	2630,00	--	531260,00	--	531260,00	--	573760,80
		СП - 8%				--	--	--	--		42500,80	
6	Е11-460302-0306 1146-0302-0306 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.		4	895,43	375,44	3581,73	1501,77	--	2284,58	6335,61
		НР - 84%; СП - 8%				519,99	159,94	2079,96	639,77		469,30	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,5083	2,03	1023,00		2079,96				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1462	0,5848							
6.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,1462	0,5848		2344,00		1370,77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1462	0,5848		1094,00		639,77			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.4	1566 С	Перфоратор пневматический при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0,2924	1,1696		112,00		131,00			
7	Ц13-080205-1402 1308-0205-1402 РСНБ РК 2015	**Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 3. Устройство**										
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**4**		**20876,23**	**15207,75**	**83504,92**	**60831,00**	**1494,72**	**29554,04**	**122103,68**
						5294,80	**4967,02**	**21179,20**	**19868,08**		**9044,72**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,6)	чел-ч	4,34	17,36	1220,00		21179,20				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,8	15,2							
7.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,04		4697,00		187,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04		1562,00		62,48			
7.4	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	3,78	15,12		4002,00		60510,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,78	15,12		1307,00		19761,84			
7.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,04		3322,00		132,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,04		1094,00		43,76			
7.6	127926 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,64	2,56	348,00				890,88		
7.7	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00008	404706,00				32,38		
7.8	147611 С	Лента ПХВ-304	кг	0,06	0,24	322,00				77,28		
7.9	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	24	12,00				288,00		
7.10	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,018	0,072	1477,00				106,34		
7.11	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,13	0,52	192,00				99,84		
8	С123-010501-1513 2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**										
		СП - 8%	**м**	**4**		**2630,00**	**--**	**10520,00**	**--**	**10520,00**	**--**	**11361,60**
						--	**--**	**--**	**--**		**841,60**	
9	Ц13-080502-1605 1308-0502-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Заземление брони кабеля. Монтаж оборудования**										
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**4**		**517,62**	**--**	**2070,47**	**--**	**529,79**	**1109,29**	**3434,14**
						385,17	**--**	**1540,68**	**--**		**254,38**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,37	1,48	1041,00		1540,68				
9.2	146848 С	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000004	0,000016	2535122,00				40,56		
9.3	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00008	5938587,00				475,09		
9.4	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00005	0,0002	70721,00				14,14		
10	С123-061002-0107 2306-1002-0107 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80**										
		СП - 8%	**км**	**0,002**		**397450,00**	**--**	**794,90**	**--**	**794,90**	**--**	**858,49**
						--	**--**	**--**	**--**		**63,59**	
11	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**										
		НР - 72%; СП - 8%	**м кабеля**	**206**		**405,95**	**196,14**	**83626,23**	**40404,10**	**9417,53**	**32326,73**	**125229,20**
						164,10	**53,85**	**33804,60**	**11093,64**		**9276,24**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,15	30,9	1094,00		33804,60				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0538	11,08							
11.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	1,1536		4697,00		5418,46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,1536		1562,00		1801,92			
11.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0426	8,7756		3535,00		31021,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0426	8,7756		915,00		8029,67			
11.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0426	8,7756		15,00		131,63			
11.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	1,1536		3322,00		3832,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,1536		1094,00		1262,04			
11.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0824	348,00				28,68		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.8	129039 С	Ролы свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,001648	1834960,00				3024,01		
11.9	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,019776	1772,00				35,04		
11.10	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,008446	2834,00				23,94		
11.11	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00103	5938587,00				6116,74		
11.12	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,017139	383,00				6,56		
11.13	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1236	1477,00				182,56		
12	**Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**288**		**328,68**	**159,22**	**94659,12**	**45854,32**	**10996,16**	**36415,86**	**141560,98**
		НР - 72%; СП - 8%				**131,28**	**44,34**	**37808,64**	**12768,94**		**10486,00**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,12	34,56	1094,00		37808,64				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0434	12,5							
12.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	1,6128		4697,00		7575,32			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч		0,0056	1,6128		1562,00		2519,19			
12.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	9,2736		3535,00		32782,18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч		0,0322	9,2736		915,00		8485,34			
12.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	9,2736		15,00		139,10			
12.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	1,6128		3322,00		5357,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч		0,0056	1,6128		1094,00		1764,40			
12.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,1152	348,00				40,09		
12.8	129039 С	Ролы свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,002304	1834960,00				4227,75		
12.9	131301 С	Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная	м	0,00001	0,00288	191,00				0,55		
12.10	147184 С	Лента К226	100 м	0,000096	0,027648	1772,00				48,99		
12.11	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,11808	2834,00				334,64		
12.12	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,023962	383,00				9,18		
12.13	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,1728	1477,00				255,23		
12.14	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0025	0,72	192,00				138,24		
12.15	279805 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,0288	206302,00				5941,50		
13	**Ц13-080201-0804 1308-0201-0804 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	**м кабеля**	**70**		**580,26**	**305,15**	**40617,96**	**21360,63**	**3175,53**	**15905,19**	**61045,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**229,74**	**85,84**	**16081,80**	**6008,74**		**4521,85**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,21	14,7	1094,00		16081,80				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0828	5,8							
13.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,854		4697,00		4011,24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч		0,0122	0,854		1562,00		1333,95			
13.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0584	4,088		3535,00		14451,08			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч		0,0584	4,088		915,00		3740,52			
13.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0584	4,088		15,00		61,32			
13.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0122	0,854		3322,00		2836,99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. чел-ч		0,0122	0,854		1094,00		934,28			
13.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	0,07	348,00				24,36		
13.8	129039 С	Ролы свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000006	0,000434	1834960,00				796,37		
13.9	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000001	0,000077	315735,00				24,31		
13.10	147184 С	Лента К226	100 м	0,000245	0,01715	1772,00				30,39		
13.11	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,001	0,07	2834,00				198,38		
13.12	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	0,000175	5938587,00				1039,25		
13.13	241447 С	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,018	1,26	248,00				312,48		
13.14	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,01456	383,00				5,58		
13.15	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0072	0,504	1477,00				744,41		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	2		5035,41	109,76	10070,82	219,52	5055,30	3491,37	14647,16
		НР - 72%; СП - 8%				2398,00	26,56	4796,00	53,12		1084,97	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	2	4	1199,00		4796,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04							
14.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08		13,00		1,04			
14.4	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02		4697,00		93,94			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1562,00		31,24			
14.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26		181,00		47,06			
14.6	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02		3322,00		66,44			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1094,00		21,88			
14.7	2647 С	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,23	0,46		24,00		11,04			
14.8	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,003	0,006	504754,00				3028,52		
14.9	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000431	0,000862	404706,00				348,86		
14.10	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	194,00				473,36		
14.11	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	455,00				12,74		
14.12	146716 С	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	719,00				12,94		
14.13	147084 С	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	307,00				2,46		
14.14	147096 С	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1085,00				4,34		
14.15	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,042	0,084	658,00				55,27		
14.16	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	287,00				700,28		
14.17	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	235559,00				32,98		
14.18	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2834,00				113,36		
14.19	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00				246,00		
14.20	249530 С	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,063	0,126	192,00				24,19		
15	С123-070204-1137 2307-0204-1137 РСНБ РК 2015 прим.	**Выключатель автоматический ВА47-125 4Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2		16948,00	--	33896,00	--	33896,00	--	36607,68
		СП - 8%				--	--	--	--		2711,68	
16	С123-060137-0735 2306-0137-0735 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,564		3151132,00	--	1777238,45	--	1777238,45	--	1919417,52
		СП - 8%				--	--	--	--		142179,08	
17	Ц13-080201-2601 1308-0201-2601 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 16 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой**	шт.	4		8576,27	320,76	34305,09	1283,04	2390,05	22361,01	61199,39
		НР - 72%; СП - 8%				7658,00	106,24	30632,00	424,96		4533,29	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	7	28	1094,00		30632,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,32							
17.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,16		4697,00		751,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,16		1562,00		249,92			
17.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,16		3322,00		531,52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,16		1094,00		175,04			
17.5	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,3	13,2	147,00				1940,40		
17.6	146714 С	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	0,00008	1123126,00				89,85		
17.7	147184 С	Лента К226	100 м	0,0024	0,0096	1772,00				17,01		
17.8	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,04	2834,00				113,36		
17.9	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00816	383,00				3,13		
17.10	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,0032	70721,00				226,31		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	С123-061703-1703 2306-1703-1703 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4		23318,00	--	93272,00	--	93272,00	--	100733,76
		СП - 8%				--	--	--	--		7461,76	
19	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2015	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	20		1297,42	80,19	25948,44	1603,80	2464,64	16136,06	45451,27
		НР - 72%; СП - 8%				1094,00	26,56	21880,00	531,20		3366,76	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1	20	1094,00		21880,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,4							
19.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,2		4697,00		939,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,2		1562,00		312,40			
19.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,2		3322,00		664,40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,2		1094,00		218,80			
19.5	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	3	147,00				441,00		
19.6	146714 С	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,0002	1123126,00				224,63		
19.7	147184 С	Лента К226	100 м	0,0024	0,048	1772,00				85,06		
19.8	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,2	2834,00				566,80		
19.9	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,0408	383,00				15,63		
19.10	244584 С	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0008	0,016	70721,00				1131,54		
20	С123-061702-0809 2306-1702-0809 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-150 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,16		27325,00	--	4372,00	--	4372,00	--	4721,76
		СП - 8%				--	--	--	--		349,76	
21	С123-061702-1002 2306-1702-1002 РСНБ РК 2015	**Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81**	100 шт.	0,04		7144,00	--	285,76	--	285,76	--	308,62
		СП - 8%				--	--	--	--		22,86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3014680,15	173058,17	2515065,47	273412,84	3551140,43
								326556,51	51388,45	--	263047,44	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2284662,17				
	Материалы		Тенге					35523,74				
	Всего заработная плата		Тенге						218471,60			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1909859,11				
		Накладные расходы	Тенге					157299,55				
		Сметная прибыль	Тенге					195356,94				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2637318,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196,34
		Сметная заработная плата	Тенге						218471,60			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					188237,98				
	Материалы		Тенге					308,62				
	Всего заработная плата		Тенге						159473,36			
	Местные материалы		Тенге					27594,00				
		Накладные расходы	Тенге					116113,29				
		Сметная прибыль	Тенге					24348,10				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					328699,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190,25
		Сметная заработная плата	Тенге						159473,36			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					541780,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					541780,00				
		Сметная прибыль	Тенге					43342,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					585122,40				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3551140,43				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									386,59
		Сметная заработная плата	Тенге						377944,96			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3551140,43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				326556,51				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					173058,17			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51388,45			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2515065,47		
		- Накладные расходы	Тенге							273412,84	
		- Сметная прибыль	Тенге							263047,44	
		Наружные сети электроснабжение	Тенге		3 551,14						
		Итого по главам 1-7	**Тенге**		**3 551,140**						
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		3 551,140						
		Временные здания и сооружения (2,4%x0,8)	**Тенге**		**68,182**						
		Итого по главам 1-8	**Тенге**		**3 619,322**						
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9%	**Тенге**		**104,96**						
		Всего по главе	**Тенге**		**104,960**						
		Итого по главам 1-9	**Тенге**		**3 724,282**						
		Непредвиденные работы и затрады -2%	**Тенге**		**74,486**						
		Итого по сметная стоимость.	**Тенге**		**3 798,768**						
		Налог на добавленную стоимост-12%	**Тенге**		**455,852**						
		Всего по сметному расчету	**Тенге**		**4 254,620**						
		Коэф.понижение К=0,900292	**Тенге**		**3 370,75**						
		НДС -12% .	**Тенге**		**459,65**						
		Итого стоимость строительство	**Тенге**		**3 830,400**						

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Отдел строительства,архитектуры и градостроительства города Степногорска"

Руководитель _____ **Жумабаев К .К.**

Автор проекта:
ТОО"Строительная группа Архитектор "

Директор _____ **Абуов С.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Директор_____ **Пазылов Ж.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Инжиниринг-СТ"

_____ **Дубинка В.Н.**