Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

г.Степногорск «23» декабря 2019 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ГЕМАКАСЕС», Лицензия:ГСЛ 0000171,08.12.2005.город Кызылорда, мкр. Акмешит, 9А кв 5.
(наименование организации, юридический адрес)

В лице директора: Пазылов Ж.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство сети электроснабжения к сорока пяти квартирному жилому дому в городе Степногорске Акмолинской области(4позиция)».
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Степногорска». Руководитель: Жумабаев К.К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс» Директор: Калдыбаева Б.Т
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Строительная группа Архитектор».13021296,28.08.2013. РП ЭС-01-2017.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) ГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства города Степногорска. №52Г от11.07.2018г.
(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Силовые оборудование. Автоматический выключатель трехполюсный на ток200А,хар С в комплекте(ВА51-35)	шт	2		2	

Комплект дополнительных расширительных присоединительных выводов	шт	6		6
Кабельные изделия и провода. Кабель бронированный алюминиевый силовой 660В сеч.4х150,0мм2.(АВБбШв-660(ок)	м	564		564
Провод сеч 1х6,0мм2	м	2		2
Трубы. Поливинилхлоридная Дн-110мм SDR11	м	206		206
Муфта концевая 150\240	шт	4		4
Кабельные наконечники Т150	шт	16		16
Наконечник медный М10	шт	4		4

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Электроснабжение жилого дома предусмотрено двумя кабельными линиями бронированными алюминиями кабелями АВбШв-4х150мм подземное в траншеи и по воздуху, по строительным конструкциями ТП РУ-0,4кВ и до вводных шин ВРУ.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте оборудование; Отсутствует.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ Июль 2019 г.

месяц, год

окончание работ Сентябрь 2019 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;

фактический 2 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодизеческая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и /или зданий (сооружений) выполнена(обязательное приложение к декларации о соответсвии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата) МП.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, Проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами)

(экспертное заключение прилагается)

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Фамилия, имя, отчество при наличии) подпись руководителя, дата. МП.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке «Строительство сети Электроснабжения к сорока пяти квартирному жилому дому в городе Степногорске Акмолинской области (4 позиция)».

(наименование объекта (комплекса))

в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «ГЕМАКАСЕС» Директор: Пазылов Ж.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.