форма 3

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области"

Генеральный подрядчик: ТОО "Игілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина" в селе Алтай батыр, Байганинского района, Актюбинской области (без наружных сетей)**

Договор генерального строительного подряда **№183 от 19.06.2021 года**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	183	19.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	38 333 830,75	5 688 812,78							682 657,53	6 371 470,31
Общестроительные работы										
в т.ч. за ноябрь			6 371 470 (шесть миллион триста семьдесят один тысяча четыреста семьдесят) тенге 31 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела

Хайырмуканбетов Р.А

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Ғ

Технадзор

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Ерниязов.А.М

Авторский надзор

ТОО "ASK PROJECT 1"

Сейтжапарова А.А

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина" в селе Алтай батыр, Байганинского района, Актюбинской области (без наружных сетей)**

Объект **Объект "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина"**

Договор подряда (контракт) **№183 от 19.06.2021 года**

Акт приемки выполненных работ №3 за ноябрь месяц 2021 года.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего с НР и СП	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
Локальная смета № 02-001 Общестроительные работы											
		Раздел № 2 Наружная отделка									
1	1115-0109-0501 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0135	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	355,0	4 869,42	17,64	1 728 644	21 786	604 932	621 074	1 728 644
					2 324,95	3,26		4 031	-	138 291	
2	2105-0109-0107	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 Объём = 1 235,0 * 1,1	м2	476,5	2 121,60	-	1 010 942		2 668 692	-	1 010 942
					-	-		-	-	80 875	
3	2111-0102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 Объём = 1 235,0 * 0,105 * 0,05	м3	6,48375	12 391,48	-	74 392		74 392	-	80 343
					-	-		-	-	5 951	

4	2113-0814-1201	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	649,8	781,03	-	469 922		469 922	-	507 516
					-	-		-	-	37 594	
5	2113-0814-1501	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	85,6	545,29	-	43 219		43 219	-	46 677
					-	-		-	-	3 458	
6	2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1 235,0	98,04	-	112 113		112 113	-	121 082
					-	-		-	-	8 969	
7	1113-0301-0907 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0135 0101-0102-0100	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	102,93	289,26	2,48	25 647	255	22 775	1 921	29 774
					25,42	0,50	2 617	52	-	2 205	
8	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1 204,0	62,64	-	69 832		69 832	-	75 419
					-	-		-	-	5 587	
9	2113-0211-0802	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	1 950,0	78,84	-	142 350		142 350	-	153 738
					-	-		-	-	11 388	
10	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90 Объём = (1 235,0) * 5,0	шт.	6 175,0	28,08	-	160 550		160 550	-	173 394
					-	-		-	-	12 844	
11	2106-1001-0501	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	380,0	1 407,24	-	495 140		495 140	-	534 751
					-	-		-	-	39 611	
12	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм Объём = (1 235,0) * 8,4	шт.	10 374,0	18,36	-	176 358		176 358	-	190 467
					-	-		-	-	14 109	
13	1112-0101-1001 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0130	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	21,28	2 373,41	17,47	27 428	372	296	19 337	50 506
					1 257,52	4,54	26 760	97	-	3 741	
		Итого по разделу № 2									**4 703 254**

		Раздел № 7 Прочие									
14	1219-0101-0901 0101-0101-0120 2113-0816-3426	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	28,6	3 750,30	-	57 740	-	-	41 573	107 259
					2 018,89	-	57 740	-	-	7 945	
15	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	28,6	104,76	97,00	2 774	2 774	-	-	2 996
					-	-	-	-	-	222	
		Итого по разделу № 7					60 515	2 774	-	41 573	**110 255**
							57 740	-	-	8 167	
		ИТОГИ Общестроительные работы									**4 813 508,50**
		Локальная смета № 07-001 Благоустройство									
16	1127-0401-0101 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0123	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,0	3 988,86	1 303,31	94 241	36 493	53 130	9 174	111 686
					164,94	290,11	4 618	8 123	-	8 273	
17	1127-0701-0302 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0125	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	289,4	907,42	47,63	144 891	13 783	250	98 264	262 607
					452,17	19,42	130 858	5 619	-	19 452	
18	1127-0201-1002 К109=1,15; К110=1,25 0101-0101-0129	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	120,0	2 899,07	39,58	244 161	4 750	132 973	77 958	347 889
					886,98	15,31	106 438	1 837	-	25 770	
19	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,63	62 680,38	-	268 713		268 713	-	290 210
					-	-		-	-	21 497	
		ИТОГИ Благоустройство									**1 012 392,12**
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ									**5 825 900,62**

Средства на возведение и разборку титульных временных зданий и сооружений. Вид строительства: Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства - 0,8%	Тенге		**46 607,14**
Итого по главам	Тенге		**5 872 507,76**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время. 0,5%	Тенге		**29 362,54**
Итого по главам	Тенге		**5 901 870,30**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		**118 037,41**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге		**6 019 907,70**

Итого по сметному расчёту в текущих ценах на 2кв. 2021 г. , К=1,05			6 320 903,09
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге		632 090,31
Итог согласно по договору без НДС	Тенге		5 688 812,78
НДС 12%	Тенге		682 657,53
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге		6 371 470,31

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела

_____ **Хайырмуканбетов Р.А**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г**

Технадзор

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ерниязов.А.М**

Аттестат эксперта № KZ52VJE00063378 от 12.03.2021

Авторский надзор

ТОО "ASK PROJECT 1"

_____ **Сейтжапарова А.А**