Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"08" 11 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Игілік-ГН» БИН 040440027885, Атырауская область, Исатайский район, с. Аккистау, ул. Т.Мусагалиева8/12 Тел : ГСЛ №15008113 тел: 87123121606**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Ғайдаров Нуркен Ғайдарұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Капитальный ремонт помещение, КГУ средней школы имени А.С.Пушкин» в селе Алтай батыр, Байганинского район, Актюбинской области (без наружных сетей)**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Актюбинская область, Байганинский район, село Карауылкелды, улица Динмуханбет Конаева 37.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

руководителя **Хайырмуканбетов Руслан Арыстанович**

удостоверяет, что:

1. Вид строительства реставрация и капитальный ремонт существующих объектов выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ASK Project 1 » №14 от 29.01.2021 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел образования Байганинского района» Рабочий проект**

№14 от 29.01.2021 г. ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность здания	этаж	2		2	
Общая площадь здания	м2	1850,0		1850,0	
Площадь застройки	м2	1361,0		1361,0	
Строительный обьем здания	м3	7848,0		7848,0	
Общая сметная стоимтсь строительства в текущих ценах, В том числе	тыс.тенге	38029,594		34226,634	
СМР		0		0	
Оборудование		0		0	
прочие		0		0	
Продолжительность строительства		2		4,6	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

5.1. Архитектурно-строительная часть

Архитектурно-строительная часть

Рабочий проект «Капитальный ремонт "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина" в селе Алтай батыр, Байганинского района, Актюбинской области» разработан на основании задания на проектирования и нормативно-правовых документов. Конструктивная схема обследуемого здания с продольными несущими стенами. Здание 2-этажное, без подвала. Высота этажа составляет - 2,9 м, 6,2 м.
Планировка рельефа решается с учетом отвода поверхностных вод от здания на газон.
Проезд и хозяйственные площадки с асфальтобетонным покрытием с продольным уклоном.
Пути эвакуации организованы и конструктивно решены в соответствии с требованиями норм СНиП РК 2.02-05- 2002 "Пожарная безопасность зданий и сооружений". Все двери открываются по направлению выхода из помещений. Вокруг здания предусмотрены пожарные проезды и площадки. Здание имеет II степень огнестойкости. Все помещения обеспечены требуемым количеством самостоятельных эвакуационных выходов из здания в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02.05-2009. В соответствии с п.3.35 СНиП РК 2.02.05-2009 деревянные строительные конструкции обработать антипиренами с глубокой пропиткой марки «Экран» за два раза. Эвакуация людей через входные двери с открыванием наружу.
Степень огнестойкости – II;
Основные технические показатели:

Площадь земельного участка – 1,8100 га;
Общая площадь – 1850,0 м2;
Площадь застройки – 1361,0 м2;
Строительный объем – 7848,0 м3;
Этажность – 2 этажа;
Год постройки – 1982 года

Конструктивные решения

Данным проектом предусмотрено выполнение следующих видов работ: Внутренняя отделка стен и потолков должна выполняться согласно действующим строительным и санитарным нормам с учётом назначения помещений. Произвести замену деревянных полов на деревянные, с последующим монтажом и устройством согласно экспликации полов. Произвести замену дверных блоков, с последующим монтажом на новые согласно спецификации элементов заполнения проёмов. Произвести разборку кладки стен здания, с целью установки пластикового оконного проёма. Утепление наружных стен пенополистиролом, с последующей облицовкой фасада сайдингом из профилированного листа согласно ГОСТ 24045-2016, толщиной 0,45. Произвести разборку обрешётки крыши с покрытием из профлитса с последующим устройством новой обрешётки с покрытием из металлочерепицы НС(ПП) СТ РК 2083 2011, t=0.7, с толщиной защитного покрытия 30 мкм, по деревянным стропилам хвойных пород. В качестве каркаса приняты существующие деревянные стропильные ноги сечением 150х50мм. Обрешетка из досок сечением 100х25мм, расположенных с шагом 250мм. Крепления металлочерепицы выполнить шурупами 4.8х35мм с уплотнительной полиэтиленовой шайбой, вдоль карниза лист крепится в каждой волне. В местах нахлестки листов крепление должно производиться в каждую вторую волну. Крепление коньковой планки выполнить саморезами 4,8х70мм с уплотнительной полиэтиленовой шайбой. Между планками конька выполнить нахлест не менее 100мм. На существующие стропильные ноги произвести укладку гидроизоляционной пленки (ГОСТ 30547-97). Гидроизоляционную пленку следует укладывать с небольшим провисом (около 20мм) для стока конденсата. Рулоны гидроизоляции раскатывают по стропилам горизонтально, начиная от карниза к коньку, с нахлестом в 150мм и фиксируют контробрешеткой сечением 40х50мм. Стык рулонов должен приходиться на стропила. Для защиты от гниения и возгорания необходимо выполнить антисептирование и огнезащиту деревянных элементов конструкций (глубокая пропитка) согласно СН РК 2.01 01-2013. Карниз кровли обшить профлистом С10 (ГОСТ 24045-2010) с полимерным покрытием. Толщина профиля 0,5мм. Углы карниза и примыкание к стене закрыть уголком 50х50х0,5мм из тонколистовой стали с полимерным покрытием. По периметру кровли выполнить установку ограждения кровли высотой 0,75м. Ограждение из горячекатаной арматуры класса AI 016мм (ГОСТ 34028-2016). Кровельное ограждение устанавливается на металлочерепицу по карнизу кровли над парапетом. Ограждение кровли огрунтовать ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) и окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76) за 2 раза. По периметру кровли выполнить устройство снегозадержателя. Крепление выполнить выше карнизного свеса над несущей стеной.

Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных и взрывопожароопасных ситуаций

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

При разработке раздела «ИТМ ГОЧС» руководствовались действующими в Республике Казахстан законодательством, строительными нормами и правилами, стандартами в области строительства объектов, ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера.

Проектные решения раздела «ИТМ ГОЧС», разработанные в полном соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами в области проектирования, согласованию с органами управления по делам ГО и ЧС не подлежат, за исключением случаев, особо оговоренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами субъектов Республики Казахстан.

При проектировании рассматриваются условия строительства и эксплуатации объекта. В проект разрабатывается на основе исходных данных: - перечень опасностей, которые могут возникнуть на объекте строительства в случае аварий (как на самом объекте, так и на соседних потенциально опасных объектах) и стихийных бедствий, с указанием объемов и характеристик производимых, хранящихся или транспортируемых опасных веществ, основного технологического оборудования, а

также перечень опасных производственных объектов; - границы санитарно-защитной, охранной и других зон ограничения деятельности; -
сведения о численности и размещении производственного персонала
проектируемого объекта, объектов и/или организаций, которые могут оказаться в зоне
действия поражающих факторов в случае аварий на объекте строительства; - сведения о численности и размещении населения на прилегающей территории,
которая может оказаться в зоне действия поражающих факторов в случае аварий на
объекте строительства; - решения по обеспечению взрывопожаробезопасности; - сведения о наличии и характеристиках систем автоматического регулирования,
блокировок, сигнализации, а также безаварийной остановки технологического процесса; - решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем
управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала
и возможности управления процессом при аварии; - сведения о наличии, местах размещения и характеристиках основных и
резервных источников электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также систем связи; - сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для
ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте: - решения по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность
объекта (по системам физической защиты и охраны объекта); - описание и характеристики системы оповещения о ЧС; - решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории
объекта; - решения по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на
проектируемом объекте сил и средств ликвидации последствий аварий.
Проектные решения включают в себя следующее: - рекомендуется включать анализ риска аварий, в том числе сопровождающихся
пожарами и взрывами. - по предупреждению ЧС, возникающих в результате возможных аварий на объекте строительства, и снижению их тяжести; - по предупреждению ЧС, возникающих в результате аварий на рядом
расположенных потенциально опасных объектах (ПОО), включая аварии на транспорте; - по предупреждению ЧС, источниками которых являются опасные природные
процессы. - сведения об обеспечении надежности функционирования систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и канализации (для всех вариантов технологических
решений и мест размещения объекта строительства);

Оценка воздействия на окружающую среду

Охрана окружающей среды.

Раздел «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту: «Капитальный ремонт "КГУ средней школы имени А.С.Пушкина" в селе Алтай батыр, Байганинского района, Актюбинской области» разработан ТОО «EcoProjectCompany».
В ОВОС представлены данные по ожидаемому воздействию на окружающую среду
в результате намечаемой хозяйственной деятельности объекта.
Оценка воздействия на атмосферный воздух
При проведении строительных работ определены 6 стационарных и 1
передвижной источник выбросов загрязняющих веществ, источники неорганизованные. -Пересыпка пылящих материалов (6001); -Сварочные работы (6002); -Лакокрасочные работы (6003); -Обмазка битумом (6004); -Пила дисковая (6005); -Шуруповерты (6006); -Спецтехника (6007).
При проведении строительных работ в атмосферу будет выбрасываться
загрязняющие вещества 17-ти наименований.

Оценка воздействия на водные ресурсы

При проведении работ источником водоснабжения будет служить существующая
сеть водоснабжения.
Расчетные расходы воды составляют при капремонте на питьевые нужды
составляет – 20,9 м^3/период.
Сброс при капитальном ремонте составляет - 14,63 м3/год. Расход технической
воды согласно смете составит – 1,332957 м3.
Сброс сточных вод будет производится в существующие сети канализации.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и

технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2021 год;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2021 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____2_____;
фактически, месяц:_____4,6_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт помещение, КГУ средней школы имени А.С.Пушкин» в селе Алтай батыр, Байганинского район, Актюбинской области (без наружных сетей)**
готовым к приемке в эксплуатацию,наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Игілік-ГН» - Директор – Ғайдаров Нүркен Ғайдарұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____ «08» 11 2021 г.

М п

ЖШС «Игілік-ГН» ТОО