Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Байганинский районный отдел образования",Актюбинская область, Байганинский район, с.Карауылкелды, Д.Конаева, 37, тел.: 87134522556 23687** — **140140004638**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12, тел.: +8 (71231) 2-16-06** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №182 от 19.06.2021 года

Номер документа	Дата составления
1	15.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт зданий КГУ «Баршакумская средняя школа» в с. Баршакум, Байганинского района Актюбинской области) за июль месяц 2021 года.			работа	1	13 235 166,40	13 235 166,40
				Итого	1	x	13 235 166,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Гайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / Хайырмуканбетов Р.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт зданий КГУ «Баршакумская средняя школа» в с. Баршакум, Байганинского района Актюбинской области)**

Объект **Объект КГУ «Баршакумская средняя школа»**

Договор подряда (контракт) **№182 от 19.06.2021 года**

Р Е Е С Т Р

принятых актов выполненных работ за июль месяц 2021 года

№	Наименование работ	общая стоимость	выполнено в 2021 г			выполнено с начала строительства	%
			июль	август	сентябрь		
Глава 1. Демонтажные работы							
1	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт зданий КГУ «Баршакумская средняя школа» в с. Баршакум, Байганинского района Актюбинской области)	36 330 006,38	13 235 166,40			13 235 166,40	36,43
	Итого по разделу	**36 330 006,38**	**13 235 166,40**	**0,00**	**0,00**	**13 235 166,40**	**36,43**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела

Хайырмуканбетов Р.А

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Гайдаров Н.Ғ

форма 3

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области"

Генеральный подрядчик: ТОО "Игілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт зданий КГУ «Баршакумская средняя школа» в с. Баршакум, Байганинского района Актюбинской области)

Договор генерального строительного подряда №182 от 19.06.2021 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	182	19.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	13 235 166,40	11 817 112,86							1 418 053,54	13 235 166,40
Общестроительные работы										
в т.ч. за июль			13 235 166 (тринадцать миллион двести тридцать пять тысяча сто шестьдесят шесть) тенге 40 тиын							

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК	Технадзор	Авторский надзор
Руководитель отдела	Директор ТОО "Игілік-ГН"	ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"	ТОО "ТОП ПРОЕКТ"
Хайырмуканбетов Р.А	Гайдаров Н.Ғ	Ерниязов А.М	Балтабаев Р

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "Игілік-ГН"**

Стройка **Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт зданий КГУ «Баршакумская средняя школа» в с. Баршакум, Байганинского района Актюбинской области)**

Объект **Объект КГУ «Баршакумская средняя школа»**

Договор подряда (контракт) **№182 от 19.06.2021 года**

Акт приемки выполненных работ №1 за июль месяц 2021 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	18		2069,69	117,23	37254,42	2110,14	--	25995,43	68309,84
		НР - 72%; СП - 8%				1952,46	53,36	35144,28	960,48		5059,99	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	33,6		354,82	--	11921,95	--	--	8583,81	22146,22
		НР - 72%; СП - 8%				354,82	--	11921,95	--		1640,46	
3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м2	13,265		945,90	--	12547,36	--	--	9034,10	23307,98
		НР - 72%; СП - 8%				945,90	--	12547,36	--		1726,52	
4	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	499,6		110,13	2,84	55020,95	1418,87	--	39118,68	101670,80
		НР - 72%; СП - 8%				107,29	1,46	53602,08	729,42		7531,17	
5	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	499,6		1857,36	606,36	927937,06	302937,46	--	550107,56	1596288,19
		НР - 72%; СП - 8%				1251,00	278,30	624999,60	139038,68		118243,57	
6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	50,4		817,55	31,51	41204,52	1588,10	--	29111,69	75941,50
		НР - 72%; СП - 8%				786,04	16,20	39616,42	816,48		5625,30	
7	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	50,4		1857,36	606,36	93610,94	30560,54	--	55495,24	161034,67
		НР - 72%; СП - 8%				1251,00	278,30	63050,40	14026,32		11928,49	
8	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	31,5		335,33	18,82	10562,89	592,83	--	7397,99	19397,75
		НР - 72%; СП - 8%				316,51	9,68	9970,06	304,92		1436,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	581,5	242,09	--	140775,33	--	--	101358,24	261504,26
		НР - 72%; СП - 8%			242,09	--	140775,33	--		19370,69	
10	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	1249,4	242,09	--	302467,25	--	--	217776,42	561863,16
		НР - 72%; СП - 8%			242,09	--	302467,25	--		41619,49	
11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	766,5	167,65	19,39	128503,72	14862,43	--	85232,35	230834,95
		НР - 72%; СП - 8%			148,26	6,18	113641,29	4736,97		17098,89	
12	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	766,5	98,89	0,07	75799,18	53,66	--	54536,78	140762,84
		НР - 72%; СП - 8%			98,82	--	75745,53	--		10426,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1837605,57**	**354124,03**	--	**1183748,29**	**3263062,16**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1483481,55**	**160613,27**	--	**241708,32**	
	Всего заработная плата		Тенге				**1837605,57**				
		Накладные расходы	Тенге					**1644094,82**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1183748,29**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**241708,32**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3263062,18**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1562,92**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1644094,82**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3263062,18**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1562,92**
								1644094,82			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
13	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	766,5	634,91	12,21	486658,51	9358,97	330445,80	109128,75	643450,24
		НР - 72%; СП - 8%			191,59	6,15	146853,74	4713,98		47662,98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	м2	658,6	2882,41	19,13	1898355,23	12599,02	1761056,89	92604,96	2150237,00
		НР - 72%; СП - 8%			189,34	5,95	124699,32	3918,67		159276,81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	766,5	897,27	26,81	687757,84	20551,78	61703,25	441487,72	1219585,20
		НР - 72%; СП - 8%			789,96	10,01	605502,81	7674,58		90339,66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	881,475	2264,00	--	1995659,40	--	1995659,40	--	2155312,15
		СП - 8%			--	--	--	--		159652,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5068431,00**	**42509,77**	**4148865,34**	**643221,43**	**6168584,59**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				877055,87	16307,23	--	456932,20	
		Материалы	Тенге				5068431,00				
		Всего заработная плата	Тенге				2153206,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					893363,10			
		Накладные расходы	Тенге				1995659,40				
		Сметная прибыль	Тенге				643221,43				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				456932,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6168584,59				
		Сметная заработная плата	Тенге								785,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					893363,10			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6168584,59				
		Сметная заработная плата	Тенге								785,19
								893363,10			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Тип I									
17	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	205,6	1694,45	106,90	348379,23	21978,64	165288,01	118280,75	503992,78
		НР - 72%; СП - 8%			783,62	15,40	161112,58	3166,24		37332,80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	205,6	732,09	36,44	150518,32	7491,55	60705,46	61915,57	229428,60
		НР - 72%; СП - 8%			400,40	17,86	82321,31	3672,53		16994,71	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	205,6	168,45	12,36	34633,83	2541,73	30058,72	2337,43	39928,96
		НР - 72%; СП - 8%			9,89	5,90	2033,38	1213,04		2957,70	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		тип II									
20	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	375,9	732,09	36,44	275193,76	13696,85	110988,24	113200,69	419466,01
		НР - 72%; СП - 8%			400,40	17,86	150508,67	6714,51		31071,56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	375,9	168,45	12,36	63321,29	4647,06	54956,58	4273,53	73002,41
		НР - 72%; СП - 8%			9,89	5,90	3717,65	2217,81		5407,59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2854966,91	79520,43	1906407,00	300007,97	1265818,76
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				869039,48	30854,36	--	93764,36	
		Материалы	Тенге				2854966,91				
		Всего заработная плата	Тенге				1906407,00				
		Накладные расходы	Тенге					899893,84			
		Сметная прибыль	Тенге				647923,58				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				280231,25				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3783121,74				
		Сметная заработная плата	Тенге								779,13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					899893,84			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3783121,74				
											779,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					899893,84			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10697465,51**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7206908,52				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					590140,23			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					256852,33			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12325340,62		
		- Перевозка грузов	Тенге				12562,74				
		- Накладные расходы	Тенге							2126977,69	
		- Сметная прибыль	Тенге							792404,88	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2, Электромонтажные работы

РАЗДЕЛ 4. Кабельно-проводниковая продукция в трубе

22	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1320	127,07	1,27	167732,40	1676,40	21199,20	104344,42	293842,96
		НР - 72%; СП - 8%			109,74	0,05	144856,80	66,00		21766,15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1250	105,14	1,20	131425,00	1500,00	13337,50	83961,00	232616,88
		НР - 72%; СП - 8%			93,27	0,02	116587,50	25,00		17230,88	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,3464	272084,00	--	366333,90	--	366333,90	--	395640,61
		СП - 8%			--	--	--	--		29306,71	
25	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,2648	180023,00	--	227693,09	--	227693,09	--	245908,54
		СП - 8%			--	--	--	--		18215,45	
26	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,102	120076,00	--	12247,75	--	12247,75	--	13227,57
		СП - 8%			--	--	--	--		979,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2043760,24**	**9113,10**	**1063831,44**	**188305,42**	**1181236,56**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**970815,70**	**348,00**	--	**87499,01**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**606274,74**				
		Сметная прибыль	Тенге				**606274,74**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**48501,98**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**654776,72**				
		Материалы	Тенге				**1047875,50**				
		Всего заработная плата	Тенге				**67946,70**				
		Накладные расходы	Тенге					**971163,70**			
		Сметная прибыль	Тенге				**699237,87**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**139769,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1886882,44**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**782,59**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**389610,00**	**971163,70**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				389610,00				
		Сметная прибыль	Тенге				31168,80				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				420778,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2962438,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								782,59
		Сметная заработная плата	Тенге					971163,70			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1181236,56**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1087333,74				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11472,38			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1134,75			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2523013,44		
		- Накладные расходы	Тенге							188305,42	
		- Сметная прибыль	Тенге							87499,01	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11 878 702,07**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								**142 544,42**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ	Тенге								**12 021 246,49**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	Тенге								**238 020,68**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ	Тенге								**12 259 267,18**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**245 185,34**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**12 504 452,52**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								**13 130 125,40**
		коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге								**1 313 012,54**
		Итог согласно по договору без НДС	Тенге								**11 817 112,86**
		НДС 12%	Тенге								**1 418 053,54**
		Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге								**13 235 166,40**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела

_____ **Хайырмуканбетов Р.А**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г**

Технадзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ерниязов А.М**

Аттестат эксперта № KZ52VJE00053378 от 12.03.2021

Авторский надзор
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

_____ **Балтабаев Р**