ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440027885-20210826-52474931	1.1 Номер учетной системы 00000000003
2. Дата выписки 26.08.2021 / 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 11.08.2021
4. Исправленный ☐ / 4.1 Дата	5. Дополнительный ☐ / 5.1 Дата
4.2 Номер / 4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер / 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440027885 / 6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН" / 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Атырауская обл., Исатайский р-он, с. Аккистау, ул. ТУРГАЛИ МУСАГАЛИЕВ, д. 8/12

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 15001 / 9.2 Номер 0009137

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ729650000028086710
14. БИК IRTYKZKA	15. Наименование АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 140140004638 / 16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области" / 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., Байганинский р-он, с. КАРАУЫЛКЕЛДЫ, ул. ДИНМУХАНБЕТ КОНАЕВА, д. 37

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ52070103KSN0605000	22. Код товаров, работ,
23. Назначение платежа с	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 25.2 Наименование 25.3 Адрес отправки	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 26.2 Наименование 26.3 Адрес доставки 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер 182 27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 19.06.2021	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Без наличный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения 31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств (Капитальный ремонт зданий КГУ «Баршакумская средняя школа» в с. Баршакум, Байганинского района Актюбинской области)			Работа	1	12 500 037.3	12 500 037.3			12 500 037.3	12	1 500 004.48	14 000 041.78			1	
							Всего по счету:	12 500 037.3		0	12 500 037.3		1 500 004.48	14 000 041.78				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	KNw/ODlpKzq+g/xpNGvUTYHO3UOWj5tzgG3wRBbhErK8bNvKT6Yl0dWPSTX284zXpi+IlukEA3fi2nhe5AzmFA==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ҒАЙДАРОВ НҰРКЕН ҒАЙДАРҰЛЫ

форма 3

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области"

Генеральный подрядчик: ТОО "Игілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт зданий КГУ «Баршакумская средняя школа» в с. Баршакум, Байганинского района Актюбинской области)

Договор генерального строительного подряда №182 от 19.06.2021 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	182	19.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	27 235 208,18	12 500 037,30							1 500 004,48	14 000 041,78
Общестроительные работы										
в т.ч. за август			14 000 041,78 (четырнадцать миллион сорок одна тысяча) тенге 78 тиын							

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК	Технадзор	Авторский надзор
Руководитель отдела	Директор ТОО "Игілік-ГН"	ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"	ТОО "ТОП ПРОЕКТ"
Хайырмуканбетов Р.А	Гайдаров Н.Г	Ернязов А.М	Балтабаев Р

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Игілік-ГН"

Стройка Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт зданий КГУ «Баршакумская средняя школа» в с. Баршакум, Байганинского района Актюбинской области)

Объект Объект КГУ «Баршакумская средняя школа»

Договор подряда (контракт) №182 от 19.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 за август месяц 2021 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Проемы										
		Двери внутренние										
1	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	29,4		1874,30	96,41	55104,48	2834,53	13722,15	28673,10	90479,79
		НР - 72%; СП - 8%				1311,15	43,40	38547,80	1275,96		6702,21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	2,94		5643,00	–	16590,42	–	16590,42	--	17917,65
		СП - 8%				--	--	--	--		1327,23	
3	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	26,46		4459,00	–	117985,14	–	117985,14	–	127423,95
		СП - 8%				--	--	--	--		9438,81	
4	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	16		5658,00	–	90528,00	–	90528,00	–	97770,24
		СП - 8%				--	--	--	--		7242,24	
5	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	81,2		473,93	1,38	38483,12	111,65	30835,70	5465,21	47464,20
		НР - 72%; СП - 8%				92,81	0,68	7535,77	54,81		3515,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**537480,97**	**3309,26**	**472018,34**	**34138,31**	**381055,83**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62153,37**	**1500,84**	--	**28226,36**	
	Материалы		Тенге				**354937,37**				
	Всего заработная плата		Тенге				**81039,64**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**57921,59**			
		Накладные расходы	Тенге				**214241,36**				
		Сметная прибыль	Тенге				**41703,53**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**31731,27**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**428372,17**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**50,35**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**57921,59**			
	Материалы		Тенге				**182543,60**				
	Всего заработная плата		Тенге				**1121,55**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**5732,62**			
		Накладные расходы	Тенге				**175615,80**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4127,49**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**14933,68**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**201604,77**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**4,89**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**5732,62**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**629976,94**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**55,24**
								63654,21			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Потолок 1-ый этаж									
6	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**397**	**1363,14**	**9,21**	**541167,77**	**3657,36**	**170777,49**	**264912,37**	**870566,55**
		НР - 72%; СП - 8%			**923,76**	**3,02**	**366732,92**	**1200,92**		**64486,41**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**397**	**518,85**	**3,70**	**205982,26**	**1468,90**	**60526,62**	**104192,11**	**334988,32**
		НР - 72%; СП - 8%			**362,69**	**1,82**	**143986,74**	**724,52**		**24813,95**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**31,2**	**1363,14**	**9,21**	**42530,06**	**287,43**	**13421,30**	**20819,31**	**68417,32**
		НР - 72%; СП - 8%			**923,76**	**3,02**	**28821,33**	**94,38**		**5067,95**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**31,2**	**409,19**	**0,96**	**12766,85**	**30,03**	**2252,33**	**7559,51**	**21952,47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			336,04	0,48	10484,49	14,82		1626,11	
10	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	31,2	211,84 184,54	0,40 0,20	6609,42 5757,66	12,48 6,24	839,28	4150,01 860,75	11620,19
11	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	153,3	4894,30 1534,73	178,56 87,64	750295,42 235274,49	27373,63 13434,83	487647,30	179070,71 74349,29	1003715,42
				Стены							
12	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	921,5	1532,59 848,96	14,84 4,81	1412283,53 782320,79	13672,76 4434,72	616289,98	566463,96 158299,80	2137047,29
13	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	921,5	729,53 544,03	5,69 2,80	672260,05 501324,11	5241,03 2580,20	165694,91	362811,10 82805,69	1117876,84
14	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	20,6	1532,59 848,96	14,84 4,81	31571,40 17488,67	305,65 99,14	13777,08	12663,22 3538,77	47773,39
15	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	20,6	354,80 281,65	0,96 0,48	7308,86 5801,92	19,82 9,78	1487,12	4184,43 919,46	12412,75
16	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	20,6	175,24 147,94	0,40 0,20	3609,86 3047,48	8,24 4,12	554,14	2197,15 464,56	6271,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	229,6	1532,59 848,96	14,84 4,81	351883,12 194922,25	3406,69 1104,95	153554,18	141139,58 39441,82	532464,52
18	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	229,6	931,84 664,68	4,05 1,99	213949,78 152609,84	929,88 456,33	60410,06	110207,64 25932,59	350090,02
19	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	38,6	1582,64 1108,00	98,41 77,90	61090,08 42768,88	3798,72 3006,94	14522,48	32958,59 7523,89	101572,56
20	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности облицовки	38,6	3717,53 1702,14	42,92 21,04	143496,77 65702,53	1656,91 812,05	76137,33	47890,49 15310,98	206698,24
21	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	34,7	3504,01 1925,49	40,56 33,86	121589,15 66814,50	1407,43 1174,94	53367,22	48952,40 13643,32	184184,87
22	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	34,7	729,53 544,03	5,69 2,80	25314,62 18877,86	197,36 97,16	6239,40	13662,01 3118,14	42094,76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4603709,00 2642736,46	63474,32 29256,04	1897498,22 --	1923834,59 522203,48	7049747,08
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4603709,00				
	Материалы		Тенге				1897498,22				
	Всего заработная плата		Тенге					2671992,50			
		Накладные расходы	Тенге				1923834,59				
		Сметная прибыль	Тенге				522203,47				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7049747,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2082,30
		Сметная заработная плата	Тенге					2671992,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7049747,06				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2082,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2671992,50			
		РАЗДЕЛ 5.Полы									
		Тип I									
23	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	205,6	4265,16	93,01	876917,62	19123,37	564811,99	217327,41	1181784,63
		НР - 72%; СП - 8%			1425,01	43,10	292982,26	8861,36		87539,60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		тип II									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2854966,91	79520,43	1906407,00	217327,41	1181784,63
							869039,48	30854,36	--	87539,60	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2854966,91				
	Материалы		Тенге				1906407,00				
	Всего заработная плата		Тенге					899893,84			
		Накладные расходы	Тенге				647923,58				
		Сметная прибыль	Тенге				280231,25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3783121,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								779,13
		Сметная заработная плата	Тенге					899893,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3783121,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								779,13
		Сметная заработная плата	Тенге					899893,84			
		РАЗДЕЛ 6. Фасад									
		Облицовка металлосайдингом									
24	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	337	840,39	50,73	283213,11	17094,32	73196,40	144936,76	462401,86
		НР - 72%; СП - 8%			572,47	24,86	192922,39	8378,66		34251,99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	88,6	3663,89	13,49	324620,70	1194,99	172626,47	108705,43	467992,23
		НР - 72%; СП - 8%			1702,02	2,04	150799,24	180,52		34666,09	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	м	1493,5	505,00	--	754217,50	--	754217,50	--	814554,90
		СП - 8%			--	--	--	--		60337,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4546687,82	24565,21	3369409,31	253642,19	1744948,99
							1152713,30	9728,07	--	129255,48	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4546687,82				
	Материалы		Тенге				842985,05				
	Всего заработная плата		Тенге					1162441,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2526424,26				
		Накладные расходы	Тенге				836957,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				430691,65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5814337,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952,17
		Сметная заработная плата	Тенге					1162441,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5814337,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952,17
		Сметная заработная плата	Тенге					1162441,37			
		РАЗДЕЛ 7. Вход №1									
27	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,3	6222,45	2180,32	1866,74	654,10	910,01	419,51	2469,15
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1008,78	933,40	302,63	280,02		182,90	
28	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,95	21499,53	1481,19	20424,55	1407,13	17825,23	1092,34	23238,24
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1254,94	342,05	1192,19	324,95		1721,35	
29	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	1,6	25487,85	1614,72	40780,55	2583,56	31615,05	5194,31	49652,85
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4113,71	395,24	6581,94	632,38		3677,99	
30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0358	244410,00	--	8749,88	--	8749,88	--	9449,87
		СП - 8%			--	--	--	--		699,99	
31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	3	923,23	24,80	2769,70	74,40	1726,92	704,50	3752,13
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			322,79	3,36	968,38	10,09		277,94	
32	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	4,93	4265,16	93,01	21027,26	458,55	13543,41	5211,21	28337,54
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1425,01	43,10	7025,30	212,48		2099,08	
33	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж ограждения ОГ-1**	т	0,0697	87793,26	32433,36	6119,19	2260,61	842,52	2702,15	9527,05
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			43271,97	10572,98	3016,06	736,94		705,71	
34	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждения лестницы**	т	0,0697	582041,00	--	40568,26	--	40568,26	--	43813,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3245,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,091	167,76	4,28	350,78	8,94	215,31	92,12	478,33
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			60,51	0,68	126,53	1,41		35,43	
36	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0036	937718,84	1659,34	3375,79	5,98	2357,46	730,74	4435,06
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			281209,50	712,80	1012,35	2,57		328,52	
37	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0197	36156,54	12806,45	712,28	252,29	86,57	321,90	1116,92
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			18955,33	3739,54	373,42	73,67		82,73	
38	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0197	281888,00	--	5553,19	--	5553,19	--	5997,45
		СП - 8%			--	--	--	--		444,26	
39	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,1714	100232,93	1305,41	17179,92	223,74	12139,80	3542,43	22380,14
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			28100,25	604,80	4816,38	103,66		1657,79	
40	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1714	8995,23	72,45	1541,78	12,42	1353,01	130,94	1806,54
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1028,86	32,16	176,35	5,51		133,82	
41	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство	м2 кровли	6,2	897,27	26,81	5563,08	166,24	499,10	3571,07	9864,88
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			789,96	10,01	4897,74	62,08		730,73	
42	2110-0101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	6,8572	1866,00	--	12795,54	--	12795,54	--	13819,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1023,64	
43	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,7	3203,95	17,48	5446,72	29,70	3279,23	1544,76	7550,80
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1257,53	4,54	2137,79	7,71		559,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	8,2	310,05	3,77	2542,41	30,95	88,23	1755,65	4641,90
		НР - 72%, СП - 8%			295,52	1,85	2423,23	15,17		343,84	
45	2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,2	2098,00	--	17203,60	--	17203,60	--	18579,89
		СП - 8%			--	--	--	--		1376,29	
46	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,5713	439,88	--	251,30	--	--	180,94	466,82
		НР - 72%, СП - 8%			439,88	--	251,30	--		34,58	
47	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,5713	1076,34	3,70	614,92	2,12	590,09	16,63	682,07
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			39,74	0,68	22,71	0,39		50,52	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,5713	167,76	4,28	95,84	2,45	58,82	25,17	130,69
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			60,51	0,68	34,57	0,39		9,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				215533,28	8173,18	172001,23	27236,37	262191,22
							35358,87	2469,42	--	19421,57	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				168133,55				
	Материалы		Тенге				56634,72				
	Всего заработная плата		Тенге					33628,20			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44302,21				
	Местные материалы		Тенге				29566,94				
		Накладные расходы	Тенге				24212,32				
		Сметная прибыль	Тенге				15387,67				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				207733,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28,74
		Сметная заработная плата	Тенге					33628,20			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47399,73				
	Материалы		Тенге				929,11				
	Всего заработная плата		Тенге					4200,09			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40568,26				
		Накладные расходы	Тенге				3024,05				
		Сметная прибыль	Тенге				4033,91				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54457,69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,04
		Сметная заработная плата	Тенге					4200,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				262191,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31,78
		Сметная заработная плата	Тенге					37828,29			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10619727,75
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7206908,52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					590140,23			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					256852,33			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12325340,62		
		- Перевозка грузов	Тенге				12562,74				
		- Накладные расходы	Тенге							2456178,87	
		- Сметная прибыль	Тенге							786646,49	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2, Электромонтажные работы

РАЗДЕЛ 1.

49	1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	6404,90	172,48	6404,90	172,48	2044,42	3062,36	10224,64
		НР - 72%; СП - 8%			4188,00	65,28	4188,00	65,28		757,38	
50	2307-0201-0301 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7534,00	--	7534,00	--	7534,00	--	8136,72
		СП - 8%			--	--	--	--		602,72	
51	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2689,25	22,32	21514,00	178,56	10743,44	7626,24	31471,46
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	--	10592,00	--		2331,22	
52	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4935,19	108,52	4935,19	108,52	2178,67	1930,06	7414,47
		НР - 72%; СП - 8%			2648,00	32,64	2648,00	32,64		549,22	
53	2307-0204-1125 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	13519,00	--	13519,00	--	13519,00	--	14600,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1081,52	
54	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519,00	--	2076,00	--	2076,00	--	2242,08
		СП - 8%			--	--	--	--		166,08	
55	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3870,00	--	15480,00	--	15480,00	--	16718,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1238,40	
56	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1321,34	81,20	1321,34	81,20	25,62	897,96	2396,84
		НР - 72%; СП - 8%			1214,52	32,64	1214,52	32,64		177,54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2307-0501-0308 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	21993,00	--	21993,00	--	21993,00	--	23752,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1759,43	
58	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1579,52	165,52	1579,52	165,52	18,00	1052,12	2842,17
		НР - 72%; СП - 8%			1396,00	65,28	1396,00	65,28		210,53	
59	2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00	--	11237,00	--	11237,00	--	12135,96
		СП - 8%			--	--	--	--		898,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				107593,95	706,28	86849,15	14568,74	131935,70
							20038,52	195,84	--	9773,00	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				107593,95				
	Материалы		Тенге				15010,15				
	Всего заработная плата		Тенге					20234,36			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71839,00				
		Накладные расходы	Тенге				14568,74				
		Сметная прибыль	Тенге				9773,01				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				131935,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,99
		Сметная заработная плата	Тенге					20234,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				131935,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14,99
		Сметная заработная плата	Тенге					20234,36			

РАЗДЕЛ 4. Кабельно-проводниковая продукция в трубе

60	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2570	291,33	2,31	748718,10	5936,70	33410,00	510932,45	1360422,58
		НР - 72%; СП - 8%			276,02	0,10	709371,40	257,00		100772,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	1250	129,00	--	161250,00	--	161250,00	--	174150,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12900,00	
62	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	1320	173,00	--	228360,00	--	228360,00	--	246628,80
		СП - 8%			--	--	--	--		18268,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2043760,24	9113,10	1063831,44	510932,45	1781201,38
							970815,70	348,00	--	131940,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				606274,74				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				606274,74				
		Сметная прибыль	Тенге				48501,98				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				654776,72				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1047875,50				
	Материалы		Тенге				67946,70				
	Всего заработная плата		Тенге					971163,70			
		Накладные расходы	Тенге				699237,87				
		Сметная прибыль	Тенге				139769,07				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1886882,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								782,59
		Сметная заработная плата	Тенге					971163,70			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				389610,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				389610,00				
		Сметная прибыль	Тенге				31168,80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				420778,80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2962438,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								782,59
		Сметная заработная плата	Тенге					971163,70			
		РАЗДЕЛ 5. Заземление									
63	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	4630,89	183,68	13892,67	551,04	9826,23	2665,04	17882,34
		НР - 72%; СП - 8%			1171,80	62,02	3515,40	186,06		1324,62	
64	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	15	624,44	23,12	9366,60	346,80	6285,60	2046,17	12325,79
		НР - 72%; СП - 8%			182,28	7,18	2734,20	107,70		913,02	
65	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	2	462,48	16,63	924,96	33,26	475,06	306,56	1330,04
		НР - 72%; СП - 8%			208,32	4,57	416,64	9,14		98,52	
66	1308-0208-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования**	шт.	1	441,25	17,53	441,25	17,53	33,12	283,58	782,82
		НР - 72%; СП - 8%			390,60	3,26	390,60	3,26		57,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				24625,48	948,63	16620,01	5301,35	32320,99
							7056,84	306,16	–	2394,15	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24625,48				
	Материалы		Тенге				16620,01				
	Всего заработная плата		Тенге					7363,00			
		Накладные расходы	Тенге				5301,36				
		Сметная прибыль	Тенге				2394,15				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32320,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,61
		Сметная заработная плата	Тенге					7363,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				32320,99				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								5,61
		Сметная заработная плата	Тенге					7363,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1945458,07
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1087333,74				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11472,38			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1134,75			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2523013,44		
		- Накладные расходы	Тенге							530802,54	
		- Сметная прибыль	Тенге							144107,99	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12 565 185,82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								150 782,23
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ	Тенге								12 715 968,05
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	Тенге								251 776,17
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ	Тенге								12 967 744,22
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								259 354,88
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								13 227 099,10
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								13 888 930,33
		коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге								1 388 893,03
		Итог согласно по договору без НДС	Тенге								12 500 037,30
		НДС 12%	Тенге								1 500 004,48
		Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге								14 000 041,78

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела

_____ **Ханырмуканбетов Р.А**

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Иглік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Г**

Технадзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ернияз.А.М**

Аттестат эксперта № KZ52VJE00063378 от 12.03.2021

Авторский надзор
ТОО "ТОП ПРОЕКТ"

_____ **Балтабаев Р**