форма 3

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области"

Генеральный подрядчик: ТОО "Игілік-ГН"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт зданий КГУ «Баршакумская средняя школа» в с. Баршакум, Байганинского района Актюбинской области)

Договор генерального строительного подряда №182 от 19.06.2021 года

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	182	19.06.2021г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	36 330 006,38	8 120 355,54							974 442,66	9 094 798,20
Общестроительные работы										
в т.ч. за октябрь			9 094 798 (девять миллион девяносто четыре тысяча семьсот девяносто восемь) тенге 20 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела

_____ **Хайырмуканбетов Р.А**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

_____ **Гайдаров Н.Ғ**

Технадзор

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ергиязов.А.М**

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области"

ПОДРЯДЧИК ТОО "Игілік-ГН"

Стройка Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт зданий КГУ «Баршакумская средняя школа» в с. Баршакум, Байганинского района Актюбинской области)

Объект Объект КГУ «Баршакумская средняя школа»

Договор подряда (контракт) №182 от 19.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ №3 за октябрь месяц 2021 года.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Проемы										
		Двери металлические										
1	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1		3298,95	60,33	6927,80	126,68	1121,55	4127,49	11939,71
		НР - 22% СП - 8%				2704,56	25,26	5679,57	53,05		884,42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,1		40518,00	--	85087,80	--	85087,80	--	91894,82
		СП - 8%				--	--	--	--		6807,02	
3	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	37,9		1242,97	6,24	47108,41	236,40	36481,78	7565,22	59047,52
		НР - 22% СП - 8%				274,15	3,09	10390,23	117,02		4373,89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	37,9		2102,00	--	79665,80	--	79665,80	--	86039,06
		СП - 8%				--	--	--	--		6373,26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					537480,97	3309,26	472018,34	11692,71	248921,11
								62153,37	1500,84	--	18438,59	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					354937,37				
	Материалы		Тенге					81039,64				
	Всего заработная плата		Тенге						57921,59			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					214241,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				41703,53				
		Сметная прибыль	Тенге				31731,27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				428372,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50,35
		Сметная заработная плата	Тенге					57921,59			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				182543,60				
	Материалы		Тенге				1121,55				
	Всего заработная плата		Тенге					5732,62			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				175615,80				
		Накладные расходы	Тенге				4127,49				
		Сметная прибыль	Тенге				14933,68				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				201604,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,89
		Сметная заработная плата	Тенге					5732,62			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				629976,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55,24
		Сметная заработная плата	Тенге					63654,21			

РАЗДЕЛ 5.Полы

тип II

5	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	375,9	2942,28	26,71	1106002,86	10041,23	919598,00	130588,20	1335518,36
		НР - 72% / П - 8%			469,18	13,32	176363,63	5008,87		98927,29	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				2854966,91	79520,43	1906407,00	130588,20	1335518,36
							869039,48	30854,36	--	98927,29	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2854966,91				
	Материалы		Тенге				1906407,00				
	Всего заработная плата		Тенге					899893,84			
		Накладные расходы	Тенге				647923,58				
		Сметная прибыль	Тенге				280231,25				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3783121,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								779,13
		Сметная заработная плата	Тенге					899893,84			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3783121,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								779,13
		Сметная заработная плата	Тенге					899893,84			

РАЗДЕЛ 6. Фасад

Облицовка металлосайдингом

6	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	337	3970,02	17,64	1337897,08	5943,84	548447,28	564915,90	2055038,00
		НР - 72% / П - 8%			2324,94	3,26	783505,96	1099,46		152225,04	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	35,385	21149,00	--	748357,36	--	748357,36	--	808225,95
		СП - 8%			--	--	--	--		59868,59	
8	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	370,7	2467,00	--	914516,90	--	914516,90	--	987678,25
		СП - 8%			--	--	--	--		73161,35	
9	2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	216,5	505,00	--	109332,50	--	109332,50	--	118079,10
		СП - 8%			--	--	--	--		8746,60	
10	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	48,3	1543,12	6,88	74532,67	332,06	48714,90	18399,70	100366,97
		НР - 32% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			527,65	1,44	25485,71	69,43		7434,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4546687,82	24565,21	3369409,31	583315,60	4069388,27
							1152713,30	9728,07	--	301436,17	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4546687,82				
	Материалы		Тенге				842985,05				
	Всего заработная плата		Тенге					1162441,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2526424,26				
		Накладные расходы	Тенге				836957,79				
		Сметная прибыль	Тенге				430691,65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5814337,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952,17
		Сметная заработная плата	Тенге					1162441,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5814337,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								952,17
		Сметная заработная плата	Тенге					1162441,37			
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы									
		Отмостка									
11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,56	6222,45	2180,32	40819,30	14302,93	19898,77	9173,30	53992,01
		НР - 32% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1008,78	933,40	6617,60	6123,10		3999,41	
12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	17,9	23304,78	9,00	417155,53	161,10	339242,41	55981,45	510987,95
		НР - 32% СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4343,69	--	77752,02	--		37850,96	
		Разные работы									
13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	58,98	97,00	--	5721,06	--		--	6178,74
		СП - 8%			--	--	--	--		457,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	58,98	116,00	--	6841,68	--		--	7389,01
		СП - 8%			--	--	--	--		547,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				470537,57	14464,03	359141,18	65154,75	578547,71
							84369,62	6123,10	--	42855,38	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				470537,57				
	Материалы		Тенге				359141,19				
	Всего заработная плата		Тенге					90492,72			
	Транспортные расходы		Тенге				12562,74				
		Накладные расходы	Тенге				65154,75				
		Сметная прибыль	Тенге				42855,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				578547,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85,29
		Сметная заработная плата	Тенге					90492,72			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				578547,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85,29
		Сметная заработная плата	Тенге					90492,72			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6232375,45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7206908,52				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					590140,23			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					256852,33			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12325340,62		
		- Перевозка грузов	Тенге				12562,74				
		- Накладные расходы	Тенге							790751,26	
		- Сметная прибыль	Тенге							461657,43	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2, Электромонтажные работы

РАЗДЕЛ 2. Светотехническое оборудование

15	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	108	557,89	3,88	60252,12	419,04	7390,44	37885,45	105988,58
		НР - 72%, СП - 8%			485,58	1,63	52442,64	176,04		7851,01	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	2307-0106-0202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	96	12460,00	--	1196160,00	--	1196160,00	--	1291852,80
		СП - 8%			--	--	--	--		95692,80	
17	2307-0106-0112 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x18 LED CT PK 2595-2014	шт.	3	6536,00	--	19608,00	--	19608,00	--	21176,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1568,64	
18	2307-0106-1001 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные потолочные, настенные для внутренней установки, модели Диора 6, мощность 6 Вт, световой поток 700 Лм, степень защиты IP40 СТ РК 2595-2014	шт.	3	3221,00	--	9663,00	--	9663,00	--	10436,04
		СП - 8%			--	--	--	--		773,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2307-0106-0110 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 LED CT РК 2595-2014	шт.	5	6342,00	--	31710,00	--	31710,00	--	34246,80
		СП - 8%			--	--	--	--		2536,80	
20	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476,00	--	4476,00	--	4476,00	--	4834,08
		СП - 8%			--	--	--	--		358,08	
21	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	1	531,00	--	531,00	--	531,00	--	573,48
		СП - 8%			--	--	--	--		42,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1322400,12	419,04	1269538,44	37885,45	1469108,42
							52442,64	176,04	--	108822,85	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1262148,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1262148,00				
		Сметная прибыль	Тенге				100971,84				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1363119,84				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60252,12				
	Материалы		Тенге				7390,44				
	Всего заработная плата		Тенге					52618,68			
		Накладные расходы	Тенге				37885,45				
		Сметная прибыль	Тенге				7851,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105988,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,83
		Сметная заработная плата	Тенге					52618,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1469108,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41,83
		Сметная заработная плата	Тенге					52618,68			

РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия

22	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	421,05	3,25	2947,35	22,75	90,72	2047,00	5393,89
		НР - 72%, СП - 8%			404,84	1,31	2833,88	9,17		399,55	
23	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	285,00	--	1995,00	--	1995,00	--	2154,60
		СП - 8%			--	--	--	--		159,60	
24	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	421,05	3,25	5894,70	45,50	181,44	4093,99	10787,79
		НР - 72%, СП - 8%			404,84	1,31	5667,76	18,34		799,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	303,00 --	-- --	4242,00 --	-- --	4242,00	-- 339,36	4581,36
		СП - 8%									
26	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	56	503,10 474,64	3,25 1,31	28173,60 26579,84	182,00 73,36	1411,76	19190,30 3789,11	51153,02
		НР - 72%, СП - 8%									
27	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	56	393,00 --	-- --	22008,00 --	-- --	22008,00	-- 1760,64	23768,64
		СП - 8%									
28	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая/одноместная и двухместная/.Монтаж оборудования при открытой проводке	шт.	2	1063,56 949,28	17,54 3,92	2127,12 1898,56	35,08 7,84	193,48	1372,61 279,98	3779,71
		НР - 72%, СП - 8%									
29	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельная одноместная для открытой установки, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	2	1377,00 --	-- --	2754,00 --	-- --	2754,00	-- 220,32	2974,32
		СП - 8%									
30	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	105	479,00 --	-- --	50295,00 --	-- --	50295,00	-- 4023,60	54318,60
		СП - 8%									
31	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	77	39,00 --	-- --	3003,00 --	-- --	3003,00	-- 240,24	3243,24
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				123439,77 36980,04	285,33 108,71	86174,40 --	26703,90 12011,50	162155,17
	Стоимость монтажных работ		Тенге				123439,77				
	Материалы		Тенге				1877,40				
	Всего заработная плата		Тенге					37088,75			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84297,00				
		Накладные расходы	Тенге				26703,90				
		Сметная прибыль	Тенге				12011,50				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				162155,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,55
		Сметная заработная плата	Тенге					37088,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				162155,17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,55
		Сметная заработная плата	Тенге					37088,75			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1631263,59**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1087333,74				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11472,38			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1134,75			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2523013,44		
		- Накладные расходы	Тенге							64589,35	
		- Сметная прибыль	Тенге							120834,35	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3, Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация.

32	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	1831,31	0,19	1831,31	0,19	16,32	1306,66	3389,00
		НР - 72%; СП - 8%			1814,80	--	1814,80	--		251,04	
33	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	22162,00	--	22162,00	--	22162,00	--	23934,96
		СП - 8%			--	--	--	--		1772,96	
34	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,световой,ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	21	2757,65	1,92	57910,65	40,32	1422,33	40642,56	106437,47
		НР - 72%; СП - 8%			2688,00	--	56448,00	--		7884,26	
35	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	10	1653,00	--	16530,00	--	16530,00	--	17852,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1322,40	
36	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	8	613,00	--	4904,00	--	4904,00	--	5296,32
		СП - 8%			--	--	--	--		392,32	
37	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3	1349,00	--	4047,00	--	4047,00	--	4370,76
		СП - 8%			--	--	--	--		323,76	
38	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1	154,00	--	154,00	--	154,00	--	166,32
		СП - 8%			--	--	--	--		12,32	
39	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	99,29	1,62	1489,35	24,30	293,25	850,72	2527,27
		НР - 72%; СП - 8%			78,12	0,65	1171,80	9,75		187,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	96	84,48	0,81	8110,08	77,76	1782,72	4522,52	13643,21
		НР - 72%; СП - 8%			65,10	0,33	6249,60	31,68		1010,61	
41	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,09792	23748,00	--	2325,40	--	2325,40	--	2511,43
		СП - 8%			--	--	--	--		186,03	
42	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	180023,00	--	2754,35	--	2754,35	--	2974,70
		СП - 8%			--	--	--	--		220,35	
43	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прокладка шнуров соединительных, масса 1 м до 1 кг	м	2	642,92	70,23	1285,84	140,46	330,28	616,48	2054,50
		НР - 72%; СП - 8%			407,55	20,56	815,10	41,12		152,19	
44	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,00204	64347,00	--	131,27	--	131,27	--	141,77
		СП - 8%			--	--	--	--		10,50	
45	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	111	234,48	2,23	26027,28	247,53	1839,27	17245,94	46735,07
		НР - 72%; СП - 8%			215,68	0,11	23940,48	12,21		3461,86	
46	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	111	46,00	--	5106,00	--	5106,00	--	5514,48
		СП - 8%			--	--	--	--		408,48	
47	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Комбинированное сигнальное устройство	шт	1	2757,65	1,92	2757,65	1,92	67,73	1935,36	5068,45
		НР - 72%; СП - 8%			2688,00	--	2688,00	--		375,44	
48	2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	9371,00	--	9371,00	--	9371,00	--	10120,68
		СП - 8%			--	--	--	--		749,68	
49	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218,00	--	2218,00	--	2218,00	--	2395,44
		СП - 8%			--	--	--	--		177,44	
				Звуковое и световое оповещение о пожаре							
50	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	3	766,54	4,28	2299,62	12,84	31,56	1626,65	4240,37
		НР - 72%; СП - 8%			751,74	1,34	2255,22	4,02		314,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1201,00	--	3603,00	--	3603,00	--	3891,24
		СП - 8%			--	--	--	--		288,24	
52	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1349,22	133,95	2698,44	267,90	141,10	1701,04	4751,44
		НР - 72%, СП - 8%			1144,72	36,56	2289,44	73,12		351,96	
53	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	632,00	--	1264,00	--	1264,00	--	1365,12
		СП - 8%			--	--	--	--		101,11	
54	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	99,29	1,62	3971,60	64,80	782,00	2268,57	6739,39
		НР - 72%, СП - 8%			78,12	0,65	3124,80	26,00		499,21	
55	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,0408	91750,00	--	3743,40	--	3743,40	--	4042,88
		СП - 8%			--	--	--	--		299,47	
56	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	1	42,00	--	42,00	--	42,00	--	45,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3,36	
57	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	234,48	2,23	9379,20	89,20	662,80	6214,75	16841,47
		НР - 72%, СП - 8%			215,68	0,11	8627,20	4,40		1247,52	
58	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	40	46,00	--	1840,00	--	1840,00	--	1987,21
		СП - 8%			--	--	--	--		147,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				197956,44	967,22	87564,78	78931,25	299038,71
							109424,44	202,30	--	22151,02	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				197956,44				
	Материалы		Тенге				7369,36				
	Всего заработная плата		Тенге					109626,74			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80195,42				
		Накладные расходы	Тенге				78931,26				
		Сметная прибыль	Тенге				22151,03				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				299038,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82,26
		Сметная заработная плата	Тенге					109626,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				299038,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82,26
		Сметная заработная плата	Тенге					109626,74			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**299038,71**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**109424,44**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**967,22**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**202,30**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**87564,78**		
- Накладные расходы	Тенге							**78931,25**	
- Сметная прибыль	Тенге							**22151,02**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8 162 677,75**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								**97 952,13**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ	Тенге								**8 260 629,88**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	Тенге								**163 560,47**
ИТОГО ПО ГЛАВАМ	Тенге								**8 424 190,35**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								**168 483,81**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								**8 592 674,16**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								**9 022 617,27**
коэффициент понижения (-10%) согласно договору	Тенге								**902 261,73**
Итог согласно по договору без НДС	Тенге								**8 120 355,54**
НДС 12%	Тенге								**974 442,66**
Общая итоговая сумма договора (с НДС)	Тенге								**9 094 798,20**

ЗАКАЗЧИК
Руководитель отдела

_____ **Хайырмуканбетов Р.А**

Технадзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ **Ермуратов А.М**

Аттестат эксперта № KZ52VJE00063578 от 12.03.2021

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Инлік-ГИ"

_____ **Гайдаров Н.Г**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040440027885-20211025-72721332	1.1. Номер учетной системы 0000000008
2. Дата выписки 25.10.2021 / 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 11.10.2021
4. Исправленный / 4.1 Дата / 4.2 Номер / 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный / 5.1 Дата / 5.2 Номер / 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040440027885
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Игілік-ГН"
7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Атырауская обл., Исатайский р-он, с. Аккистау, ул. ТУРГАЛИ МУСАГАЛИЕВ, д. 8/12

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 15001
9.2. Номер 0009137
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F Участник договора о совместной деятельности
- G Экспортер
- H Международный перевозчик
- I Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ729650000028086710
14. БИК IRTYKZKA	15. Наименование банка AO " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 140140004638
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель Государственное учреждение "Отдел образования Байганинского района Управления образования Актюбинской области"
17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., Байганинский р-он, с. КАРАУЫЛКЕЛДЫ, ул. ДИНМУХАНБЕТ КОНАЕВА, д. 37

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент
- G Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H Доверитель
- I Розничная реализация
- J Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ52070103KSN0605000	22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств.(Капитальный ремонт зданий КГУ «Баршакумская средняя школа» в с. Баршакум, Байганинского района Актюбинской области) за октябрь месяц 2021 года	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 25.2 Наименование 25.3 Адрес отправки	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 26.2 Наименование 26.3 Адрес доставки 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 182 27.4. Дата 19.06.2021	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Без наличный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств. (Капитальный ремонт зданий КГУ «Баршакумская средняя школа» в с. Баршакум			Работа	1	8120355.54	8120355.54			8120355.54	12%	974442.66	9094798.20			1	

		Байганинского района Актюбинской области) за октябрь месяц 2021 года																
							Всего по счету:	8120355.54		0.00	8120355.54		974442.66	9094798.20				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	qqKwpdE244MsOwtHcGwLu215AIzJB671M2RUGVc7l8 DxsaEztIzb+BIw4qa6iyWaGSG56MEG79gaBgFsqX6xnQ ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	ҒАЙДАРОВ НҰРКЕН ҒАЙДАРҰЛЫ